

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL DEĞERLENDİRME

1- Sunuş

Yüksek Planlama Kurulunun "2017 Yılı Programı" ile "2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ın Kabulü Hakkındaki 2016/9368 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 19 Ekim 2016 tarihli ve 29862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kararın 21. maddesinde İl Koordinasyon Kurullarının Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda en az dört kez toplanacağı belirtilmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararında; İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarına ilgili konularda görüşlerine başvurmak üzere Valinin belirleyeceği kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, dernekler, vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşlarının da davet edilebileceği hususuna yer verilmiş ve toplantı gündemleri de belirlenmiştir.

Bu kapsamda Ocak, Nisan ve Ekim aylarındaki toplantıların gündeminin yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu ve yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesini, Temmuz ayındaki toplantının gündeminin ise gelecek yıl için öngörülen tedbirlerin ve yatırım tekliflerinin değerlendirilerek Valilik görüşlerinin oluşturulmasını esas alacak şekilde belirleneceği hususuna yer verilmiştir.

Buna göre 11 Ekim 2017 tarihinde yapılacak toplantının gündemi aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

- 2017 Yılı Yatırımlarının ve Sosyo-Ekonomik Gelişmelerin Değerlendirilmesi,
- Koordinasyonu Gerektiren Hususların Değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir.

2- Genel Durum

Yıl sonu itibariyle;

- **33 kurum ve kuruluşun** 2017 yılı yatırım programında yer alan **453 adet projesinin (yatırımının) toplam bedeli 7,2 Milyar TL** olup bunun yaklaşık **2,2 Milyar TL'si (% 31'i) önceki yıllarda** harcanmıştır.

2017 yılı ödenek toplamı yaklaşık 1 Milyar TL`dir. Eylül ayı sonu itibariyle ödenek gerçekleşmesi % 54 düzeyindedir.

- **Toplam proje bedeli içindeki oranlarına göre;** ildeki yatırımların sektörel ağırlığını ulaştırma (% 51), tarım (% 15), eğitim (% 12) ve diğer kamu hizmeti (11) sektörleri oluşturmaktadır. Diğer sektörlerin toplam proje bedeli içindeki payı ise % 11`dir.
- Yatırım programındaki **453 adet yatırımdan 55 adedinin inşaatı/uygulaması tamamlanırken, 271 adet yatırım inşaat/uygulama aşamasında, 28 adet yatırım ihale aşamasında, 99 adet yatırım ise proje aşamasındadır.**

(Ödenek ve harcama rakamlarına Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi, Sivas Erzincan Hızlı Tren Projesi, MTA Bölge Müdürlüğü projeleri, hibe projeleri, bazı küçük onarımlar ve inşaatlar dahil edilmemiştir.)

3- Sektörel Değerlendirme

Toplam proje bedeli içindeki oranlarına göre; ildeki yatırımların sektörel ağırlığını ulaştırma (% 51), tarım (% 15), eğitim (% 12) ve diğer kamu hizmeti (11) sektörleri oluşturmaktadır. Diğer sektörlerin toplam proje bedeli içindeki payı ise % 11'dir.

2017 yılı ödeneği içindeki oranlarına göre yatırımların sektörel ağırlığını; eğitim sektörü (% 27), ulaştırma sektörü (% 13), tarım sektörü (% 17), diğer kamu hizmetleri sektörü (% 10), sağlık sektörü (% 7), enerji sektörü (% 7), kırsal altyapı sektörü (% 8) ve diğer sektörler (% 11) oluşturmaktadır.

Yatırımların Sektörlere Göre Dağılımı - TL

Sıra No	İlçenin Adı	Parasal Gerçekleşmeler				Projelerin İnşaat/Uygulama Durumu – Adet				
		Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Proje Sayısı	Biten	Devam Eden	İhale Aşaması	Proje Aşaması
1	Çevre-Orman	26.899.998	923.998	25.893.000	7.146.529	18	4	14	-	-
2	DKH	781.851.846	87.578.119	103.274.983	43.709.432	62	13	31	7	11
3	Eğitim	858.590.463	263.771.087	271.561.764	91.308.208	95	6	54	9	26
4	Enerji	238.355.357	896.000	68.055.357	37.291.082	12	-	8	-	4
5	İmalat	36.915.000	2.007.840	23.250.000	1.555.906	4	-	3	1	-
6	Kırsal Altyapı	84.417.688	0	84.635.490	31.930.444	12	1	10	-	1
7	Kültür-Turizm	72.122.530	17.636.199	41.188.592	10.244.376	27	4	15	3	5
8	Sağlık	311.445.033	12.421.419	69.605.491	28.910.685	27	3	9	2	13
9	Spor	84.618.272	56.021.000	20.860.338	3.455.239	8	2	6	-	-
10	Tarım	1.053.346.374	273.623.236	168.720.355	140.750.641	121	18	74	6	23
11	Ulaştırma	3.694.571.545	1.514.283.247	133.499.111	149.068.550	67	4	47	-	16
TOPLAM		7.243.134.106	2.229.162.145	1.010.544.481	545.371.092	453	55	271	28	99

* Kırsal altyapı yatırımları ana başlıklar halinde değerlendirilmiştir.

4 - İlçelere Göre Değerlendirme

Toplam proje bedeli içindeki oranlarına göre; muhtelif ilçeler başlığı altındaki projelerin payı % 57'dir. Özellikle ulaştırma projelerin birden fazla ilçeyi kapsamaları ve aynı nitelikteki bazı projelerin (bakım ve onarımlar, kırsal altyapı vs.) toplulaştırılması nedeniyle bu oran diğer ilçelere göre yüksek görünmektedir. İl Merkezinin % 22, diğer ilçelerin ise % 21 paya sahip olduğu görülmektedir.

2017 yılı ödeneği içindeki oranlarına göre; muhtelif İlçeler başlığı altındaki projeler % 36, Merkez İlçe % 37, diğer ilçeler % 27 paya sahiptir.

Yatırımların İlçelere Göre Dağılımı - TL

Sıra No	İlçenin Adı	Parasal Gerçekleşmeler				Projelerin İnşaat/Uygulama Durumu – Adet				
		Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Proje Sayısı	Biten	Devam Eden	İhale Aşaması	Proje Aşaması
1	Akıncılar	16.500.000	0	10.225.000	1.670.245	3	-	1	-	2
2	Altınyayla	13.475.689	6.402	4.127.840	1.078.062	5	-	5	-	-
3	Divriği	104.866.776	13.277.702	8.902.771	8.603.245	12	-	9	-	3
4	Doğanşar	6.476.770	0	3.295.372	1.386.145	4	-	2	1	1
5	Gemerek	202.511.422	3.846.608	22.299.831	9.180.893	17	3	9	2	3
6	Gölova	4.470.890	0	875.270	0	3	-	2	-	1
7	Gürün	95.417.599	24.574.540	17.246.748	11.860.593	21	6	8	1	6
8	Hafik	73.408.006	67.630.572	4.205.566	2.737.676	5	3	2	-	-
9	İmranlı	20.723.242	0	6.319.335	4.770.062	8	2	5	-	1
10	Kangal	188.786.684	19.414.098	38.331.255	24.190.274	18	-	9	3	6
11	Koyulhisar	17.998.522	727.236	5.043.242	887.199	10	2	3	1	4
12	Merkez	1.622.006.757	404.684.791	371.203.564	121.833.812	126	10	63	11	42
13	Muhtelif İlçeler	4.129.678.021	1.554.636.631	365.203.488	260.144.856	125	16	92	2	15
14	Suşehri	96.981.466	5.675.794	33.053.209	11.005.166	15	3	10	-	2
15	Şarkışla	246.518.237	31.499.000	20.076.309	12.275.429	16	3	7	3	3
16	Ulaş	91.240.417	18.380.843	28.853.795	22.425.932	16	1	14	-	1
17	Yıldızeli	235.952.847	78.917.875	53.737.612	40.454.978	33	2	24	2	5
18	Zara	76.120.761	5.890.053	17.544.274	10.866.525	16	4	6	2	4
TOPLAM		7.243.134.106	2.229.162.145	1.010.544.481	545.371.092	453	55	271	28	99

* Ulaştırma sektörü ve kırsal altyapı başta olmak birden fazla ilçeyi kapsayan projelerdir.

* Kırsal altyapı yatırımları muhtelif ilçeler kısmında ana başlıklar halinde değerlendirilmiştir.

5 - Kuruluşlara Göre Değerlendirme

Yatırımların Kuruluşlara Göre Dağılımı - TL

Sıra No	Kurum ve Kuruluşu	Parasal Gerçekleşmeler				Projelerin İnşaat/Uygulama Durumu – Adet				
		Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Toplam Proje Sayısı	Biten	Devam Eden	İhale Aşaması	Proje Aşaması
1	Adalet Bakanlığı	100.030.000	0	10.030.000	0	2	-	-	-	2
2	Bilim, San. ve Tek. Bakanlığı	149.698.232	3.187.442	12.736.545	8.709.060	2	-	1	-	1
3	Milli Savunma Bakanlığı	18.092.940	12.399.092	5.693.848	3.204.260	1	-	1	-	-
4	Tarım Reformu Genel Md.	20.471.788	4.557.216	5.736.162	1.418.700	3	-	2	1	-
5	Cumhuriyet Üniversitesi	492.502.000	267.441.000	91.393.000	39.857.000	11	1	9	-	1
6	İl Özel İdaresi	173.549.333	4.277.377	131.619.502	48.811.916	37	5	25	1	6
7	İl Emniyet Müdürlüğü	2.783.266	351.865	2.371.950	921.513	3	2	1	-	-
8	İl Afet ve Acil Durum Md.	2.653.592	89.500	2.653.592	1.574.290	9	5	3	-	1
9	Rölöve Ve Anıtlar Müdürlüğü	10.842.615	9.189.007	1.164.371	651.306	2	-	2	-	-
10	Vakıflar Bölge Müdürlüğü	36.104.988	7.699.752	22.914.489	6.546.083	15	3	8	3	1
11	Aile ve Sosyal Pol. İl Md.	22.209.960	16.503.365	5.677.080	3.030.019	3	1	1	-	1
12	Çevre ve Şehircilik İl Md.	48.261.000	0	16.220.616	5.026.197	7	-	5	1	1
13	İller Bankası A.Ş.	309.869.603	51.459	5.827.838	2.682.269	10	-	4	6	-
14	Tapu ve Kadastro Bölge Md.	889.986	0	889.986	172.072	1	-	1	-	-
15	TEİAŞ 11. Bölge Müdürlüğü	192.300.000	896.000	22.000.000	393.000	6	-	2	-	4
16	ÇEDAŞ Genel Müdürlüğü	46.055.357	0	46.055.357	36.898.082	6	-	6	-	-
17	Kredi ve Yurtlar Kurumu	190.000.000	18.460.541	55.293.122	14.187.908	7	-	2	-	5
18	Gençlik Hiz. ve Spor İl Md.	59.838.860	46.081.000	7.080.926	556.506	6	2	4	-	-
19	Gıda, Tarım ve Hay. İl Md.	2.408.177	0	2.408.177	1.669.511	20	5	15	-	-
20	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	372.940.463	17.229.546	172.698.642	62.789.300	82	6	47	8	21
21	DSİ Bölge Müdürlüğü	1.036.785.951	269.066.020	161.362.716	138.423.430	101	13	59	5	24
22	Kayseri Orman Bölge Md.	20.062.000	0	20.062.000	5.279.829	7	4	3	-	-
23	Giresun Orman Bölge Md.	5.731.000	0	5.731.000	1.866.700	10	-	10	-	-
24	Orman ve Su İşleri Şube Md.	1.106.998	923.998	100.000	0	1	-	1	-	-
25	Organize Sanayi Bölgesi Md.	41.514.419	30.045.459	11.468.960	0	6	1	2	-	3
26	İl Sağlık Md. - Halk S. Md.	10.080.873	3.021.419	4.815.331	4.161.760	20	3	5	1	11
27	Kamu Hastaneleri Birliği G. S.	144.864.160	1.400.000	29.790.160	5.915.925	4	-	2	1	1
28	TÜDEMSAŞ	36.915.000	2.007.840	23.250.000	1.555.906	4	-	3	1	-
29	TCDD 4. Bölge Müdürlüğü	108.878.285	36.753.354	43.159.365	5.590.977	14	-	11	-	3
30	Karayolları 16. Bölge Md.	3.560.456.260	1.475.830.893	81.999.746	142.577.573	49	3	35	-	11
31	Karayolları 6. Bölge Md.	3.077.000	1.699.000	1.340.000	900.000	2	1	1	-	-
32	Sivas Nuri Demirağ Havaalanı	20.000.000	0	6.000.000	0	1	-	-	-	1
33	Ulaştırma, D. ve H. Bölge Md.	2.160.000	0	1.000.000	0	1	-	-	-	1
TOPLAM		7.243.134.106	2.229.162.145	1.010.544.481	545.371.092	453	55	271	28	99

* İlgili Bakanlık, Merkez Teşkilatı veya TOKİ tarafından ihale edilen yatırımlar ildeki ilgili kuruluşlara dahil edilmiştir.

** İl Özel İdaresi kırsal altyapı yatırımları ana başlıklar halinde değerlendirilmiştir. Bazı Bakanlık yatırımları ilgili Müdürlüklere dağıtılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM**2017 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE GERÇEKLEŞME DURUMU****1- Adalet Bakanlığı**

Yatırım programında yer alan **Gürün Adalet Sarayı** ile ilgili arsa çalışmaları devam etmektedir. **Açık Ceza ve İnfaz Kurumu İnşaatı** 2016 yılında yatırım programına alınmış olup, proje aşamasındadır (**Sivas Ceza İnfaz Kurumu Projelerinin Hazırlanması Ve Zemin Etüdü Yapılması İş**i ihale edilmiş olup, iş bitim tarihi 16.01.2018`dir.)

Adalet Bakanlığı Yatırımları - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Gürün Adalet Sarayı (Etüt-Proje)	Gürün	2016-.....	30.000	0	30.000	0	Proje aş.
2	Açık Ceza ve İnfaz Kurumu İnşaatı	Merkez	2016-.....	100.000.000	0	10.000.000	0	Proje aş.
TOPLAM				100.030.000	0	10.030.000	0	-

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sivas II. Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları kapsamında; 850 hektar alan üzerinde **Sivas Demirağ OSB** yatırım programına alınmıştır. Sivas Demirağ OSB'nin imar planı tamamlanmış olup, kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Özelleştirme İdaresine bazı arazilerin devri konusunda da gerekli başvuru yapılmış olup, devir işlemleri ile ilgili süreç devam etmektedir.

Cumhuriyet Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 2016 yılında başlanan Yeni Hizmet Binası (6.492 m2) inşaat çalışmaları % 90 oranında tamamlanmıştır. 2017 yılında hizmete açılması planlanan yeni hizmet binasının 6.492 metrekare kapalı alanı (bodrum+zemin+2 kat) bulunmaktadır. Binada toplam 69 adet ofis, 3 adet laboratuvar, 1 adet konferans salonu, 3 adet toplantı salonu, 1 adet çok amaçlı salon, yemekhane ve ibadet alanı bulunmaktadır. Peyzaj düzenlemesi de yapılacak olan projede 259 araçlık otopark imkânı da sunulacaktır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırımları - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Sivas Demirağ OSB (850 Hektar)	Merkez	2016-2020	141.636.000	0	7.861.757	7.856.757	Proje aş.
2	Cumhuriyet Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yeni Hizmet Binası (6.492 m ²)*	Merkez	2016-2017	8.062.232	3.187.442	4.874.788	852.303	% 90
TOPLAM				149.698.232	3.187.442	12.736.545	8.709.060	-

3- Milli Savunma Bakanlığı

TOKİ tarafından "1 Adet Orduevi, 1 Adet Er Pavyonu, 1 Adet Komutan Konutu, 1 Adet Nizamiye, 1 Adet Teshin Merkezi, 1 Adet 3 Araçlık Otopark, 1 Adet 5 Araçlık Otopark ve Spor Alanları İnşaatı ile Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İş'i" 02.06.2015 tarihinde ihale edilmiş olup, inşaat çalışmalarında % 86 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı Yatırımları - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Orduevi İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İş'i (TOKİ)*	Merkez	2015-2017	18.092.940	12.399.092	5.693.848	3.204.260	% 86
TOPLAM				18.092.940	12.399.092	5.693.848	3.204.260	-

4- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

2007-2012 yılları arasında 6 ilçeye (Merkez, Zara, Hafik, Ulaş, Şarkışla, Altınyayla) bağlı 47 yerleşim **biriminde 86.444 hektar arazi toplulaştırma uygulama alanı** ilan edilmiş, toplulaştırma projelerinin uygulanması için çalışmalara başlanmıştır. İlimizde ilk olarak uygulamaya konulan **Ulaş Karacalar Arazi Toplulaştırması (4500 Hektar)** 2012 yılında tamamlanmıştır.

Zara-Hafik Arazi Toplulaştırma ve Tarlaıçi Hizmetleri Geliştirme Projesinde (9.400 hektar) % 91 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Parselasyon askı süreci ve tarlaıçi yol yapım çalışmaları devam etmektedir.

Sivas İl Merkezi, Hafik, Şarkışla ve Altınyayla İlçelerindeki 20 köyü kapsayan **III. Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarlaıçi Geliştirme Projesinde (20.200 hektar)** % 38 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Parselasyon planı askı süreci, yer teslimi çalışmaları ve tarlaıçi yol yapımı devam etmektedir.

Gemerek ve Kangal İlçelerinde 1 mahalle ve 16 köyü kapsayan **IV. Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarlaıçi Geliştirme Projesi (50.000 hektar)** 11.07.2017 tarihinde ihale edilmiş olup, ihale süreci devam etmektedir.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Yatırımları - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Sivas III. Kısım Arazi Toplulaştırma Ve TİGH (Toplulaştırma 20.200 Hektar - Tarlaıçi Yol Yapımı 600 Km)	Muhtelif	2015-2017	15.900.920	2.962.021	3.180.184	379.025	% 38
2	Zara ve Hafik Arazi Toplulaştırma ve Tarlaıçi Hizmetleri Geliştirme Projesi (9.400 Hektar)	Muhtelif	2012-2017	4.570.868	1.595.195	2.555.978	1.039.675	% 91
3	Sivas IV. Kısım Arazi Toplulaştırma Ve TİGH (Toplulaştırma 50.000 Hektar - Tarlaıçi Yol Yapımı 700 Km)	Muhtelif	2017-2020	0	0	0	0	İhale aş.
TOPLAM				20.471.788	4.557.216	5.736.162	1.418.700	-

5- Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü

1974 yılında kurulan Cumhuriyet Üniversitesi 17 Fakültesi, 6 Yüksekokulu, 14 Meslek Yüksekokulu, 4 Enstitüsü, 26 Araştırma Merkezi ve Rektörlüğe bağlı 3 bölümle bölgede önemli bir bilim ve eğitim merkezidir. Üniversitede 1.835 akademik personel görev yapmakta, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yaklaşık 58.000 öğrenciye hizmet verilmektedir.

Cumhuriyet Üniversitesinin 2017 yılı yatırım programında toplam bedeli 492,5 Milyon TL tutarında 11 adet proje yer almaktadır. Yıl ödeneği yaklaşık 91,4 Milyon TL olup, ödenek gerçekleşmesi % 44`dür.

Kampüs Altyapı Projesi kapsamında; çevre düzenleme, yol, kanalizasyon, su, doğalgaz dönüşümü ve diğer altyapı vs. çalışmalarına 2017 yılında da devam edilmektedir.

Derslik ve merkezi birimlerin inşaatı kapsamında;

- **Veterinerlik Fakültesi Eğitim Blokları (13.000 m²) İnşaatı** ihaleye itiraz nedeniyle yeniden ihale edilmiş ve 05.09.2017 tarihinde ihale sözleşmesi imzalanmıştır.
- **Konferans Salonu İnşaatının (10.000 m²)** ihalesi gerçekleştirilmiş olup, 22.02.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İş bitim tarihi 29.09.2018`dir.
- **Kangal Köpeği Araştırma Merkezi (3.000 m²) İnşaatı** 18.10.2017 tarihinde ihale edilecektir.

Yıldız Dağı YİSBAM Bina İnşaatı (Yüksek İrtifa Ve Spor Bilimleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi Binası-3500 m²) 12.05.2015 tarihinde 4,6 milyon TL bedelle ihale edilmiş olup, iş bitim tarihi 04.06.2018`dir.

Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi İnşaatı 29.03.2016 tarihinde 53,1 Milyon TL bedelle ihale edilmiş olup, iş bitim tarihi 09.08.2019 olarak belirlenmiştir.

230 Yataklı Onkoloji Hastanesi İnşaatı da 2017 yılı yatırım programına alınmış olup, proje aşamasındadır.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Bina İnşaatı 2014 yılı itibariyle tamamlanmıştır. Donanım (makine-teçhizat alımı vs.) yönelik gerekli yatırımlara devam edilecektir.

Cumhuriyet Üniversitesi Yatırımları - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Merkez	2017-2017	100.000	0	100.000	0	Devam ediyor.
2	Kampus Altyapısı	Merkez	1974-2019	115.000.000	94.211.000	8.350.000	2.513.000	Devam ediyor.
3	Derslik ve Merkezi Birimler	Merkez	2003-2019	175.000.000	133.870.000	18.000.000	7.089.000	Devam ediyor.
4	Muhtelif İşler (Eğitim)	Muhtelif	2017-2017	5.000.000	0	16.070.000	4.065.000	Devam ediyor.
5	Yayın Alımı	Merkez	2017-2017	550.000	0	1.050.000	664.000	Devam ediyor.
6	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (1500 Seyircili – 7.000 m ²)	Merkez	2014-2017	14.000.000	9.940.000	3.000.000	693.000	İnşaat aş.
7	Muhtelif İşler (Sağlık)	Merkez	2017-2017	15.000.000	0	15.000.000	4.318.000	Devam ediyor.
8	Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi (230 Yatak-37.000 m ²)	Merkez	2015-2020	71.500.000	8.000.000	20.000.000	14.515.000	İnşaat aş.
9	Onkoloji Hastanesi (230 Yataklı - 35.000 m ²)	Merkez	2017-2019	70.000.000	0	0	0	Proje aş.
10	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Merkez	2017-2017	4.922.000	0	9.813.000	6.000.000	Devam ediyor.
11	Merkezi Araştırma Laboratuvarı / İleri Araştırma, Makine, Teçhizat, İnşaat 10.400 m ²)	Merkez	2011-2017	21.430.000	21.420.000	10.000	0	Tamamlandı.
TOPLAM				492.502.000	267.441.000	91.393.000	39.857.000	-

6- Sivas İl Özel İdaresi – Kırsal Altyapı Yatırımları

2016 yılı sonu itibariyle; 7.660 km köy yolu ağının yaklaşık % 43'ü asfalt, % 51'i stabilize kaplama, % 6'sı tesviye yol niteliğindedir. İçmesuyu hizmet alanı içerisinde yer alan 1846 yerleşim biriminin % 95,5'i kapalı şebeke durumundadır. 2016 yılı sonu itibariyle il genelindeki 762 köyün ve 102 mezranın kanalizasyon altyapısı bulunmaktadır. İl Özel İdaresi tarafından toplam 43.872 hektar arazi tarımsal sulamaya açılmıştır.

2017 yılında 593 km yol onarımı/stabilize, 114 km temel/alttemel/kırmataş, yaklaşık 306 km I.kat asfalt, 278 km II. kat asfalt yama çalışması, 2 adet köprü ve 71 adet sanat yapısı yapım çalışması, 492.210 metrekare parke taşı döşemesi, 253 adet içmesuyu çalışması, 122 adet kanalizasyon çalışması ve 591 hektar tarımsal sulama çalışması planlanmıştır.

Eylül ayı sonu itibariyle; 373 km yol onarımı/stabilize, 109 km temel/alttemel/kırmataş, yaklaşık 213 km I.kat asfalt, 121 adet II. kat asfalt yama çalışması, 57 adet sanat yapısı yapım çalışması, 126.016 metrekare parke taşı döşemesi, 61 adet içmesuyu çalışması, 29 adet kanalizasyon çalışması ve 446 hektar tarımsal sulama çalışması tamamlanmıştır. Kalan diğer işlerle ilgili inşaat, ihale ve proje çalışmaları devam etmektedir.

Sivas İl Özel İdaresi Kırsal Altyapı Yatırımları - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Köy yolu Onarım/Stabilize Çalışmaları (134 Adet - 593 Km)	Muhtelif	2017-2017	533.100	0	533.100	61.360	Devam ed.
2	Kırmataş / Temel / Alttemel (26 Adet - 114 Km)	Muhtelif	2017-2017	4.159.000	0	4.159.000	3.092.853	Devam ed.
3	I. Kat Asfalt Yol Çalışmaları (68 Adet - 305,5 Km)	Muhtelif	2017-2017	20.064.622	0	20.064.622	5.552.810	Devam ed.
4	II. Kat Asfalt Yol (Yama) Çalışmaları (145 Adet)	Muhtelif	2017-2017	723.000	0	723.000	605.519	Devam ed.
5	Parke Taşı Çalışmaları (196 Adet - 492.210 m2)	Muhtelif	2017-2017	9.280.313	0	9.280.313	3.281.683	Devam ed.
6	Köprü Çalışmaları (2 Adet)	Muhtelif	2017-2017	550.000	0	550.000	0	Başlamadı
7	Sanat Yapısı (71 Adet)	Muhtelif	2017-2017	2.866.000	0	2.866.000	1.008.512	Devam ed.
8	İçmesuyu Çalışmaları (253 Adet)	Muhtelif	2017-2017	13.564.760	0	13.040.863	2.297.208	Devam ed.
9	Kanalizasyon Çalışmaları (122 Adet)	Muhtelif	2017-2017	4.057.260	0	3.720.574	1.767.056	Devam ed.
10	Tarımsal Sulama Çalışmaları (54 Adet - 591 Hektar)	Muhtelif	2017-2017	12.770.965	0	13.849.900	4.336.456	Devam ed.
11	Ortak Kullanım Giderleri	Muhtelif	2017-2017	15.732.438	0	15.732.438	9.811.307	Devam ed.
Kırsal Altyapı Toplamı				84.301.458	0	84.519.810	31.814.764	-

6- Sivas İl Özel İdaresi – Diğer Yatırımlar

- **Sarkışla Hükümet Konağı** inşaatında % 80 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Hükümet konağı Bodrum+Zemin+3 katlı olmak üzere, toplam 8.205 metrekare kapalı alan şeklinde projelendirilmiştir. Ayrıca 130 kapalı, 30 açık olmak üzere; toplam 160 araçlık otoparkı da bulunmaktadır.
- **"Suşehri Hükümet Konağı ve Adliye Binası Yapım İşi"** % 35 seviyesindedir. Bodrum+zemin+4 katlı olmak üzere; 8.800 metrekare kapalı alan şeklinde projelendirilmiştir.
- **Yıldızeli Hükümet Konağı Yapım İşi** yatırım programına alınmış olup, proje aşamasındadır.
- Orta Anadolu Kalkınma Ajansından hibe desteği almaya hak kazanan **"Yıldızdağı Doğa Parkuru"** ve **"Yıldızdağı Kayak Eğitim Merkezi"** proje aşamasındadır. **"Kayak Simülasyon Merkezi Yapım İşi"** ihale edilmiş olmasına rağmen arsa sorunu nedeniyle inşaatına başlanmamıştır.
- **Kültür Merkezi** inşaat çalışmaları devam etmektedir. 9.600 metrekare arsa üzerine inşa edilen kültür merkezi 5 katlı (bodrum+zemin+3 kat), binanın içerisinde konferans salonu, tiyatro salonu, opera salonu, fuaye ve çok amaçlı salon ile kapalı otopark yer alacak şekilde planlanmıştır.
- **"Sivas Valiliği Ek Hizmet Binası Yapım İşi" yıl içinde** ihale edilmiş olup, inşaat aşamasındadır. Akıllı bina şeklinde dizayn edilen **Valilik Ek Hizmet Binası** içerisinde konferans salonu, yemekhane, personele hizmet edecek yan birimler bulunacaktır. Bodrum+zemin+3 kattan oluşan binanın toplam kapalı alanı 19.000 metrekaredir. İnşaat çalışmalarının 2019 yılında tamamlanarak hizmete alınması planlanmıştır.
- **10.000 Öğrenci Kapasiteli Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu** inşaat ihalesi yapılmış olup, ihale süreci devam etmektedir. 169.502 m² inşaat alanına sahip olacak olan öğrenci yurdunda 8 adet yurt binası, 4 adet sosyal tesis binası, 1 adet öğrenci yaşam merkezi, 1 adet giriş kontrol ve ziyaretçi binası ile dış sosyal donatı binaları yer alacak. 8 adet yurt binasının her biri zeminle birlikte toplam 10 kattan oluşacaktır.
- **Sivas Geleneksel Sporlar ve EKO Turizm Vadisi (Haralar-Bölgesi)** İl Özel İdaresi Yatırım Programına alınmış olup, proje aşamasındadır. 244.314 metrekarelik alan üzerinde; açık fuar, gösteri alanları, minia Sivas, açık-kapalı çocuk oyun alanları, engelsiz çocuk parkı, açık yapay buz pisti, yürüyüş ve bisiklet yolları, geleneksel atlı spor alanlarının oluşturulması planlanmaktadır.
- **"Özel İdare Makine İkmal Parkı-Hizmet Binası"** proje yapım işi tamamlanmış olup henüz ihale edilmemiştir.
- **Gürün Suçatı Gençlikevi ve Çevre Düzenlemesi** inşaat çalışmalarında % 95 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
- Çoban Baba Türbesi Çevre Düzenlemesi inşaat çalışmaları devam etmektedir.
- **"Yarıaçık Cezaevi Tescilli Tarihi Binasının Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon, Mekanik-Elektrik-Peyşaj Projeleri Hazırlama İşi"** ihale edilmiş olup, çalışmalar yıl içinde tamamlanmıştır.
- **"112 Acil Çağrı Merkezi Yeni Nesil Veri Hazırlama Merkezi Yapım İşi"**nde % 95 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Merkezin toplam alanı 525 metrekare olup, tek katlı ve 5 metre yüksekliğindedir.
- İl genelinde toplam **58 köyde sentetik yüzeyli futbol sahasının inşaat çalışmaları** devam etmektedir.

6- Sivas İl Özel İdaresi – Diğer Yatırımları

Sivas İl Özel İdaresi Diğer Yatırımlar - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Hükümet Konağı Ve Adliye Binası Yapım İşi	Suşehri	2016-2018	9.707.860	0	4.396.892	2.521.898	% 35
2	Hükümet Konağı İnşaatı	Şarkışla	2014-2017	9.699.600	3.529.937	3.920.312	3.194.240	% 80
3	Yıldızeli Hükümet Konağı Proje Yapım İşi	Yıldızeli	2017-2017	82.600	0	82.600	0	Devam ed.
4	Kültür Merkezi İnşaatı	Merkez	2013-2018	17.279.920	547.773	16.607.918	2.840.487	% 18
5	Gürün Suçatı Gençlikeyi Yapımı ve Çevre Düzenlemesi	Gürün	2016-2017	647.300	199.667	203.127	0	% 95
6	Yarı Açık Kadınlar Cezaevi Tescilli Tarihi Binasının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Mekanik-Elektrik-Peyzaj Projeleri Hazırlama İşi	Merkez	2016-2017	206.500	0	206.500	206.500	% 100
7	Sivas Kent Meydanı ve Tarihi Binaların Aydınlatma Tasarımı ve Projelendirilmesi Hizmet Alımı	Merkez	2017-2017	649.000	0	0	0	Devam ed.
8	Sivas Merkez Seyrantepe ve Alibaba Mahallesi MOBESE Kamera Sistemi Yapımı	Merkez	2017-2017	359.312	0	359.312	359.312	% 100
9	112 Acil Çağrı Merkezi Yeni Nesil Veri Hazırlama Merkezi Yapım İşi	Merkez	2016-2017	1.125.105	0	2.997.338	822.194	% 95
10	Sivas Valiliği Ek Hizmet Binası İnşaatı	Merkez	2016-2019	29.647.500	0	4.001.084	3.589.363	İnşaat aş.
11	Çoban Baba Türbesi Çevre Düzenlemesi	Gölova	2017-2017	470.820	0	0	0	İnşaat aş.
12	İl Özel İdaresi Makine İkmal Parkı-Hizmet Binası	Merkez	2017-.....	0	0	1.774.200	224.200	Proje aş.
13	Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu İnşaatı (10.000 Öğrenci Kapasiteli)	Merkez	2017-2019	0	0	0	0	İhale aş.
14	Sivas Geleneksel Sporlar ve EKO Turizm Vadisi (Haralar-Bölgesi)	Merkez	2017-.....	0	0	0	0	Proje aş.
15	Kayak Simülasyon Merkezi İnşaatı	Merkez	2016-2018	5.829.200	0	0	0	Başlamadı.

6- Sivas İl Özel İdaresi – Diğer Yatırımları

Sivas İl Özel İdaresi Diğer Yatırımlar - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
16	58 Köyde Sentetik Yüzeyle Futbol Sahası Yapım İşi	Muhtelif	2017-2017	10.779.412	0	10.779.412	2.205.733	İnşaat aş.
17	Aydınlar Köy Konağı Yapım İşi	Koyulhisar	2017-2017	395.300	0	395.300	0	İnşaat aş.
18	Çatpınar Köy Konağı Yapım İşi	Doğanşar	2017-2017	395.300	0	395.300	239.085	% 95
19	Mihrali Bey Köy Konağı Yapım İşi (Mutfa ve Teşhir Tanzim İşi)	Ulaş	2017-2017	115.050	0	115.050	115.050	% 100
20	Türkeşlik Köyü Mesire Alanı	İmranlı	2017-2017	116.230	0	115.680	115.680	% 100
21	Yıldızdağı Doğa Parkuru	Merkez	2016-2017	0	0	0	0	Proje aş.
22	Yıldızdağı Kayak Eğitim Merkezi	Merkez	2016-2017	0	0	0	0	Proje aş.
23	İmranlı Özel İdare Bakımevi 8 Araçlık Kapalı Otopark Yapımı	İmranlı	2017-2017	1.353.460	0	361.635	361.635	% 20
24	Şarkışla Bakımevi Onarımı	Şarkışla	2017-2017	202.149	0	201.775	201.775	% 100
25	Gölova Bakımevi Onarımı	Gölova	2017-2017	94.070	0	94.070	0	İnşaat aş.
26	ÇETAP MTA-7 Kuyusunun Manifold Binası Yapım İşi	Yıldızeli	2017-2017	92.187	0	92.187	0	İnşaat aş.
DİĞER İŞLER TOPLAMI				89.247.875	4.277.377	47.099.692	16.997.152	-

* İlgili Bakanlıklar tarafından gönderilen ödeneklerle yapılan yatırımlar dahildir. Bazı Bakanlık yatırımları ilgili Müdürlüklere dağıtılmıştır.

7- İl Emniyet Müdürlüğü

"Zara Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Yapım İşi" 2016 yılında ihale edilmiş olup, inşaat çalışmalarında % 30 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

İl Emniyet Md. Yatırımları (Yatırım bilgileri İl Özel İdaresinden alınmıştır.) - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Zara Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Yapım İşi (Zemin+1 Kat)	Zara	2016-2017	1.998.920	167.898	1.786.102	335.665	% 30
2	Merkez ve İlçe Hizmet Binaları Güvenlik Kameraları Yapım İşi	Muhtelif	2016-2017	682.040	183.967	483.542	483.542	% 100
	İl Emniyet Müdürlüğü Kampüs Alanı Network Altyapısı Yapım İşi	Merkez	2017-2017	102.306	0	102.306	102.306	% 100
TOPLAM				2.783.266	351.865	2.371.950	921.513	-

8- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

2017 yılı yatırım programında toplam proje bedeli yaklaşık 2,6 Milyon TL tutarında 9 adet yatırım yer almaktadır. 5 adet yatırımın inşaatı tamamlanırken, 3 adet yatırım inşaat, 1 adet yatırım proje aşamasındadır. **İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hizmet Binasının** Merkez Teşkilatı tarafından ihale edilmesi beklenmektedir.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yatırımları - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	AFAD Müdürlüğü Hizmet Binası	Merkez	2017-.....	0	0	0	0	Proje aş.
2	Eskikeşlik Afet Konutları Altyapı İşi	İmranlı	2016-2017	468.200	0	468.200	0	İnşaat aş.
3	Zara Kaplan Afet Konutları Altyapı İşi	Zara	2016-2017	400.000	0	400.000	380.000	% 100
4	Suşehri Taşbayır Afet Konutları Altyapı İşi	Suşehri	2016-2017	495.000	89.500	495.000	470.250	% 100
5	Zara Korkut İstinat Duvarı	Zara	2017-2017	425.356	0	425.356	212.678	% 50
6	Kartalca Kaya Islahı	Merkez	2017-2017	577.800	0	577.800	224.126	% 40
7	Gemerek Yeniköy Kaya Islahı	Gemerek	2017-2017	53.690	0	53.690	53.690	% 100
8	Zara Tuzlagözü İstinat Duvarı	Zara	2017-2017	129.741	0	129.741	129.741	% 100
9	Hafik Bahçecik Kaya Islahı	Hafik	2017-2017	103.805	0	103.805	103.805	% 100
TOPLAM				2.653.592	89.500	2.653.592	1.574.290	-

* Evini yapana yardım uygulaması kapsamında yapılan afet konutları dahil edilmemiştir.

9- Sivas Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü

"Divriği Kalesi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi İşi" 27.04.2015 tarihinde 9,8 milyon TL bedelle (KDV dahil) ihale edilmiş, 02.06.2015 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Çalışmalarda % 45 fiziki gerçekleşme sağlanmış ve 22.06.2017 tarihinde iş tasfiye edilmiştir. 2. etap için yaklaşık maliyet hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup, ihale talimatı beklenmektedir.

"Divriği Hüma Hatun Sokağı ve Dükkanları Restorasyon İşi" ihale edilmiş ve çalışmalara başlanmıştır. Proje kapsamında 17 adet dükkanın ve sokağın (arastanın) sağlıklılaştırması yapılacaktır.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yatırımları - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Divriği Kalesi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi İşi	Divriği	2015-2017	9.840.615	9.189.007	651.371	651.306	% 45 (Tasfiye)
2	Hüma Hatun Sokağı ve Dükkanları Restorasyon İşi (17 Dükkan ve Sokak Sağıklaştırma)	Divriği	2017-2018	1.002.000	0	513.000	0	İnşaat aş.
TOPLAM				10.842.615	9.189.007	1.164.371	651.306	-

10- Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Sivas'ta 5 adet kervansaray-han, 4 adet medrese, Çifte Minareli Medrese Darul Hadis Kalıntısı, 28 adet türbe-mezar-kümbet, 3 adet çeşme, 7 adet hamam ve 67 adet cami-mescit-minare olmak üzere; toplam **115 adet vakıf eseri** bulunmaktadır.

Gökmedrese 2014-2017 Onarımı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi kapsamında onarım ve çevre düzenlemesi inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Behrampaşa Hanı'nın restorasyon veya onarım karşılığı kiralama usulüyle restorasyonu için ihaleye çıkmıştır. 8 Temmuz 2015 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiş olup, proje yapım ve restorasyon işleri ihaleyi kazanan firma tarafından gerçekleştirilmektedir. Yüklenici firma tarafından hazırlanan projeler Kurul tarafından onaylanmış olup, 2016 yılında başlanan restorasyon çalışmalarında % 80 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

"Divriği Ulucamii ve Darüşşifa 2015-2019 Yılları Restorasyonu İşi" Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilmiş ve 09.11.2015 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Çalışmalar 2019 yılına kadar yaklaşık 5 yıl süreyle devam edecektir.

Merkez Hacı Ahmet Ağa Camii ve Şems Camii, Merkez İmaret Camii, Ulaş Acıyurt Camii, Şarkışla Ulucamii ve Hacı Himmetli Camii onarım çalışmaları tamamlanmıştır. **Kangal Samet Baba Türbesi** basit onarımı ve **I. Vakıf İşhanı** basit onarımı da tamamlanma aşamasındadır.

İl Merkezinde **Ece Camii, Ali Ağa Camii** ve **Kurşunlu Hamamı**, Yıldızeli İlçesinde **Kemenkeş Kara Mustafa Camii** ve **Tat Köyü Camii** onarım çalışmaları devam etmektedir. **Güdük Minare** ve **Alibaba Camii** onarım işleri de ihale aşamasındadır.

II. Vakıf işhanı Yapım İşi henüz proje aşamasında olup, yapım işinin ihale edilip edilmeyeceği hususu değerlendirilmektedir.

Ayrıca; Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başta vakıf camileri olmak üzere, vakıf eserlerinin restorasyon ve onarımlarına yönelik proje yapım çalışmaları (hizmet alımı) devam etmektedir.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırımları - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Gök Medrese Onarımı Ve Çevre Düzenlemesi İşi	Merkez	2014-2026	16.500.309	3.540.568	12.959.740	3.346.821	% 60
2	Divriği Ulucamii Ve Darüşşifası 2015-2019 Yılları Onarımı	Divriği	2015-2019	11.121.850	1.645.256	3.336.555	0	% 20
3	Behram Paşa Hanı Onarımı	Merkez	2015-2019	0	0	0	0	% 80
4	Hacı Ahmet Ağa Camii ve Şems Camii Onarımı	Merkez	2016-2017	2.085.542	1.179.350	906.192	906.192	% 100
5	Sivas Merkez İmaret Camii ve Ulaş Acıyurt Camii Onarımı	Muhtelif İlçeler	2016-2017	1.589.801	590.056	999.775	999.775	% 100
6	Şarkışla Ulucamii ve Hacı Himmetli Camii Onarımı	Şarkışla	2016-2017	1.740.468	744.522	1.035.945	1.035.945	% 100
7	Samet (Samut) Baba Türbesi Onarımı	Kangal	2017-2017	90.661	0	120.164	0	% 80
8	I. Vakıf İşhanı Onarımı	Merkez	2017-2017	232.480	0	340.906	257.350	% 95

10- Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırımları - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
9	II. Vakıf İşhanı Yerine Yapılacak Yeni İş Merkezi İnşaatı	Merkez	2017-.....	0	0	0	0	Proje aş.
10	Ece Camii Onarımı	Merkez	2017-2018	305.914	0	406.378	0	% 30
11	Kemenkeş Kara Mustafa Camii ve Tat Köyü Camii Onarımı	Yıldızeli	2017-2018	838.662	0	964.890	0	% 10
12	Ali Ağa Camii Onarımı	Merkez	2017-2018	565.000	0	729.811	0	% 10
13	Kurşunlu Hamamı Onarımı	Merkez	2017-2017	1.034.301	0	1.114.133	0	% 20
14	Alibaba Camii Onarımı	Merkez	2017-2018	0	0	0	0	İhale aş.
15	Güdük Minare Onarımı	Merkez	2017-2019	0	0	0	0	İhale aş.
TOPLAM				36.104.988	7.699.752	22.914.489	6.546.083	-

* Eser onarımlarına yönelik proje hizmet alımları dahil edilmemiştir.

11- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

İl Merkezinde 96 kişilik yeni **Huzurevi İnşaatı** 27.04.2015 tarihinde 12,5 Milyon TL bedelle ihale edilmiştir. Toplam inşaat alanı 12.661 metrekare olan **Huzurevi** 3 bloktan oluşmaktadır. İnşaat çalışmalarında % 93 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Sivas Sosyal Hizmet Merkezi Ve İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 4,9 Milyon TL bedelle ihale edilmiş, inşaat çalışmaları 2017 yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır. İnşaat alanı 6.208 metrekare olan hizmet binası 5 katlı (bodrum+zemin+3 kat) müstakil bina olup, bahçe kısmında açık otopark ve kamelyalar da yer almaktadır. İnşaat çalışmalarında % 90 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi 2015 yılında yatırım programına alınmış olup, proje aşamasındadır.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Yatırımları - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Huzurevi İnşaatı (96 Kişi Kapasiteli)	Merkez	2014-2017	16.341.820	12.812.305	3.500.000	1.918.007	% 96
2	Sivas Sosyal Hizmet Merkezi ve İl Müdürlüğü Hizmet Binası	Merkez	2014-2017	5.868.140	3.691.060	2.177.080	1.112.012	% 100
3	Engelsiz Yaşam Merkezi	Merkez	2015-.....	0	0	0	0	Proje aş.
TOPLAM				22.209.960	16.503.365	5.677.080	3.030.019	-

12- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Defterdarlık Hizmet Binası İnşaatında % 12 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bodrum+zemin+4 kat olmak üzere toplam 6 katlı olan binanın toplam inşaat alanı 13.895 metrekaredir.

İşkur Hizmet Binası İnşaatı ihale edilmiş olup, inşaatına başlanmıştır. Bodrum+zemin+5 kat olmak üzere toplam 7 kattan oluşan binanın toplam inşaat alanı 4.161 metrekaredir.

İl genelinde **5 adet Jandarma Hizmet Binası ve Tesisleri Yapım İş**i yatırım programına alınmıştır. **"Akıncılar Jandarma Karakol Komutanlığı"**, **"İmranlı Jandarma Karakol Komutanlığı"** ve **"Gökdere Jandarma Karakol Komutanlığı"** hizmet binaları ve tesisleri inşaat aşamasında, **"Zara Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri Yapım İş**i" ihale aşamasında, **"Divriği Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri Yapım İş**i" hizmet binaları ve tesisleri proje aşamasındadır.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Yatırımları - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	İşkur Hizmet Binası	Merkez	2013-2018	4.600.000	0	1.500.000	0	İnşaat aş.
2	Defterdarlık Hizmet Binası	Merkez	2013-2018	21.661.000	0	8.874.616	2.842.833	% 12
3	Gökdere Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri Yapım İş	Koyulhisar	2016-2018	3.000.000	0	800.000	0	% 5
4	Akıncılar Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri Yapım İş	Akıncılar	2016-2018	4.000.000	0	3.350.000	1.667.036	% 52
5	Divriği Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri Yapım İş	Divriği	2016-2018	4.000.000	0	400.000	0	Proje aş.
6	İmranlı Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri Yapım İş	İmranlı	2016-2018	3.000.000	0	400.000	516.328	% 16
7	Zara Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri Yapım İş	Zara	2016-2018	8.000.000	0	896.000	0	İhale aş.
TOPLAM				48.261.000	0	16.220.616	5.026.197	-

13- İller Bankası A.Ş. Sivas Bölge Müdürlüğü

2017 yılı yatırım programında yer alan (değerlendirmeye alınan) işlerin bedeli yaklaşık 310 Milyon TL'dir.

İmranlı İçmesuyu Projesi (İnşaat) 2016 yılında ihale edilmiş olup, % 76 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

"**Gemerek Çepni İçmesuyu İnşaatı**" ihale edilmiş olup, inşaat aşamasındadır.

"**Kangal İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı**", "**Şarkışla İçmesuyu Şebeke ve Arıtma ile Kanalizasyon Şebeke İnşaatı**" ve "**Zara Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı**" Eylül ayı içerisinde Genel Müdürlük tarafından ihale edilmiş olup, ihale süreçleri devam etmektedir.

"**Gemerek İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı**", "**Doğanşar İçmesuyu İnşaatı**" ile "**Gürün İçmesuyu İnşaatı**" proje çalışmaları tamamlanmış, ihale öncesi tespitleri yapılmıştır. Yapım ihaleleri Genel Müdürlük tarafından yapılacaktır.

İller Bankası A.Ş. Sivas Bölge Müdürlüğü Yatırımları - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Altyapı Sektörü Proje Yapım İşleri (8 Adet)	Muhtelif İlçeler	2016-2017	1.811.867	28.976	1.732.867	111.068	Devam ed.
2	Harita ve İmar Planı Sektörü Çalışmaları (4 Adet)	Muhtelif İlçeler	2015-2017	697.806	22.483	675.323	30.000	Devam ed.
3	İmranlı İçmesuyu İnşaatı	İmranlı	2016-2017	3.339.566	0	2.602.820	2.541.201	% 76
4	Çepni İçmesuyu İnşaatı	Gemerek	2017-2017	4.175.000	0	816.828	0	İnşaat aş.
5	Kangal İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı	Kangal	2017-2018	60.601.000	0	0	0	İhale aş.
6	Şarkışla İçmesuyu Şebeke ve Arıtma ile Kanalizasyon Şebeke İnşaatı	Şarkışla	2017-2018	149.482.000	0	0	0	İhale aş.
7	Zara Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	Zara	2017-2018	8.797.000	0	0	0	İhale aş.
8	Gemerek İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı	Gemerek	2017-2018	68.454.332	0	0	0	İhale aş.
9	Doğanşar İçmesuyu İnşaatı	Doğanşar	2017-2018	3.181.398	0	0	0	İhale aş.
10	Gürün İçmesuyu İnşaatı	Gürün	2017-2018	9.329.634	0	0	0	İhale aş.
TOPLAM				309.869.603	51.459	5.827.838	2.682.269	-

* Belediyelerin kredisi onaylanan ve izlemesi yapılan işler ile hibeler dahil edilmemiştir.

14- Tapu ve Kadastro 20. Bölge Müdürlüğü

2017 yılı yatırım programında 1 adet yatırım yer almaktadır. Şarkışla ve Yıldızeli İlçelerinde 23 birimi kapsayan 22-A çalışması devam etmektedir.

Tapu ve Kadastro 20. Bölge Müdürlüğü Yatırımları - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Kadastro Çalışmaları - 22-A (23 Birim)	Muhtelif	2017-2018	889.986	0	889.986	172.072	% 28

TOPLAM	889.986	0	889.986	172.072	-
---------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------

15- TEİAŞ 11. Bölge Müdürlüğü

2017 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli 192,3 Milyon TL olan 6 adet proje yer almaktadır. Toplam yıl ödeneği 22 Milyon TL`dir. **Kılıçkaya-Suşehri Elektrik İletim Hattı (EİH)** içinde % 50 (*kamulaştırma sorunları nedeniyle çalışmalar durduruldu.*), **Şarkışla TM Tevsiat İsinde** % 40 fiziki gerçekleşme sağlanırken diğer işler proje aşamasındadır.

TEİAŞ 11. Bölge Müdürlüğü Yatırımları - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Kangal TM Tevsiat	Kangal	2011-2018	6.000.000	2.000	2.000.000	0	Proje aş.
2	Kılıçkaya-Suşehri EİH (Toprak Teli Fiber Optik) (YHGP)	Suşehri	2012-2017	3.000.000	890.000	1.000.000	0	% 50
3	Şarkışla TM Tevsiat	Şarkışla	2015-2017	800.000	2.000	500.000	393.000	% 40
4	DEÇEKO TM Tevsiat	Merkez	2016-2018	7.500.000	2.000	1.000.000	0	Proje aş.
5	KÖSE-DEÇEKO EİH (DOKAP) (TTFO)	Muhtelif İlçeler	2017-2020	95.000.000	0	9.500.000	0	Proje aş.
6	DEÇEKO-Yozgat 380 EİH (TTFO)	Muhtelif İlçeler	2017-2020	80.000.000	0	8.000.000	0	Proje aş.
TOPLAM				192.300.000	896.000	22.000.000	393.000	-

16- ÇEDAŞ Genel Müdürlüğü

2017 yılında **alçak-orta gerilim şebeke yatırımları, küçük ek tesisler, köy şebekeleri ve açık şaltdan modüler sisteme dönüşüm** projeleri kapsamında yaklaşık 46 Milyon TL tutarında yatırım yapılması planlanmış olup, inşaat/uygulama çalışmaları devam etmektedir.

ÇEDAŞ Genel Müdürlüğü Yatırımları - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Sivas Merkez OG+AG Elektrik Şebekesi	Merkez	2017-2017	6.827.773	0	6.827.773	4.136.367	% 61
2	Gemerek Merkez OG+AG Elektrik Şebekesi	Gemerek	2017-2017	850.000	0	850.000	701.546	% 83
3	Sivas ve İlçeleri Enerji Nakil Hattı	Muhtelif	2017-2017	7.280.910	0	7.280.910	3.361.988	% 46
4	Sivas Yenilenecek Köy OG+AG Elektrik Şebekeleri	Muhtelif	2017-2017	22.542.674	0	22.542.674	24.575.964	% 109
5	Küçük Ek Tesisler	Muhtelif	2017-2017	7.000.000	0	7.000.000	3.066.976	% 44
6	Sivas Açık Şaltdan Modüler Sisteme Dönüşüm	Muhtelif	2017-2017	1.554.000	0	1.554.000	1.055.241	% 68
TOPLAM				46.055.357	0	46.055.357	36.898.082	-

17- Kredi ve Yurtlar Kurumu

Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı (kiralanan binalar dahil) İl Merkezi ve ilçelerdeki (Divriği, Hafik, Gürün, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Yıldızeli, Zara) yurtların toplam kapasitesi 11.768 kişidir.

İl Merkezindeki **2250 kişilik yükseköğretim yurt inşaatı** % 77 seviyesinde iken iş tasfiye edilmiş, yıl içinde ikmal ihalesi yapılmıştır. Proje, 7 adet yurt bloğu, sosyal tesis, danışma binası, trafo ve jeneratör, çevre düzenleme ve peyzaj uygulama yapım işinden oluşmaktadır. Yurt blokları bodrum+zemin+7 olmak üzere toplam 9 katlıdır. Tesislerin toplam inşaat alanı 74.770 metrekaredir.

Şarkışla 500 Kişilik Yurt Binası Ve Sosyal Tesisleri İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi TOKİ tarafından 31.03.2015 tarihinde ihale edilmiş olup, inşaat çalışmalarında % 88 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 27.249 metrekare arsa üzerinde 4 yurt bloğu ve 1 sosyal tesis projelendirilmiştir. Toplam kapalı alanı 15.669 metrekaredir. Yurt blokları zemin+3 kat, sosyal tesis zemin+1 kattır.

"Gürün 300 Kişilik Yurt İnşaatı", "Sivas Merkez 800 Kişilik Yurt İnşaatı", "Kangal 250 Kişilik Yurt İnşaatı", "Suşehri 500 Kişilik Yurt İnşaatı" ve "Gemerek 250 Kişilik Yurt İnşaatı" yatırım programına alınmış olup, proje aşamasındadır.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Yatırımları - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç..
1	2250 Kişilik Öğrenci Yurdu İkmal İnşaatı	Merkez	2017-2018	46.000.000	0	46.000.000	11.634.344	% 29
2	400 Kişilik Yurt Binası Ve Sosyal Tesis İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi	Şarkışla	2015-2017	24.000.000	18.460.541	5.539.122	2.553.564	% 88
3	300 Kişilik Yurt İnşaatı	Gürün	2013-.....	20.000.000	0	2.000	0	Proje aş.
4	800 Kişilik Yurt İnşaatı	Merkez	2016-.....	35.000.000	0	3.000.000	0	Proje aş.
5	250 Kişilik Yurt İnşaatı	Kangal	2017-.....	15.000.000	0	375.000	0	Proje aş.
6	500 Kişilik Yurt İnşaatı	Suşehri	2017-.....	35.000.000	0	2.000	0	Proje aş.
7	250 Kişilik Yurt İnşaatı	Gemerek	2017-.....	15.000.000	0	375.000	0	Proje aş.
TOPLAM				190.000.000	18.460.541	55.293.122	14.187.908	-

* Proje bedeline KDV dahil edilmiştir. Harcama bilgileri Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü izleme raporundan alınmıştır.

** TOKİ tarafından ihale edilen yatırımlar dahil edilmiştir.

18- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

İl genelinde Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 1 kapalı stadyum, 25 adet futbol sahası, 3 adet halı saha, 12 spor salonu, 2 yüzme havuzu (Merkez, Gürün), atletizm stadı, kayakevi, trap skeet atış sahası ve 2 gençlik merkezi hizmet vermektedir.

2017 yılında yürütülen yatırımlar kapsamında;

- **5.500 Kişi Seyirci Kapasiteli Spor Salonu İnşaatı Spor Genel Müdürlüğü** ihale edilmiş olup, 2017 yılında inşaat çalışmaları tamamlanacaktır.
- Spor Genel Müdürlüğü tarafından **Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu** 16 Milyon TL bedelle ihale edilmiş olup, inşaat çalışmaları devam etmektedir.
- **Yıldızeli Gençlik Merkezi Yapım İşi** % 35 seviyesinde iken iş feshedilmiş olup, yeniden ihale edilmiştir.
- **Zara Gençlik Merkezi İnşaatı** 01.03.2017 tarihinde ihale edilmiş, 29.03.2017 tarihinde ihale sözleşmesi imzalanmıştır.

- **Şarkışla İlçesi Sentetik Yüzeyle Futbol Sahası** ve **Suşehri İlçesi Sentetik Yüzeyle Futbol Sahası** inşaat çalışmaları yıl içinde tamamlanmıştır.

18- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yatırımları - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Spor Salonu Yapımı (Spor Genel Müdürlüğü) 5.500 Seyirci Kapasiteli*	Merkez	2012-2017	31.000.000	30.630.000	370.000	0	% 95
2	Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı (Spor Genel Müdürlüğü)*	Merkez	2014-2018	22.000.000	13.024.000	2.000.000	0	% 55
3	Gençlik Merkezi İkmal İnşaatı*	Yıldızeli	2016-2017	966.420	0	966.420	0	İnşaat aş.
4	Gençlik Merkezi İnşaatı*	Zara	2015-2017	3.190.000	2.000	3.188.000	0	İnşaat aş.
5	Sentetik Yüzeyle Futbol Sahası Yapımı	Şarkışla	2016-2017	1.484.440	1.317.000	142.506	142.506	% 100
6	Sentetik Yüzeyle Futbol Sahası Yapımı	Suşehri	2016-2017	1.198.000	1.108.000	414.000	414.000	% 100
TOPLAM				59.838.860	46.081.000	7.080.926	556.506	-

* Bakanlık yatırımları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yatırımları içerisinde gösterilmiş, Bakanlık yatırım programı bilgileri kullanılmıştır.

19- Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, bitkisel üretimin geliştirilmesi, denetim ve kontrol hizmetleri, mera ıslahı çalışmaları vs. gibi her yıl yürütülen periyodik yatırımlara 2017 yılında da devam edilmektedir.

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)" ve **"Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı"** Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir:

- **Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı**

2007-2015 döneminde; toplam proje tutarı 45,4 Milyon TL olan 4.096 adet makine-ekipman alımı için yaklaşık **21,8 Milyon TL hibe desteği** sağlanmıştır. **2015 yılından itibaren makine-ekipman desteklemeleri (bireysel sulama makine- ekipmanları hariç) kaldırılmıştır.** 2015 yılında 3 adet, 2016 yılında 5 adet bireysel sulama makine-ekipman alımı desteklenmiştir. 2017 yılında ise toplam proje tutarı yaklaşık 3 milyon TL olan 90 adet sulama projesi için 1,4 milyon TL hibe desteği sağlanmıştır.

Ekonomik yatırımlar başlığı altında ise 2007-2016 döneminde uygulanan **125 adet projenin toplam bedeli yaklaşık 72 Milyon TL olup, yaklaşık 35,5 Milyon TL hibe desteği** sağlanmıştır.

11.etap kapsamında; toplam proje tutarı 25,1 Milyon TL olan 23 projenin uygulamasına yıl içinde başlanmış olup, öngörülen hibe tutarı yaklaşık 12,6 Milyon TL`dir.

- **Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında** 30.000 TL'ye kadar hibe desteği sağlanmaktadır. İlimizde bu kapsamda 2016 yılında 294 adet proje desteklenmiş olup, desteklenen projeler için hibe desteği ödeneği 8,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Projeler kapsamında 2.200 adet küçükbaş hayvan ve 966 adet büyükbaş hayvan teslimi yapılmış, 73 adet arıcılık ve 5 adet kanatlı projesi desteklenmiştir.

2017 yılında ilimize 9.300.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 310 adet genç çiftçi projesi belirlenmiş ve sözleşmeleri imzalanmıştır. Eylül ayı itibarıyla 255 proje tamamlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

19- Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Yatırımları – TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	DAP İlleri Arazi Toplulaştırma Etüt Çalışmaları	Muhtelif	2017-2017	40.097	0	40.097	36.508	Devam ed.
2	Tarım Arazilerinin Devir ve Takip Sistemi	Muhtelif	2017-2017	34.993	0	34.993	15.340	Devam ed.
3	Çayır Mera ve Yem Bitkilerini Geliştirme	Muhtelif	2017-2017	439.997	0	439.997	439.667	Tamamlandı.
4	Mera Hizmetleri	Muhtelif	2017-2017	519.800	0	519.800	389.360	Tamamlandı.
5	Bitkisel Üretimi Geliştirme	Muhtelif	2017-2017	58.317	0	58.317	10.890	Devam ed.
6	Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması	Muhtelif	2017-2017	9.714	0	9.714	4.690	Devam ed.
7	Bitki Sağlığı ve Uygulamaları Kontrolü Projesi	Muhtelif	2017-2017	156.177	0	156.177	79.440	Devam ed.
8	Gıda Hizmetleri	Muhtelif	2017-2017	30.702	0	30.702	20.942	Devam ed.
9	Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi	Muhtelif	2017-2017	7.698	0	7.698	1.935	Devam ed.
10	Su Ürünleri Üretimini Geliştirme	Muhtelif	2017-2017	13.258	0	13.258	1.940	Devam ed.
11	Sularda Tarımsal Faaliyetten Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi	Muhtelif	2017-2017	4.258	0	4.258	3.508	Devam ed.
12	Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Muhtelif	2017-2017	4.164	0	4.164	2.703	Devam ed.
13	Hayvancılığı Geliştirme	Muhtelif	2017-2017	29.255	0	29.255	11.012	Devam ed.
14	Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları İle Mücadele	Muhtelif	2017-2017	126.616	0	126.616	41.272	Devam ed.
15	Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi	Muhtelif	2017-2017	20.906	0	20.906	12.205	Devam ed.
16	Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım	Muhtelif	2017-2017	32.998	0	32.998	1.872	Devam ed.
17	Yemlik Dane Baklagil Üretimini Geliştirme Projesi	Muhtelif	2017-2017	142.500	0	142.500	142.500	Tamamlandı.
18	Kaba Yem Açığının Giderilmesi Projesi	Muhtelif	2017-2017	58.500	0	58.500	58.500	Tamamlandı.
19	Sebzeciliği Geliştirme Projesi	Muhtelif	2017-2017	243.227	0	243.227	243.227	Tamamlandı.
20	Süt Sığırılığında Süt Üretimini Geliştirme ve Kalitesini İyileştirme Projesi	Muhtelif	2017-2017	435.000	0	435.000	152.000	Devam ed.
TOPLAM				2.408.177	0	2.408.177	1.669.511	-

20- Milli Eğitim Yatırımları

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün istatistiki verilerine göre, 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminde, (resmi ve özel eğitim kurumlarında); 33 anaokulu, 311 ilkokul, 200 ortaokul, 103 lise ve 9 özel (engelli) eğitim okulunda 119.052 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir. Toplam öğretmen sayısı 8.651, toplam derslik sayısı 6.256'dır.

2017 yılı yatırım programında; 732 derslik-ek derslik (52 okul), 1500 öğrenci kapasiteli 8 adet pansiyon, 12 adet spor salonu, 22 adet atölye (8 okulda), 6 yemekhane, 1 konferans salonu, 24 Derslikli Bilim ve Sanat Merkezi, Sivas Öğretmenevi, Koyulhisar Öğretmenevi, Sivas Halk Eğitim Merkezi, Milli Eğitim Müdürlüğü Arşiv, Konferans Salonu ve Depo Yapım İşi, 18 dairelik 3 adet lojman yer almaktadır.

48 derslikli 3 okul inşaatı yıl içinde tamamlanmıştır. **437 derslik (32 okul), 400 öğrencilik 2 adet pansiyon, 10 adet spor salonu, 12 atölye (4 okulda), 4 adet yemekhane ve 1 konferans salonu** inşaat aşamasında, **88 derslik (5 okul), 1 spor salonu, 200 öğrenci kapasiteli 2 adet pansiyon, 3 atölye (1 okulda) ve 1 yemekhane** ihale aşamasında, **159 derslik (12 okul), 1 spor salonu, 900 öğrenci kapasiteli 4 pansiyon, 7 atölye (3 okulda), 1 yemekhane, 2 öğretmenevi, 1 bilim ve sanat merkezi, 1 halk eğitim merkezi, 18 dairelik 3 lojman** proje aşamasındadır.

Yatırım programında yer alan diğer okul ve tesislerinin inşaatına yönelik ihale hazırlıkları ve proje çalışmaları eşzamanlı olarak devam etmektedir.

- **Okul öncesi** yatırımları kapsamında; **Altınyayla Anaokulu** (5 derslik) ve **Suşehri Kızılay Anaokulu** (3 derslik) inşaat aşamasında, **Merkez 4 Eylül Anaokulu** (4 derslik) ve **Merkez Mevlana Anaokulu** (4 derslik) proje aşamasındadır.

- **40 adet ilkokul-ortaokul yatırımı kapsamında; 410 derslik inşaatı (32 okul), 5 adet spor salonu, 5 adet yemekhane** yapılması planlanmıştır.

48 derslikli 3 okul inşaatı tamamlanmıştır. **249 derslik (21 okul), 5 spor salonu ve 3 yemekhane** inşaat aşamasında, **56 derslik (3 okul)** ve **1 yemekhane** ihale aşamasında, **57 derslik (5 okul) ve 1 yemekhane** proje aşamasındadır.

- **26 adet ortaöğretim (lise) yatırımı kapsamında; 306 derslik (16 okul), 1500 öğrenci kapasiteli 8 adet pansiyon, 7 spor salonu, 22 adet atölye (8 okulda), 1 yemekhane ve 1 konferans salonunun** yapılması planlanmıştır.

180 derslik (9 okul), 5 spor salonu, 12 atölye (4 okul) ve 400 öğrenci kapasiteli 2 adet pansiyon, 1 yemekhane ve 1 konferans salonu inşaat aşamasında, **32 derslik (2 okul), 1 spor salonu, 200 öğrenci kapasiteli 2 adet pansiyon ve 3 atölye (1 okulda)** ihale aşamasında, **94 derslik (5 okul), 1 spor salonu, 900 öğrenci kapasiteli 4 pansiyon ve 7 atölye (3 okul)** proje aşamasındadır.

- **24 Derslikli Bilim ve Sanat Merkezi, Sivas Öğretmenevi, Koyulhisar Öğretmenevi, Sivas Halk Eğitim Merkezi, 18 dairelik 3 adet lojman** proje aşamasındadır. **Milli Eğitim Müdürlüğü Arşiv, Konferans Salonu ve Depo Yapım İşi** 2017 yılı yatırım programına alınmış olup, ihale aşamasındadır. Gültepe Okullar Bölgesi Çevre Düzenlemesi İşi yıl içinde tamamlanmıştır.

- **Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre yıl içinde temel eğitimde 115 adet ve ortaöğretimde 50 adet bakım-onarım çalışması** yapılmıştır.

- İl Özel İdaresi tarafından yıl içinde **13 okulun Deprem Güçlendirme Proje Yapım İşleri** yürütülecektir. 1 adet proje yapım işi devam ederken, diğer işler henüz başlamamıştır.

20- İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yatırımları Okul Öncesi Yatırımları (Yeni Yapım) - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Altınyayla Anaokulu (5 Derslik)	Altınyayla	2016-2017	1.134.000	2.879	1.131.121	427.830	% 50
2	Mevlana Anaokulu (Hayırsever) (4 Derslik)	Merkez	2017-2018	1.188.000	0	1.188.000	0	Proje aş.
3	4 Eylül Anaokulu (4 Derslik)	Merkez	2017-2017	1.188.000	0	1.188.000	0	Proje aş.
4	Kızılay Anaokulu (Hayırsever) (3 Derslik)	Suşehri	2017-2018	431.880	0	431.880	0	% 80

20- İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yatırımları İlkokul - Ortaokul Yatırımları (Yeni Yapım) - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Altınyayla Delilyas İ.O. Spor Salonu	Altınyayla	2016-2017	1.919.742	3.523	1.916.219	233.104	% 40
2	Altınyayla Ortaokulu (16 Derslik)	Altınyayla	2016-2018	5.400.000	0	1.080.000	417.128	% 20
3	Doğanşar İ.Ö.O Spor Salonu	Doğanşar	2014-2017	2.400.072	0	2.400.072	1.147.060	% 60
4	İmam Hatip Ortaokulu (Yeni 8 Derslik)	Gemerek	2014-2017	3.313.902	2.667	3.311.235	936.090	% 55
5	Cumhuriyet İlkokulu (Ek-4 Derslik)	Gemerek	2016-2017	1.802.922	163.690	1.639.232	582.073	% 70
6	Gölova Ortaokulu (8 Derslik)	Gölova	2017-2018	3.906.000	0	781.200	0	Proje aş.
7	Gürün İmam Hatip Ortaokulu (16 Derslik)	Gürün	2014-2017	5.360.740	4.144.174	1.216.566	450.540	% 100
8	Yazyurdu İlkokulu (2 Derslik)	Gürün	2017-2017	436.600	0	436.600	209.610	% 95
9	Cumhuriyet İlkokulu Spor Salonu	İmranlı	2014-2018	1.816.020	0	2.005.000	869.289	% 60
10	Kangal Çetinkaya İlkokulu (8 Derslik)	Kangal	2015-2017	2.835.221	0	968.827	0	% 65
11	Kangal Havuz İlkokulu Spor Salonu	Kangal	2015-2017	2.811.468	0	2.811.468	702.096	% 55
12	Kangal Ortaokulu (Hayırsever) (16 Derslik)	Kangal	2017-2018	5.400.000	0	5.400.000	5.280	İhale aş.
13	Yukarıkale İlkokulu Yemekhanesi	Koyulhisar	2017-2018	240.000	0	240.000	0	İhale aş.
14	Karşıyaka Emek İlkokulu (16 Derslikli)	Merkez	2015-2017	4.877.884	2.612.749	2.265.135	1.906.394	% 100

2017 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Değerlendirmesi

15	Okullar Bölgesi Yemekhane	Merkez	2015-2017	3.430.614	0	3.430.614	1.626.800	% 70
16	Merkez Kümbet Mah. İO (24 Derslik)	Merkez	2016-2017	4.112.064	834.979	3.277.085	2.029.344	% 95

20- İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yatırımları İlkokul - Ortaokul Yatırımları (Yeni Yapım) - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
17	Merkez Yunus Emre Ortaokulu Spor Salonu	Merkez	2015-2017	1.080.000	0	1.080.000	253.962	% 30
18	Merkez Hasan Vardar Ortaokulu (24 Derslik)	Merkez	2015-2017	6.554.900	2.218	6.552.682	2.395.986	% 70
19	Selçuk Ortaokulu (24 Derslik)	Merkez	2016-2017	7.048.140	762.413	6.285.727	3.417.668	% 95
20	Kılavuz (İMKB) Ortaokulu (24 Derslik)	Merkez	2016-2018	6.750.000	19.470	1.350.000	13.027	İhale aş.
21	Durdulu Köyü İlkokulu Yemekhane+3 Derslik (Yemekhane+3 Derslik)	Merkez	2017-2017	811.840	0	811.840	401.689	% 80
22	Ahmet Türkseven İlk/Ortaokulu (16 Derslik)	Merkez	2017-2018	5.400.000	0	1.080.000	0	İnşaat aş.
23	Şemsi Sivasi İmam Hatip Ortaokulu (24 Derslik)	Merkez	2017-2018	7.187.380	0	0	0	İnşaat aş.
24	İstiklal İlkokulu (Hayirsever) (16 Derslik)	Merkez	2017-2018	3.900.000	0	3.900.000	0	% 20
25	Lütfi Abay Ortaokulu (Hayirsever) (24 Derslik)	Merkez	2017-2018	6.060.000	0	1.212.000	0	Proje aş.
26	Gültepe İmam Hatip Ortaokulu (Hayirsever) (16 Derslik)	Merkez	2017-2018	0	0	0	0	İhale aş.
27	Hanlı İlkokulu (12 Derslik)	Merkez	2017-2018	4.068.000	0	813.000	0	Proje aş.
28	Mevlana Mahallesi İlkokulu (8 Derslik)	Merkez	2017-2018	0	0	0	0	Proje aş.
29	Suşehri İlkokulu İkmal İnşaatı (Ek 12 Derslik)	Suşehri	2014-2017	1.486.800	0	1.000.355	0	% 85
30	Karşıyaka İlkokulu (Yeni 8 Derslik)	Suşehri	2014-2017	2.525.908	2.773	2.523.135	1.123.644	% 65
31	Şarkışla Belkent Ortaokulu (16 Derslik)	Şarkışla	2016-2018	5.734.800	0	2.544.864	2.544.864	% 50
32	Gümüştepe Muhtar Yalın İlkokulu (5 Derslik+Yemekhane)	Şarkışla	2017-2018	0	0	0	0	Proje aş.
33	Ulaş Ortaokulu (12 Derslik)	Ulaş	2015-2017	5.510.226	464.566	4.645.660	3.357.903	% 90
34	Ulaş İlkokulu (12 Derslik)	Ulaş	2016-2018	3.609.600	0	3.609.600	0	İnşaat aş.
35	Sarıyar İlkokulu (4 Derslik Ek Bina)	Yıldızeli	2015-2017	2.835.724	11.767	2.273.957	1.106.669	% 60
36	Yıldızeli Büyük Akören İ.O. (Ek-5 Derslik)	Yıldızeli	2016-2017	2.096.270	2.686	2.093.584	849.000	% 60
37	Yıldızeli Yenyapan İlkokulu (3 Derslik)	Yıldızeli	2016-2017	519.000	0	519.000	0	% 50

2017 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Değerlendirmesi

38	Yıldızeli Karkın İkokulu (8 Derslik)	Yıldızeli	2016-2017	2.640.132	3.764	2.636.368	223.512	% 35
39	Karacaören Köyü İlkokulu (Yemekhane)	Yıldızeli	2017-2017	466.100	0	400.000	0	% 5
40	Zara Mehmet Akif İlkokulu (16 Derslik)	Zara	2016-2017	5.192.000	1.481.985	3.710.015	2.747.039	% 100

20- İl Millî Eğitim Müdürlüğü

İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim Yatırımları (Yeni Yapım) - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Akıncılar Mesleki ve Teknik Lise (16 Derslik+100 Öğrencilik Pans.+Atölye)	Akıncılar	2016-2018	12.500.000	0	6.875.000	3.209	Proje aş.
2	Altınyayla Ortaöğretim Pansiyonu (SYDV) (200 Öğrencilik)	Altınyayla	2016-2017	0	0	0	0	% 90
3	Divriği Nuri Demirağ Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Atölyesii (1 Adet Atölye)	Divriği	2016-2018	3.213.140	0	746.248	0	% 5
4	Gemerek Anadolu Lisesi Spor Salonu	Gemerek	2017-2019	2.428.440	0	200.000	0	İnşaat aş.
5	Gürün Anadolu Lisesi (İkmal İnşaatı) (24 Derslik)	Gürün	2015-2017	2.879.000	1.958.225	1.129.929	952.337	% 95
6	Gürün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (12 Ek Derslik+1 Atölye)	Gürün	2017-2019	5.000.000	0	662.500	0	Proje aş.
7	Mesleki Teknik Eğitim Merkezi Atölye (3 Atölye)	Kangal	2017-2019	7.000.000	0	700.000	0	İhale aş.
8	Anadolu Lisesi İkmal İnşaatı (İşhan Yolu Üzeri) (Sosyal Bilimler Lisesi) (16 Derslik)	Merkez	2012-2018	5.858.700	0	5.850.178	652.100	% 15
9	Kadıburhaneddin Anadolu Lisesi (24 Derslik)	Merkez	2015-2018	4.000.000	0	4.271.177	1.064.502	% 25
10	İşitme Engelliler Özel Eğitim Okulu (12 Derslik+Spor Salonu)	Merkez	2015-2018	4.771.920	0	2.823.768	2.321.730	% 50
11	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (OSB) (24 Derslik+5 Adet Atölye+Yemekhane)	Merkez	2015-2018	33.959.500	0	7.471.790	0	İnşaat aş.
12	Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (24 Derslik)	Merkez	2016-2018	9.204.000	0	2.500.000	0	İnşaat aş.
13	Merkez İMKB Lisesi Spor Salonu	Merkez	2016-2017	1.980.040	0	1.118.500	1.096.964	% 65
14	Diriliş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu	Merkez	2016-2017	1.973.550	0	1.413.088	1.310.728	% 75
15	15 Temmuz Kampüs Alanlı Pansiyon (300 Öğrencilik)	Merkez	2016-2018	0	0	0	0	Proje aş.
16	Görme Engelliler Okulu (10 Derslik)	Merkez	2016-2018	0	0	0	0	Başlamadı
17	Merkez İmam Hatip Lisesi (32 Derslik+200 Kişilik Pansiyon+Spor Salonu)	Merkez	2017-2019	0	0	0	0	Proje aş.
18	OSB Meslek Lisesi Pansiyonu (300 Öğrencilik)	Merkez	2017-2019	0	0	0	0	Proje aş.

2017 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Değerlendirmesi

19	Anadolu İmam Hatip Lisesi (İhramcızade) Spor Salonu - Konferans Salonu)	Merkez	2017-2019	2.360.000	0	200.000	0	İnşaat aş.
20	Sivas Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Hayırseder) (24 Derslik+5 Atölye)	Merkez	2017-2019	0	0	0	0	Proje aş.
21	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (24 Derslik)	Suşehri	2015-2018	7.009.200	3.740	7.005.459	1.790.886	% 26

20- İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim Yatırımları (Yeni Yapım) - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
23	Suşehri Ortaöğretim Pansiyonu (SYDV) (200 Öğrencilik)	Suşehri	2015-2018	0	0	0	0	% 60
24	Şarkışla İmam Hatip Lisesi (16 Derslik+100 Öğrencilik Pansiyon+Spor Salonu)	Şarkışla	2017-2019	17.500.000	0	2.000.000	0	İhale aş.
25	Şarkışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (16 Derslik+5 Atölye)	Şarkışla	2017-2019	16.000.000	0	2.981.250	0	İnşaat aş.
26	Yıldızeli Güneykaya Çok Programlı Anadolu Lisesi (16 Derslik+Atölye)	Yıldızeli	2015-2018	6.490.000	745.052	3.639.703	2.130.465	% 50
27	Yıldızeli Kız İmam Hatip Lisesi (16 Derslik+100 Öğrencilik Pansiyon)	Yıldızeli	2017-2019	12.000.000	0	1.200.000	0	İhale aş.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Diğer Yatırımlar - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Öğretmen Lojmanı (4 Dairelik)	Doğanşar	2017-2018	500.000	0	500.000	0	Proje aş.
2	Öğretmen Lojmanı (7 Dairelik)	Gürün	2017-2018	1.000.000	0	1.000.000	0	Proje aş.
3	Öğretmen Evi (50 Yataklı)	Koyulhisar	2017-2019	6.000.000	0	1.698.000	0	Proje aş.
4	Öğretmen Lojmanı (7 Dairelik)	Koyulhisar	2017-2018	1.000.000	0	1.000.000	0	Proje aş.
5	Gültepe Okullar Bölgesi Çevre Düzenlemesi (Çevre Düzenleme)	Merkez	2016-2017	5.965.605	4.006.226	1.959.379	1.959.379	% 100
6	Milli Eğitim Müdürlüğü Arşiv+Konferans Salonu+Depo	Merkez	2017-2018	5.474.020	0	766.983	0	İhale aş.
7	Halk Eğitim Merkezi (ASO) (16 Derslik)	Merkez	2017-2019	18.362.000	0	862.500	0	Proje aş.
8	Bilim Sanat Merkezi (24 Derslik)	Merkez	2017-2019	8.500.000	0	2.188.750	0	Proje aş.
9	Öğretmen Evi (210 Yataklı)	Merkez	2017-2019	15.000.000	0	4.245.000	0	Proje aş.
10	Temel Eğitim Okulları Bakım Ve Onarımları (115 Adet)	Muhtelif	2017-2017	13.524.045	0	13.524.045	13.524.045	% 100
11	Orta Öğretim Okulları Bakım Ve Onarımları (50 Adet)	Muhtelif	2017-2017	6.005.354	0	6.005.354	6.005.354	% 100
12	Deprem Güçlendirme Proje Yapım İşleri (13 Adet)	Muhtelif	2017-2017	0	0	0	0	1 iş devam ed.

GENEL TOPLAMI

372.940.463

17.229.546

172.698.642

62.789.300

-

* İl Özel İdaresi ve Milli Eğitim Müdürlüğü yatırım izleme raporlarından yararlanılarak düzenlenmiştir. Parasal bilgiler kesinlik içermemektedir.

* Proje ve ihale aşamasındaki bazı yatırımların proje bedelleri toplama dahil değildir.

21- DSİ 19. Bölge Müdürlüğü

2016 yılı sonu itibarıyla; İl genelinde DSİ tarafından inşaatı tamamlanan 17 adet baraj, 33 adet gölet, 13 adet regülatör, 1 adet içmesuyu arıtma tesisi ve 142 adet taşkın koruma tesisi bulunmaktadır. Ayrıca tarımsal sulama projeleri kapsamında 2016 yılı sonu itibarıyla toplam 59.994 hektar sulama şebekesi inşaatı tamamlanmıştır.

2017 yılı yatırım programında proje bedeli 1 Milyar 36 Milyon TL olan 101 adet yatırımdan; 14 adedinin inşaat/uygulaması tamamlanırken; 57 adet yatırım inşaat/uygulama aşamasında, 6 adet yatırım ihale aşamasında ve 24 adet yatırım proje aşamasındadır. (Planlama-proje yapım işleri, taşkın koruma onarım işleri toplulaştırılmıştır.)

2017 yılı yatırım programında yer alan işler kapsamında;

- **Divriği İçmesuyu Projesi** kapsamında isale hattı, arıtma tesisi, depo ve bağlantı hattı inşaat çalışmaları devam etmektedir. İnşaat çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış olup, eksik kalan işlerin tamamlanması için çalışmalar devam etmektedir.
- **Kangal Kocakurt Barajı** inşaatında % 86 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Gemerek Projesi kapsamında **Kartalkaya Barajı İnşaatı** 2006 yılında ihale edilmiş olup, % 7 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
- **Toplam depolama hacmi 56 hm³ olan 23 adet gölet-baraj yapım işinden;** 22 adedi inşaat, 1 adedi proje aşamasındadır.
- **25 adet tarımsal sulama projesi ile 21.407 hektar arazinin daha sulamaya açılması planlanmaktadır. 395 hektar sulama alanına sahip 2 adet sulama inşaat işi tamamlanmıştır. Halen 16.671 hektar sulama alanına sahip 14 adet sulama inşaatı devam ederken, diğerleri proje aşamasındadır.**
- **Nevruz Sulama Yapısı+İletim Hattı** inşaatında % 98 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
- **Yatırım programında 34 adet taşkın koruma işi yer almaktadır.** 10 adet taşkın koruma işi tamamlanırken, 8 adet taşkın koruma işi inşaat, 5 adet taşkın koruma işi ihale aşamasındadır.
- **Planlama ve proje yapım işleri kapsamında;** 25 adet planlama ve 50 adet proje yapım işi programa alınmıştır. Plan-proje yapım işlerinden bazıları devam ederken, diğerlerinin hizmet alımı yoluyla yapılması için ihale hazırlık çalışmaları vs. devam etmektedir.

DSİ 19. Bölge Müdürlüğü Yatırımları – TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Planlama ve Proje Yapım İşleri (75 Adet)	Muhtelif	2013-2019	81.724.686	8.188.667	15.984.487	4.311.335	Devam ed.
2	Kartalkaya Barajı İnşaatı (33,16 hm ³)	Gemerek	2016-2019	77.815.362	2.549.000	10.000.000	3.075.789	% 7
3	Kocakurt Barajı İnşaatı (15,27 hm ³)	Kangal	2013-2017	22.271.799	15.771.799	3.796.000	3.412.426	% 86
4	Kocakurt Sulaması (2.831 Hektar)	Kangal	2016-2018	18.260.500	0	9.985.000	8.399.895	% 46
5	Kocakurt Sulaması Malzeme Alımı	Kangal	2016-2018	11.615.546	0	11.919.000	11.514.809	% 99
6	Nevruz Sulaması Su Alma Yapısı ve İletim Hattı (1 Adet Regülatör+12 Km İletim Hattı)	Yıldızeli	2015-2017	30.000.000	18.198.147	15.211.853	14.773.023	% 98
7	Nevruz Sulaması (5.500 Hektar)	Yıldızeli	2016-2018	43.306.000	1.017.227	4.744.074	3.743.243	% 11
8	Nevruz Sulaması Malzeme Alımı	Yıldızeli	2016-2018	12.373.551	3.186.932	9.189.073	8.913.809	% 98

2017 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Değerlendirmesi

9	Nevruz Sulaması 2. Kısım Malzeme Alımı	Yıldızeli	2017-2018	16.526.890	0	0	0	Devam ed.
10	Sivas Divriği İlçesi ve Civarı İçmesuyu İsale Hattı Tamamlama (İsale Hattı: 32,7 km)	Divriği	2017-2018	312.818	0	122.700	122.478	% 39
11	Divriği İlçesi ve Civarı Arıtma Tesisi, Bağlantı Hattı ve Depo Yapımı 2. Kısım (İçme Suyu 1,99 hm ³ /yıl - Arıtma 8.000 m ³ /gün)	Divriği	2017-2018	5.756.724	0	639.000	638.522	% 11

21- DSİ 19. Bölge Müdürlüğü

DSİ 19. Bölge Müdürlüğü Yatırımları – TL						Büyük Su İşleri ve Küçük Su İşleri		
Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
12	Tavra Kaynakları İçmesuyu Tesisleri Proje Yapımı	Merkez	2017-2018	250.000	0	25.000	0	Proje aş.
13	Pusat Özen Sulaması 2.Kısım Tamamlama	Hafik	2011-2017	69.830.572	67.630.572	1.461.808	0	% 97
14	Hafik İçmesuyu By-Pass Bağlantı Hattı	Hafik	2017-2018	538.021	0	509.000	508.930	% 100
15	Ulaş Karacalar Sulaması Tamamlama İkmal İnşaatı	Ulaş	2017-2018	1.727.992	0	300.000	0	İnşaat aş.
16	Sivas Altınyayla Delilyas Göleti Sulaması Yenileme (398 Hektar)	Altınyayla	2017-2018	5.021.947	0	500	0	İnşaat aş.
17	Divriği Güresin Sulaması (362 Hektar)	Divriği	2017-2018	7.056.400	0	518.700	5.218.684	% 74
18	Kevendüzü Göleti Su Alma Yapısı İletim Hattı ve Sulaması (1.567 Hektar)	Divriği	2017-2018	40.000.000	0	1.000	0	Proje aş.
19	Gürün İncesu Göleti Sulaması (206 Hektar)	Gürün	2016-2017	2.945.700	2.945.568	400	0	% 100
20	Eskihamal Göleti Sulaması (189 Hektar)	Gürün	2016-2017	2.100.000	1.401.895	667.155	667.118	% 100
21	Gürün Ayvalı Göleti Sulaması (324 Hektar)	Gürün	2016-2018	3.800.441	774.565	1.716.440	1.716.345	% 66
22	Sivas Mühürkulak Sulaması Nam ve Hesabına Tamamlanması (561 Hektar)	Kangal	2017-2018	152.810	0	55.995	56.994	% 37
23	Kangal Davulbaz Göleti Su Alma Yapısı İletim Hattı ve Sulaması (505 Hektar)	Kangal	2017-2018	15.000.000	0	0	0	Proje aş.
24	Hayranlı Göleti Su Alma Yapısı İletim Hattı ve Sulaması (164 Hektar)	Merkez	2017-2018	982.000	0	0	0	Proje aş.
25	Armutlu Göleti Su Alma Yapısı İletim Hattı ve Sulaması (273 Hektar)	Merkez	2017-2018	10.000.000	0	1.000	0	Proje aş.
26	Demiryazı Sulaması (660 Hektar)	Merkez	2016-2018	5.701.716	599.847	4.670.600	4.670.519	% 92
27	Elbeyli Göleti Sulaması (244 Hektar)	Merkez	2017-2018	4.000.000	0	500	0	Proje aş.
28	Çeltek Göleti Sulaması Nam ve Hesabına Tamamlanması (339 Hektar)	Merkez	2017-2018	150.000	0	15.000	0	Proje aş.
29	Ulaş Örenlice Sulaması (1.349 Hektar)	Ulaş	2015-2018	11.000.000	3.094.123	5.745.744	5.745.540	% 80
30	Ulaş Şenyurt Göleti Sulaması (335 Hektar)	Ulaş	2016-2018	2.800.000	1.698.440	679.848	679.847	% 85
31	Ulaş Küpeli Göleti Sulaması (64 Hektar)	Ulaş	2016-2017	652.675	466.219	139.956	139.946	% 93

2017 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Değerlendirmesi

32	Karacalar Göleti Sulaması (118 Hektar)	Ulaş	2016-2018	1.296.820	0	200.000	0	İnşaat aş.
33	Baharözü Göleti Sulaması (220 Hektar)	Ulaş	2017-2018	6.000.000	0	500	0	Proje aş.
34	Gölet Sulamaları 1.Kısım Malzeme Alımı	Muhtelif	2017-2018	15.969.029	0	500	0	İnşaat aş.
35	Güneykaya Sulaması (3.588 Hektar)	Yıldızeli	2013-2018	30.000.000	26.858.380	1.147.152	1.147.152	% 93
36	Şarkışla Karacaören Göleti Sulamasının Nam ve Hesabına Tamamlanması	Şarkışla	2017-2018	500.000	0	0	0	Proje aş.

21- DSİ 19. Bölge Müdürlüğü

DSİ 19. Bölge Müdürlüğü Yatırımları – TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
37	Kapıköy Göleti Sulaması (247 Hektar)	Yıldızeli	2016-2018	2.650.000	1.103.940	1.100.000	1.099.742	% 83
38	Yıldızeli Cizözü Sulaması (213 Hektar)	Yıldızeli	2016-2018	2.800.700	123.240	2.282.200	2.279.618	% 86
39	Yıldızeli Eşmebaşı Sulaması (682 Hektar)	Yıldızeli	2016-2018	7.006.339	772.704	609.300	609.230	% 20
40	Aşağıçakmak Göleti Sulaması (250 Ha.)	Yıldızeli	2017-2018	2.500.000	0	1.000	0	Proje aş.
41	Kaleköy Göleti Sulaması (100 Hektar)	Yıldızeli	2017-2018	3.000.000	0	500	0	Proje aş.
42	Zara Akören Sulaması (1.018 Hektar)	Zara	2017-2018	20.000.000	0	0	0	Proje aş.
43	Güresin Barajı İnşaatı (2,13 hm ³)	Divriği	2016-2018	15.131.099	87.656	339.170	339.160	% 3
44	Kevendüzü Göleti İnşaatı (6,22 hm ³)	Divriği	2016-2018	6.432.130	2.355.783	1.634.027	1.633.095	% 62
45	Yumağın Barajı İnşaatı (3,18 hm ³)	Gemerek	2016-2018	11.517.241	0	1.364.192	1.364.180	% 12
46	Ayvalı Göleti İnşaatı (1,17 hm ³)	Gürün	2015-2017	15.538.000	11.451.446	3.823.271	3.823.234	% 98
47	Çamlıca Göleti İnşaatı (0,10 hm ³)	Gürün	2017-2018	10.000.000	0	500	0	İnşaat aş.
48	Davulbaz Göleti İnşaatı (2,36 hm ³)	Kangal	2016-2018	5.972.950	3.640.299	98.801	98.774	% 63
49	Mancılık Göleti İnşaatı (3,51 hm ³)	Kangal	2017-2018	15.774.729	0	1.000	0	İnşaat aş.
50	Armutlu Göleti İnşaatı (1,34 hm ³)	Merkez	2015-2018	6.187.000	2.429.777	1.679.547	1.679.512	% 66
51	Demiryazı Barajı İnşaatı (1,53 hm ³)	Merkez	2015-2018	9.463.329	2.810.838	2.000.600	2.000.586	% 51
52	Elbeyli Göleti İnşaatı (1,15 hm ³)	Merkez	2017-2019	6.818.000	0	0	0	İnşaat aş.
53	Baharözü Barajı İnşaatı (0,94 hm ³)	Ulaş	2017-2018	7.157.637	0	2.153.930	2.153.916	% 30
54	Karacalar Göleti İnşaatı (0,59 hm ³)	Ulaş	2015-2018	5.235.585	1.554.053	1.125.732	1.125.643	% 51
55	Karaşar Gülbahçe Barajı İnşaatı (1,6 hm ³)	Ulaş	2016-2018	13.476.544	0	2.880.180	2.778.867	% 21
56	Küpeli Göleti İnşaatı (0,4 hm ³)	Ulaş	2016-2018	6.292.841	2.017.249	2.217.428	2.217.411	% 67
57	Örenlice Barajı İnşaatı (5,11 hm ³)	Ulaş	2014-2018	13.373.000	2.994.047	2.339.863	2.339.860	% 40
58	Şenyurt Göleti İnşaatı (1,54 hm ³)	Ulaş	2013-2018	11.280.870	4.995.322	2.085.548	1.157.196	% 55
59	Cizözü Barajı İnşaatı (0,96 hm ³)	Yıldızeli	2015-2018	5.580.173	2.147.413	104.860	104.673	% 40
60	Eşmebaşı Barajı İnşaatı (2,01 hm ³)	Yıldızeli	2015-2018	11.976.999	3.415.580	0	0	% 29
61	Gündoğan Barajı İnşaatı (1,05 hm ³)	Yıldızeli	2014-2018	5.444.445	3.658.033	1.371.891	1.371.885	% 92
62	Güneykaya Barajı İnşaatı (15,5 hm ³)	Yıldızeli	2009-2017	17.699.442	16.427.754	0	0	% 93

2017 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Değerlendirmesi

63	Kaleköy Göleti İnşaatı (0,41 hm ³)	Yıldızeli	2017-2019	6.313.000	0	0	0	% 92
64	Akören Barajı İnşaatı (3,07 hm ³)	Zara	2016-2018	11.086.745	4.238.170	2.391.250	2.391.232	İnşaat aş.
65	Kanlıgöl Göleti İnşaatı (0,03 hm ³)	Zara	2017-2018	1.000.000	0	0	0	Proje aş.
66	Onarım İşleri (Muhtelif Onarımlar - 8 Adet)	Muhtelif	2017-2017	13.461.000	0	815.000	360.569	Devam ed.
67	Kamulaştırma İşleri	Muhtelif	2017-2017	130.000.000	45.392.019	11.030.000	10.590.567	% 96
68	Taşkın Koruma İşleri (34 Adet)	Muhtelif	2016-2019	79.176.154	3.069.316	18.464.941	17.448.076	Devam ed.
DSİ TOPLAMI				1.036.785.951	269.066.020	161.362.716	138.423.430	-

22- Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü

2017 yılı yatırım programında 7 ana başlık altındaki yatırımların (20 detay yatırım) proje bedeli **20 Milyon TL**'dir. **2017 yılında** 3.180 hektar ağaçlandırma tesis-bakımı, 1.250 hektar rehabilitasyon çalışması, 19.500 hektar toprak muhafaza-tesis bakımı, 9.500 hektar etüt proje çalışması, yaklaşık 4 milyon adet fidan üretimi ile diğer işlerin yapılması planlanmıştır. **Dönem sonu itibariyle** 3.152 hektar ağaçlandırma tesis-bakımı, 14.000 hektar toprak muhafaza-tesis bakımı, 9.500 hektar etüt proje çalışması, yaklaşık 5 milyon adet fidan üretimi tamamlanmıştır.

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Kadastro Projesi (2.000 Hektar)	Muhtelif	2017-2017	20.000	0	20.000	20.000	% 100
2	Orman Köyleri Etüt Planlama Projesi (1 Köy)	Muhtelif	2017-2017	10.000	0	10.000	10.000	% 100
3	Orman Koruma Ve Yangınla Mücadele Projesi (250 Adet Kuş Yuvası)	Muhtelif	2017-2017	6.000	0	6.000	6.000	% 100
4	Ağaçlandırma Ve Toprak Muhafaza Projesi	Muhtelif	2017-2017	15.651.000	0	15.651.000	2.456.319	Devam ediyor.
5	Mesire Yerleri Projesi (2 Adet)	Muhtelif	2017-2017	300.000	0	300.000	0	Devam ediyor.
6	Orman İşletmecilik Projesi	Muhtelif	2017-2017	997.000	0	997.000	457.510	% 100
7	Fidan Üretim Projesi	Muhtelif	2017-2017	3.078.000	0	3.078.000	2.330.000	Devam ediyor.
TOPLAM				20.062.000	0	20.062.000	5.279.829	-

23- Giresun Orman Bölge Müdürlüğü

2017 yılında yatırım programındaki 10 adet yatırım için 5,7 Milyon TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içinde **100 hektar ağaçlandırma yeni tesis, 620 hektar ağaçlandırma bakım, 1.500 hektar toprak muhafaza yeni tesis, 6.000 hektar toprak muhafaza bakımı, 265 hektar rehabilitasyon tesis, 300 hektar rehabilitasyon bakım ve ormanîçi yol çalışmaları** yapılması planlanmış olup, inşaat/uygulama çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Yeni Orman Yolu Yapımı (15 Km)	Muhtelif	2017-2017	525.000	0	525.000	154.000	% 93
2	Büyük Onarım (Standart Olmayan Yolların Genişletilmesi) (15 Km)	Muhtelif	2017-2017	255.000	0	255.000	27.300	% 87
3	Üst Yapı (Stabilize Kaplama) (10 Km)	Muhtelif	2017-2017	150.000	0	150.000	60.000	% 70
4	Sanat Yapısı (Menfez-Büz-İstinat Duvarı Yapılması) (15 Km)	Muhtelif	2017-2017	240.000	0	240.000	80.000	% 60
5	Ağaçlandırma Yeni Tesis (100 Hektar)	Muhtelif	2017-2017	220.000	0	220.000	100.000	% 70

6	Ağaçlandırma Bakım (620 Hektar)	Muhtelif	2017-2017	254.000	0	254.000	234.400	% 48
7	Toprak Muhafaza Yeni Tesis (1.500 Hektar)	Muhtelif	2017-2017	2.250.000	0	2.250.000	936.000	% 87
8	Toprak Muhafaza Bakımı (6.000 Hektar)	Muhtelif	2017-2017	1.587.000	0	1.587.000	150.000	% 98
9	Rehabilitasyon Tesis (265 Hektar)	Muhtelif	2017-2017	160.000	0	160.000	100.000	% 62
10	Rehabilitasyon Bakım (300 Hektar)	Muhtelif	2017-2017	90.000	0	90.000	25.000	% 30
TOPLAM				5.731.000	0	5.731.000	1.866.700	-

24- Orman ve Su İşleri 15. Bölge Md. Sivas Şube Müdürlüğü

Sivas il merkezinden 128 km, Suşehri ilçe merkezinden 2,3 km uzaklıkta **Suşehri Karşiyaka Tabiat Parkı** yaklaşık 23 hektar alana sahiptir. 1980 ve 2005 yıllarında tesis edilen sarıçam ağaçlandırma sahası olan Tabiat Parkının sahip olduğu özellikler nedeniyle mesire ve rekreasyon alanı olarak düzenlenmiştir. Çevre düzenlemesi, elektrik hattı, bina yapımı (kır kahvesi) ve jeneratör alımı çalışmalarından oluşan proje büyük ölçüde tamamlanmıştır. Proje kapsamında çevre düzenleme çalışmalarına yıl içinde devam edilmekte olup, % 80 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü Yatırımları - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Suşehri Karşiyaka Tabiat Parkı Tesis İşİ	Suşehri	2014-2017	1.106.998	923.998	100.000	0	% 90
TOPLAM				1.106.998	923.998	100.000	0	-

25- Sivas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü

Sivas I. Organize Sanayi Bölgesi 435 hektar alan üzerinde kurulmuş olup, halihazırda 269 sanayi parseline sahiptir. Bölgede 153 firma üretim, 9 firma inşaat, 26 firma proje aşamasındadır. Bölgede üretime ara veren 10 firma, binası tamamlandığı halde üretime geçmeyen 25 firma bulunmaktadır. Mevcut sanayi parsellerinde doluluk oranı % 97'dir.

2015 yılında kamulaştırma çalışmalarının tamamlanması ve altyapısı olmayan 130 hektar alanın altyapısının tamamlanarak yatırımcılara tahsis edilmesi için çalışmalara başlanmıştır:

- I. Organize Sanayi Bölgesinde 222 hektar alanda eksik kalan kamulaştırmanın tamamlanması için çalışmalar devam etmekte olup, çalışmalar % 90 düzeyinde tamamlanmıştır. Ayrıca imar planı da Bakanlık tarafından onaylanmıştır.
- 130 hektar alanın altyapı ve elektrik inşaat işleri proje aşamasındadır.
- AB fonlarından desteklenen İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) ihale edilmiş, 20 Temmuz 2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 7,2 Milyon Euro bütçeye sahip olan projenin 2017 yılında tamamlanması ve faaliyete geçmesi hedeflenmiştir. 35 işlik ve idari binadan oluşan İŞGEM, yaklaşık 20 dönüm arazi üzerinde 10.000 metrekare kapalı alana sahip olacaktır.

Sivas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Yatırımları - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	I. OSB Tevsi Alan Kamulaştırması (222 Hektar)	Merkez	2004-2017	24.488.606	23.488.606	1.000.000	0	% 90
2	I. OSB Tevsi Alan 3. Etap Altyapı İnşaatı (130 Hektar)	Merkez	2011-2017	6.000.000	0	6.000.000	0	Proje aş.

2017 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Değerlendirmesi

3	I. OSB Tevsi Alan 3. Etap Elektrik İşleri (130 Hektar)	Merkez	2011-2017	3.000.000	0	3.000.000	0	Proje aş.
4	İdare Binası Yapımı (3.000 Metrekare)	Merkez	2011-2017	500.000	200.000	300.000	0	İnşaat aş.
5	OSB Yol Yapımı (1.000 Metre)	Merkez	2011-2017	7.325.813	6.356.853	968.960	0	% 100
6	OSB Park Yapımı (3 Hektar)	Merkez	2011-2017	200.000	0	200.000	0	Proje aş.
TOPLAM				41.514.419	30.045.459	11.468.960	0	-

26- Sağlık İl Müdürlüğü-Halk Sağlığı Müdürlüğü

İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı olarak 17 toplum sağlığı merkezi, 56 aile sağlığı merkezi, 200 aile hekimliği birimi, 93 sağlık evi (34 sağlık evi faal durumda), 1 dispanser, 1 halk sağlığı laboratuvarı, 1 AÇSAP Merkezi, 2 Kanseri Erken Teşhis Ve Tarama Merkezi (KETEM) ve 72 yatak kapasiteli 8 adet ilçe entegre hastanesi, **İl Sağlık Müdürlüğüne** bağlı olarak 33 acil sağlık istasyonu bulunmaktadır.

2017 yılı yatırım programı kapsamında;

"Suşehri ASM-TSM ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) Yapım İşİ", "Gemerek ASM-TSM Yapım İşİ" ve "Gemerek Yeniçubuk ASM" inşaat çalışmaları tamamlanmıştır.

"Merkez Aydoğan ASM, TSM, AÇSAP Merkezi, Gençlik Danışma Merkezi ve ASM Yapım İşİ"nde % 90 ve "Şarkışla 112 ASHİ Yapım İşİ"nde % 95 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Merkez Fatih ASM Yapım İşİ ve Gemerek Yeniçubuk 112 ASHİ Yapım İşİ inşaat aşamasında, Gemerek Eğerci Sağlık Evi Yapım İşİ ihale aşamasındadır.

Akıncılar İlçe Hastanesi Yapım İşİ ve Kangal İlçesi Devlet Hastanesi Yapım İşİ yatırım programına alınmış olup, proje aşamasındadır.

Merkez Kızıllırmak ASM Sağlıklı Yaşam Merkezi Ve 112 ASHİ Yapım İşİ, Merkez Çayyurt ASM Ve Halk Sağlığı Laboratuvarı Yapım İşİ, Zara ASM- TSM 112- ASHİ Yapım İşİ, Şarkışla Gürçayır ASM Yapım İşİ, Yıldızeli 112 ASHİ Yapım İşİ, Kangal 112 ASHİ Yapım İşİ, Suşehri Esenyaka Sağlık Evi, Kangal Havuz Sağlık Evi ve Merkez Kardeşler 112 ASHİ için yeni hizmet binaları yapılacak olup proje ve ihale hazırlık çalışmaları eşzamanlı olarak devam etmektedir.

İl Sağlık Müdürlüğü – Halk Sağlığı Müdürlüğü Yatırımları - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Gemerek ASM-TSM Yapım İşİ	Gemerek	2015-2017	1.145.649	792.087	301.588	301.588	% 100
2	Devlet Hastanesi Yapım İşİ (25 Yataklı)	Kangal	2017-2018	0	0	0	0	Proje aş.
3	Aydoğan ASM, TSM, AÇSAP Merkezi, Gençlik Danışma Merkezi Yapım İşİ	Merkez	2016-2017	3.832.640	632.385	2.373.170	2.373.170	% 90
4	Akıncılar İlçe Hastanesi Yapım İşİ	Akıncılar	2014-2018	0	0	0	0	Proje aş.
5	Eğerci Sağlık Evi Yapım İşİ	Gemerek	2017-2018	0	0	100.000	0	İhale aş.
6	Suşehri İlçe Hastanesi Onarımı	Suşehri	2016-2017	193.520	0	193.520	193.520	% 100
7	Kızıllırmak ASM Sağlıklı Yaşam Merkezi Ve 112 ASHİ Yapım İşİ	Merkez	2017-.....	0	0	0	0	Proje aş.
8	Çayyurt ASM ve Halk Sağlığı Lab. Yapımı	Merkez	2017-.....	0	0	0	0	Proje aş.
9	Fatih ASM Yapım İşİ	Merkez	2017-2018	1.056.100	0	150.714	0	İnşaat aş.
10	Zara ASM- TSM 112- ASHİ Yapım İşİ	Zara	2017-.....	0	0	0	0	Proje aş.
11	Şarkışla 112 ASHİ Yapım İşİ	Şarkışla	2017-2017	644.780	0	409.535	409.535	% 95

2017 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Değerlendirmesi

12	Şarkışla Gürçayır ASM Yapım İşi	Şarkışla	2017-.....	0	0	100.000	0	Proje aş.
13	Gemerek Yeniçubuk 112 ASHİ Yapım İşi	Gemerek	2016-2017	719.564	0	95.000	0	% 10
14	Gemerek Yeniçubuk ASM Yapım İşi	Gemerek	2016-2017	736.320	339.164	400.836	392.979	% 100
15	Yıldızeli 112 ASHİ Yapım İşi	Yıldızeli	2017-.....	0	0	100.000	0	Proje aş.
16	Kangal 112 ASHİ Yapım İşi	Kangal	2017-.....	0	0	100.000	0	Proje aş.
17	Suşehri Esenyaka Sağlık Evi	Suşehri	2016-.....	0	0	0	0	Proje aş.
18	Suşehri ASM TSM ve 112 ASHİ Yapımı	Suşehri	2016-2017	1.752.300	1.257.783	490.968	490.968	% 100
19	Kangal Havuz Sağlık Evi	Kangal	2016-.....	0	0	0	0	Proje aş.
20	Merkez Kardeşler 112 ASHİ	Merkez	2016-.....	0	0	0	0	Proje aş.
TOPLAM				10.080.873	3.021.419	4.815.331	4.161.760	-

Sağlık Bakanlığı Yatırımları

27- Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı olarak 1.255 yatak kapasiteli 9 hastane ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmet vermektedir. 2017 yılı yatırım programı kapsamında;

- Yaklaşık 6.000 m² kapalı alandan oluşan **25 Yataklı Gürün Devlet Hastanesi İnşaatı** % 72 düzeyinde iken ihale sözleşmesi feshedilmiştir. İkmal işi devam etmekte olup, % 51 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
- 21.411 metrekare kapalı alandan oluşması planlanan **Suşehri Devlet Hastanesi İnşaatı** 18.07.2016 tarihinde ihale edilmiş olup, inşaat çalışmaları devam etmektedir.
- 50.000 metrekare kapalı alandan oluşması planlanan **250 Yataklı Numune Hastanesi Ek Bina İnşaatı+İdari Hizmet Binası** 23.10.2017 tarihinde ihale edilecektir.
- 4.000 metrekare kapalı alandan oluşması planlanan **Gemerek Devlet Hastanesi İnşaatı (20 yataklı)** yatırım programına alınmış olup proje aşamasındadır.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Yatırımları - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	25 Yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı (TOKİ) (25 Yataklı - 6.012 m ² Kapalı Alan)	Gürün	2017-2017	3.790.160	0	3.790.160	1.915.925	% 51
2	Suşehri Devlet Hastanesi (50 Yataklı - 75 Yatak Kapasiteli) (21.411 m ² Kapalı Alan)	Suşehri	2016-2018	33.074.000	1.400.000	15.000.000	4.000.000	% 45
3	Bölge Numune Hastanesi Ek Bina Ve İdari Hizmet Binası Yapım İşi (50.000 m ² Kapalı Alan, 250 Yatak Kapasiteli)	Merkez	2016-2019	100.000.000	0	10.000.000	0	İhale aş.
4	Gemerek Devlet Hastanesi (20 Yataklı - 4.000 Metrekare Kapalı Alan)	Gemerek	2017-2018	8.000.000	0	1.000.000	0	Proje aş.
TOPLAM				144.864.160	1.400.000	29.790.160	5.915.925	-

* TOKİ ve Bakanlık tarafından ihale edilen yatırımlar Kamu Hastaneleri Birliği yatırımları içerisinde gösterilmiştir.

* Tablo bilgileri Bakanlık, TOKİ ve ilgili diğer kuruluşların izleme raporlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.

28- TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü

2017 yılı yatırım programındaki 4 adet projenin toplam bedeli yaklaşık 37 Milyon TL'dir. Makine-teçhizat alımları ve diğer işler kısımlar halinde ihale edilerek gerçekleştirilmektedir.

TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü Yatırımları - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Boyama Ve Kurutma Holü (Makine – Teçhizat)	Merkez	2015-2018	14.000.000	0	6.300.000	0	İhale aş.
2	ECM Bakım Fonksiyonu (Makine – Teçhizat)	Merkez	2016-2017	11.350.000	1.165.000	10.185.000	0	Devam ed.
3	Tezgah ve Tesisi Temini (Makine – Teçhizat)	Merkez	2016-2018	6.850.000	842.840	2.050.000	734.560	Devam ed.
4	İdame ve Yenileme (Muhtelif İşler)	Merkez	2017-2017	4.715.000	0	4.715.000	821.346	Devam ed.
TOPLAM				36.915.000	2.007.840	23.250.000	1.555.906	-

29- TCDD 4. Bölge Müdürlüğü

TCDD 4. Bölge Müdürlüğü tarafından demiryolu ulaşımının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla bakım ve onarım, yol yenileme, ihata duvarı ve istinat duvarı yapım işleri, hemzemin geçit çalışmaları, kaynak ve makas yenileme çalışmaları, telekomünikasyon ve elektrifikasyon vs. çalışmalarına 2017 yılında da devam edilmektedir.

Bölge Müdürlüğü 2017 yılı yatırım programında yer alan Sivas iline ait projelerin toplam bedeli yaklaşık 109 Milyon TL, ödenek tutarı yaklaşık 43,2 Milyon TL`dir.

Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında 405 km uzunluğundaki yüksek hızlı tren hattının altyapı inşaat çalışmalarında % 75 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Proje kapsamında ayrıca; **Yerköy-Sivas Güzergâhı (Km:184+400-Km:465+500) Üstyapı ve Elektromekanik İşi** 1 Milyar 83 Bin TL bedelle ihale edilmiş, 13.07.2017 tarihinde ihale sözleşmesi imzalanmıştır. **Kayaş-Yerköy Yüksek Hızlı Tren Projesi Üstyapı ve Elektromekanik İşleri** de ihale aşamasındadır.

Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars Demiryolu güzergâhının Sivas ile Erzincan arasında kalan 245 km'lik kesimde hızlı tren hattının ihale ve inşaat çalışmaları devam etmektedir. **Sivas-Erzincan Demiryolu Projesi Kesim I (5+410-79+880 Arası) Altyapı İnşaatı Yapım İşi** ihale edilerek 20.09.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. **Kesim II (Km 79+880-118+525) Altyapı İnşaatı Yapım İşi** de ihale aşamasındadır.

Demiryolu Lojistik Merkezinin II. Organize Sanayi Bölgesi olarak belirlenen alana yakın olan Ulaş Kovalı mevkiinde kurulması planlanmakta olup, proje çalışmaları devam etmektedir.

Sivas Demirağ OSB İltisak Hattı Uygulama Projelerinin Hazırlanması işi de yatırım programına alınmıştır.

DSİ 19. Bölge Karşısı Üstgeçit Yapılması İşi ve **Sivas Yeni Stadyumuna Geçiş İçin Yaya Üst Geçiti Yapılması İşi** yıl içinde ihale edilmiş ve inşaatına başlanmıştır.

TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Yatırımları – TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	4.Bölge Müdürlüğüne S49'luk Raya Uygun Beton Traversli 39 Adet Makas Temini	Muhtelif	2016-.....	2.649.487	0	584.160	125.324	% 40
2	Tecer-Kangal Varyantına Sayding Yapılması	Muhtelif	2016-.....	12.811.257	14.081	11.000.857	1.474.730	% 25
3	Tecer-Kangal Arası 53 Km Yol Yenilemesi	Muhtelif	2016-.....	36.131.213	32.000.000	3.493.591	163.675	Devam ed.
4	Kayseri-Sivas Km 598+150'de DSİ 19. Bölge Karşısı Üstgeçit Yapılması İşi	Merkez	2017-.....	6.663.949	0	4.546.531	0	% 5
5	Kayaş-Irmak-Kırıkkale-Çetinkaya Elektrifikasyon Prj. Kapsamında Yapılacak Olan Trafo Merkezlerine Enerji Nakil Hattı Çekilmesi, Proje ve Yapım İşi	Muhtelif	2017-.....	17.500.000	0	5.000.000	0	% 20
6	4. Bölge Müdürlüğü Mıntığında 170 Adet Hemzemin Geçitte İyileştirme Yapılması	Muhtelif	2016-.....	3.043.954	299.405	2.401.679	931.631	% 45
7	Vagon Bak. Onarım Atölye Müd. DMU Tren Setlerinin Bakım ve Onarımı İçin Kapalı Hangar Yapımı	Merkez	2017-.....	1.452.400	0	1.727.394	0	% 70
8	4.Bölge Müdürlüğüne 40 Adet 60 E1 Raylı, Beton Traversli Makas Temini	Muhtelif	2016-.....	4.317.497	4.313.615	489.443	196.460	% 40

2017 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Değerlendirmesi

9	Sivas Demirağ OSB İltisak Hattı Uygulama Projelerinin Hazırlanması	Merkez	2017-.....	1.332.208	0	1.332.208	0	Proje aş.
10	Tecer-Kangal Varyantına Yapılan 2 Adet Saydingin Sinyalizasyon Ve Telekomünikasyon Sistemlerine İlave Edilmesi	Muhtelif	2017-.....	11.567.167	0	1.200.000	0	Proje aş.
11	Kayseri-Sivas Hattı Km 600+200'de Sivas Yeni Stadyumuna Geçiş İçin Yaya Üst Geçiti Yapılması	Merkez	2017-.....	1.500.000	0	2.490.516	2.214	% 15
12	Sivas Lojistik Merkezi Uygulama Projeleri Hazırlanması	Merkez	2017-.....	497.000	0	497.000	0	Devam ed.
13	4.Bölge Müdürlüğü 64 Adet Hemzemin Geçitte Kaplama Yapılması	Muhtelif	2016-.....	497.211	0	527.043	0	Proje aş.
14	Muhtelif Yatırımlar (Bak., On., Elektrifikasyon, Telekomünikasyon, Sinyalizasyon, Mak., Teçhizat, Diğer)	Muhtelif	2017-.....	8.914.945	126.255	7.868.949	2.696.945	Devam ed.
TOPLAM				108.878.288	36.753.356	43.159.371	5.590.979	-

30- Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü

İl genelinde **1.040 km devlet yolu, 1387 km il yolu** olmak üzere; toplam **2.427 km karayolu ağı** bulunmaktadır. **2016 yılı sonu itibariyle toplam bölünmüş yol uzunluğu 753 km, BSK'lı yol uzunluğu 430 km'dir.** İl genelinde ayrıca 2003-2015 döneminde tamamlanan **Yıldızeli Aşağıkale** (1x400 metre) ve **Suşehri Tokrak Tüneli** (1x340 metre) bulunmaktadır.

2017 yılında 14 km bölünmüş yol, 30 km tekyol, 14 km BSK, 355 km asfalt çalışması, 10 km BSK üstüne aşınma tabakası, 2.250 metrekare düşey işaretleme, 650.000 metrekare yatay işaretleme, 40 km otokorkuluk ve 3 adet tek köprü yapılması hedeflenmiştir. Ekim ayı itibariyle; 12 km bölünmüş yol, 25 km tekyol, 14 km BSK, 1.668 metrekare düşey işaretleme, 642.000 metrekare yatay işaretleme, 63 km otokorkuluk ve 5 adet tek köprü yapımı tamamlanmıştır.

Geminbeli Tüneli (2x4.279 Metre) ve Bağlantı Yolları (9,3 km) inşaatı % 87 seviyesinde iken tasfiye edilmiş olup, ikmal ihalesi yapılacaktır.

Yağdonduran Tüneli (2x1.568 metre), **Divriği Sarıççek 1 Tüneli** (1x1.585 metre) ve **Divriği Sarıççek 2 Tüneli** (1x1.115 metre) inşaat aşamasındadır. **Yıldızeli Çamlıbel Tüneli** (2x4470 metre) ve **Mazıkıran (Gürün) Tüneli** (2x8.300 metre) proje aşamasındadır. **Kızıldağ Tüneli** (2x6.340 metre) **Yapım İşinin** ihalesi iptal edilmiş olup, yeniden ihale edilmesi beklenmektedir.

Sivas-Malatya Bölünmüş Yol Projesi kapsamında; Sivas İli-8.Bölge Hududu arasındaki 106,5 kilometrelik güzergâh 2 kısım halinde ve Sivas Sınırından Malatya İli'ne kadar olan 103,1 kilometrelik güzergâh 2 kısım halinde ihale edilmiştir. Çalışmaların 2018 yılında tamamlanması planlanmıştır.

4 Km uzunluğundaki **Sivas Paşabahçe Yolu** inşaat çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır.

Sıcak Çermik-Yıldızdağı Yolu (Havaalanı Bağlantısı Dahil-2A/50 Km) ve Sivas Kuzey Çevre Yolu (21 Km) proje aşamasındadır.

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Yatırımları - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Yıldızeli-Sivas-Zara ve Sivas-Ulaş II. (BY / 62 Km)	Muhtelif	1993-2017	252.576.761	247.892.000	1.285.000	4.684.761	% 100
2	Yıldızeli-Sivas-Zara ve Sivas-Ulaş II. Kısım İkmal İnşaatı	Muhtelif	2017-2019	40.000.000	0	0	0	Proje aş.
3	Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli (BY / 50 Km)	Muhtelif	1999-2017	198.000.000	198.000.000	2.425.000	0	% 100
4	Zara-Geminbeli-Suşehri Yolu (9 Km Bağlantı Yolu - 2x4,3 Km Tünel)	Muhtelif	2013-2017	316.000.000	280.672.000	12.850.000	32.877.481	% 99
5	Zara-Geminbeli-Suşehri Yolu (Tünel ve Diğer İşlerin İkmalı)	Muhtelif	2017-2019	325.000.000	0	0	0	Başlamadı.
6	Keban-Arapgir-Divriği (Divriği-8.Bl.Hd.) (1A-BY / 52 Km)	Muhtelif	1997-2019	447.955.000	337.927.000	1.425.000	13.250.000	% 78

2017 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Değerlendirmesi

7	(Sivas-Şarkışla) Ayr.-Kangal (BY / 57 Km)	Muhtelif	2012-2017	200.000.000	120.073.000	15.000.000	12.500.000	% 66
8	Kangal-Alacahan-8. Bl. Hd. (BY / 50 Km)	Muhtelif	2012-2017	129.621.000	69.437.000	19.275.000	7.149.714	% 59
9	Zara-İmranlı Yolu (BSK'lı) (BY / 37 Km)	Muhtelif	2016-2019	95.450.000	0	0	0	İnşaat aş.
10	İmranlı-Refahiye Ayr. Yolu (BSK'lı) (BY / 32 Km)	Muhtelif	2006-2017	292.169.465	7.861.634	642.500	0	% 3
11	(Yıldızeli-Sivas) Ayr.Direkli-Bedirli-Hanlı Yolu Heyelan İşleri	Muhtelif	2016-2017	11.400.000	4.500.000	0	3.249.942	% 68
12	(Yıldızeli-Sivas) Ayr.Direkli-Bedirli-Hanlı Yolu İkmal İnş.	Muhtelif	2017-2019	100.000.000	0	1.285.000	0	İnşaat aş.

30- Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Yatırımları - TL

Sıra No	Proje Adı	İçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
13	Reşadiye-İmranlı Ayrımı (YHGP) (Km:0+000-47+000)	Muhtelif	2014-2018	69.420.000	20.378.000	3.165.746	3.165.746	% 34
14	Reşadiye-İmranlı Ayrımı (YHGP) (Km:47+000-94+000)	Muhtelif	2011-2017	83.304.000	73.113.000	2.000.000	4.227.935	% 93
15	Reşadiye-İmranlı Ayrımı (YHGP) (Km:47+000-80+000) İkmal İnşaatı	Muhtelif	2017-2019	137.124.000	0	0	0	İnşaat aş.
16	(Sivas-Yıldızeli) Ayr.-7. Bl. Hd. (Çamlıbel) Bölünmüş Yol Yapımı (BSK'lı) (BY-BSK / 13 Km)	Muhtelif	2003-2017	26.885.534	4.684.259	321.000	0	% 17
17	6. Bölge Hududu-Yıldızeli-Sivas-Hafik Devlet Yolu Güzergâhında Sivas Bölge Hastanesi Kavşağı Ve Muhtelif Kesimlerde Kavşak Yapılması İş	Muhtelif	2015-2017	14.296.000	5.735.000	0	0	% 40
18	Kangal-(Divriği-Arapgir) Ayr. 1A / 51 Km	Muhtelif	2016-2018	49.023.000	12.100.000	4.322.000	10.300.000	% 46
19	(Sivas-Kangal) Ayr.-Gürün1A / 66 Km	Muhtelif	2013-2017	230.000.000	0	2.000	0	Proje aş.
20	Doğanşar-(Reşadiye-Koyulhisar) Ayr. İl Yolu (2A / 27 Km)	Muhtelif	2005-2018	77.668.000	5.652.000	2.200.000	0	% 7
21	Hafik – Doğanşar Yolu Km: 0+000 - 10+000 Arası İkmal İnşaatı İle Km: 10+000 -18+100 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı İşleri (Program Dışı) (1A/17 Km)	Muhtelif	2016-2017	19.310.000	11.110.000	1.000	1.575.000	% 66
22	Gölova Şehir Geçişi (0+000-7+150) ve Akıncılar Şehir Geçişi (BSK'lı) (BY / 11 Km)	Muhtelif	2013-2017	23.620.000	16.920.000	2.000	5.144.895	% 93
23	Celalli-Bakımlı-Benlikaya	Muhtelif	2012-2017	20.305.000	13.214.000	1.347.500	1.200.000	% 71
24	(Hafik-Celalli) Ayrımı-(Bolucan-Beypınar) Ayrımı	Muhtelif	2013-2018	32.209.000	11.642.000	1.347.500	1.750.000	% 42
25	(Sivas-Karayün-Celalli) İl Yolu (Km:0+000-38+920) Arası İkmal İnşaatı	Muhtelif	2017-2018	27.500.000	0	1.347.500	0	İnşaat aş.
26	Hafik-Celalli (TY / 20 Km)	Muhtelif	2017-2020	26.347.000	0	0	0	Proje aş.
27	Sıcakçermik-Yıldızdağı (Havaalanı Bağlantısı Dahil) (2A / 50 Km)	Merkez	2015-2017	110.000.000	0	1.000	0	Proje aş.

2017 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Değerlendirmesi

28	İmranlı-Karacaören Yolu (1A / 24 Km)	Muhtelif	2011-2017	28.447.000	0	2.000	0	Proje aş.
29	(Şarkışla-Kaynar) Ayr.- Altınyayla-Havuz-Kangal Ayrım (2A / 51 Km)	Muhtelif	2005-2018	40.807.000	2.783.000	1.670.000	1.925.000	% 12
30	Şarkışla-Akçakışla 6. Bölge Hududu Yolu (1A / 8 Km)	Şarkışla	2015-2018	16.730.000	7.445.000	700.000	1.800.000	% 55
31	Sivas-Karaçayır Yolu Km 0+000-4+200 Arası İkmal İnşaatı İle Km 4+200-23+500 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri (BY 4 Km - TY 20 Km)	Merkez	2010-2018	25.010.000	5.598.000	1.980.000	2.500.000	% 32

30- Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Yatırımları - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
32	Kaza Kara Noktası Yaya Üst Geçidi Yapılması (Sivas-Akıncılar-Suşehri-Koyulhisar Arası) (3 Adet)	Muhtelif	2017-2017	3.000.000	0	0	0	Proje aş.
33	Akçakışla Grup Köprüleri (II. Grup) (5 Adet / 193 Metre)	Muhtelif	2011-2017	4.219.000	2.926.000	500.000	0	% 69
34	Sarısöğüt Köprüleri (1 Adet / 203 Metre)	Muhtelif	2010-2017	5.287.000	0	2.000.000	0	İnşaat aş.
35	Koç Grup Köprüleri (2 Adet / 80 Metre)	Muhtelif	2011-2017	8.010.000	3.760.000	2.500.000	770.000	% 57
36	Eğri Köprü (1 Adet / 144 Metre)	Merkez	2012-2017	4.058.000	2.510.000	2.000	102.760	% 64
37	Mursal Köprüsü (1 Adet / 67 Metre)	Muhtelif	2015-2018	2.500.000	1.595.000	100.000	495.000	% 84
38	Halep Köprüsü (1 Adet / 22 Metre)	Muhtelif	2015-2017	700.000	0	2.000	0	Proje aş.
39	Çepni Köprüsü (1 Adet / 93 Metre)	Muhtelif	2015-2018	2.500.000	0	2.000	0	Proje aş.
40	YSE Köprüsü (1 Adet / 315 Metre)	Muhtelif	2015-2018	2.000.000	0	2.000	0	Proje aş.
41	Tarihi Fadlum ve Tekke Köprüleri Onarım İşleri (2 Adet / 90 Metre)	Merkez	2016-2017	2.500.000	1.358.000	5.000	587.453	% 78
42	Bölge İhaleli Bakımevleri Yapımı (162. Şube Kızıldağ Bakımevi ve 164. Şube Altköy Bakımevi)	Muhtelif	2017-2017	2.917.000	0	590.000	0	Proje aş.
43	Devlet ve İl Yolları Asfalt Programı (Asfalt Kaplamalı Yolların Fiziki Standardının Yükseltilmesi Ve Sathi Kaplama Yapımı)	Muhtelif	2017-2017	5.000.000	0	0	893.560	% 18
44	Yol Bakım Onarım ve Yolboyu Gelişim Hizmetleri	Muhtelif	2017-2017	9.000.000	0	0	8.453.271	% 94
45	Muhtelif Köprü Onarımları	Muhtelif	2017-2017	1.700.000	0	1.700.000	784.039	% 46
46	Trafik Hizmetleri Çalışmaları	Muhtelif	2017-2017	7.000.000	0	0	7.171.645	Devam ed.
47	Tesis Onarımları	Muhtelif	2017-2017	1.500.000	0	0	1.341.199	% 89

48	Müşavirlik Hizmetleri	Muhtelif	2017-2017	15.377.500	6.945.000	0	4.568.600	% 75
49	Diğer Birimler Çalışmaları Etüt-Proje, Kamulaştırma, Makine İkmal, Temizlik-Güvenlik Vs.	Muhtelif	2017-2017	17.010.000	0	0	10.109.572	Devam ed.
TOPLAM				3.560.456.260	1.475.830.893	81.999.746	142.577.573	-

* Geçmiş yıllarda tamamlanan, iz bedelli karayolu projeleri dahil edilmemiştir.

31- Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü

"Pınarbaşı-Gürün Yolu Etüt-Projesi (Maraşlı Bakımevi-Gürün Çıkışı Arası)" etüt-proje çalışmaları devam etmektedir. **Gürün Şehir Geçişinde muhtelif işlerde % 93 fiziki gerçekleştirme sağlanmış ve çalışmalar tamamlanmıştır.**

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Yatırımları - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Pınarbaşı-Gürün Yolu Etüt-Projesi (Maraşlı Bakımevi-Gürün Çıkışı Arası) (BY 52 Km)	Gürün	2013-2017	2.497.000	1.473.000	1.024.000	584.000	% 90
2	Gürün Şehir Geçiş Muhtelif Kesimlerde Hasarlı Taş Duvarların Yıkılması Ve Yapımı, Bordür, Parke Yapılması, Yaya Korkuluğu Yapılması Yapım İş	Gürün	2016-2017	580.000	226.000	316.000	316.000	% 93
TOPLAM				3.077.000	1.699.000	1.340.000	900.000	-

32- Nuri Demirağ Havaalanı İşletme Müdürlüğü

"Sivas Nuri Demirağ Havaalanı Pistinin CAT II Standartlarına Dönüştürülmesi Projesi" 2016 yılında yatırım programına alınmış olup, proje aşamasındadır. Ayrıca, **havalimanına 2.pist yapılmasına yönelik etüt-plan çalışmaları** da devam etmektedir.

Nuri Demirağ Havaalanı İşletme Müdürlüğü Yatırımları - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Sivas Nuri Demirağ Havaalanı Pistinin CAT II Standartlarına Dönüştürülmesi	Suşehri	2016-2019	20.000.000	0	6.000.000	0	Proje aş.
TOPLAM				20.000.000	0	6.000.000	0	-

33- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü

Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 2017 yılı yatırım programına alınmış olup, proje aşamasındadır. İnşaat çalışmalarına başlanabilmesi için yer tahsisinin yapılması gerekmektedir.

Nuri Demirağ Havaalanı İşletme Müdürlüğü Yatırımları - TL

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası (Etüt-Proje, İnşaat, Makine-Teçhizat)	Merkez	2017-2019	2.160.000	0	1.000.000	0	Proje aş.
TOPLAM				2.160.000	0	1.000.000	0	-

34- Diğer Kuruluşlar

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Sivas İli Projeleri

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2010-2016 döneminde çeşitli konularda Mali Destek Programı ve Doğrudan Faaliyet Desteği Programı uygulamaya konulmuştur. Destek programları kapsamında ilimiz adına 2010-2016 yılları arasında 67 adedi KOBİ ve 43 adedi kamu nitelikli olmak üzere toplam; 109 adet proje uygulamaya konulmuştur. Bu projeler için 31,8 Milyon TL hibe desteği sağlanırken toplam yatırım tutarı da yaklaşık 66,3 Milyon TL olmuştur.

2016 yılında "Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi", "Gelişen Sanayi" ve "Turizm Geliştirme" başlıkları altında yeni mali destek programı için proje teklif çağrısı yayınlanmıştır. Proje başvurularının değerlendirilmesi sonucunda; 2 KOBİ projesi ve 19 adet kamu nitelikli proje hibe almaya hak kazanmıştır. Uygulama aşamasındaki sözkonusu projeler için 4,9 milyon TL hibe desteği öngörülmüş olup, toplam proje bedeli de yaklaşık 9,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

34- Diğer Kuruluşlar

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Sivas İli Projeleri

2017 Yılı Kamu Kurumu ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Kuruluşlara Ait Projeler Projeleri – TL

Sıra No	Program Adı	Yararlanıcı	Proje Adı	Uygulama Dönemi	Toplam Yatırım Tutarı	Hibe Tutarı	Uygulama Durumu
1	GELİŞEN SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI	Doğanşar Belediye Başkanlığı	Doğanşar'da Süt Ve Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Projesi	2016-2017	410.020	307.515	Uygulama Aş.
2		Cumhuriyet Üniversitesi	Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerin Kültüre Alınması Ve Endüstride Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi	2016-2017	134.700	101.025	
3		Sivas Orman Fidanlık Müdürlüğü	Sivas Orman Fidanlık Müdürlüğünce 4 Eylül Köyünde İklimsel Fidan Üretim Tesisi Kurulması	2016-2016	601.600	389.504	
4		Sivas Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü	Sağlıklı Yaşam Temiz Gıda	2016-2017	441.100	330.775	
1	KENTSEL VE SOSYAL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI	Sivas İli Özel İdaresi	Sivas Kayak Simülasyon Merkezi Projesi	2016-2017	1.907.500	476.875	Uygulama Aş.
2		Şarkışla Belediyesi	Şarkışla Emtia Pazarı Projesi	2016-2017	410.600	307.950	
3		Sivas Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği	Kayak Eğitim Merkezi Projesi Kısa Adı: Pistlerin Yıldızı	2016-2017	342.950	205.770	
4		Sivas Belediye Başkanlığı	Sivas Belediyesi Kardeşler Mahallesi Macera Parkı Projesi	2016-2017	1.605.000	401.474	
5		Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	Oyun Grupları Gelsin, Çocuklar Gülsün	2016-2017	184.800	138.600	
6		Sivas Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği	Subakut Rehabilitasyon Hastalarına Destek Programı	2016-2017	178.130	133.597	
7		Divriği Belediye Başkanlığı	Toplumsal Birliktelik	2016-2017	162.200	121.650	
1	Mİ GELİŞTİRME MALİ DESTEK PROGRAMI	Sivas İli Özel İdaresi	Yıldız Doğa Parkuru Projesi	2016-2017	750.600	187.650	Uygulama Aş.
2		Kangal Köylere Hizmet Götürme Birliği	Kangal Köpeklerinin Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması Ve Turizme Entegrasyonu Projesi	2016-2017	421.259	315.551	
3		Ulaş Belediyesi	Ulaş Gölkapark	2016-2017	365.000	273.750	
4		Sivas Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği	Sivas Yıldızdağı Kış Sporları Ve Turizm Merkezi Tanıtım Projesi	2016-2017	250.900	175.843	

2017 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Değerlendirmesi

5	Şarkışla Halk Eğitim Merkezi	Dostlar Seni Unutmadı	2016-2017	109.500	82.097
6	Suşehri Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı	Bölgedeki Zengin Selçuklu Mirasının Habercisi Yerel Kültür Değerleri Ve Ürünleri Folklorik Pazar Zemininde Turizme Açılıyor	2016-2017	513.135	333.537
7	Gürün Kaymakamlığı	Şuğul Vadisinin Turizme Kazandırılması Projesi -2-	2016-2017	578.000	394.023
8	Gemerek Köylere Hizmet Götürme Birliği	Anadolu'nun Kalbinde Sağlıklı Geleceğe Adım Adım	2016-2017	97.280	72.960
TOPLAM				9.464.274	4.750.146

34- Diğer Kuruluşlar

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü

TKDK tarafından 2011-2015 döneminde **15 ayrı proje teklif çağrısı** yayınlanmıştır. Proje teklif çağrıları sonucunda il genelinde; 103 adet süt üreten işletmeler, 20 adet besicilik, 4 adet süt işleme tesisi, 2 adet süt toplama merkezi, 1 adet kesimhane, 2 adet et işleme tesisi, 3 adet sebze ve meyve depolama tesisi, 2 adet kırsal turizm projesi ve diğerleri arıcılık-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği olmak üzere; toplam **596 adet proje** uygulanmıştır. Uygulamaya konulan projelerin toplam bedeli 302,5 Milyon TL olup, TKDAK tarafından 154,7 Milyon TL hibe ödemesi yapılmıştır.

IPARD II Programı birinci başvuru çağrı döneminde toplam yatırım tutarı 64,4 milyon TL, öngörülen hibe tutarı 40,8 Milyon TL olan 64 adet projenin sözleşmesi imzalanmış olup, projelerin uygulama süreci devam etmektedir. Projelerin 18 adedi et üreten tarımsal işletmeler, 12 adedi süt üreten tarımsal işletmeler, 26 adedi tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, 6 adedi arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, 2 adedi kırsal turizm projesidir.

Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES)

2013 yılı için 30 proje ile 18 Temmuz 2013 tarihinde SODES Finans Sözleşmesi imzalanmıştır. Daha sonra 3 proje ilave edilerek toplam proje sayısı 33'e yükselmiştir.

SODES Finans Sözleşmesi imzalanan ve uygulama sürecine geçen projelerinin toplam maliyeti 4.241.316 TL olup, bu tutarın 327.528 TL'si eş finansman, 3.690.633 TL'si SODES desteğidir.

2013 yılı SODES Projelerinin 15 adedini Kültür, Sanat ve Spor projeleri, 18 adedi Sosyal İçerme projelerinden oluşturmaktadır.

2015 yılında ise; toplam bedeli yaklaşık 2,4 milyon TL olan 15 adet proje (12 adet asil ve 3 adet yedek) Bakanlık tarafından onaylanmıştır. 16 Eylül 2015 tarihi itibarıyla; toplam proje bedeli 1,9 milyon TL olan 12 adet asil projenin sözleşmeleri imzalanmış ve projeler uygulanmıştır.

2017 yılında proje teklif çağrısı kapsamında proje başvuruları alınmış olup, proje değerlendirme süreci sonunda Kalkınma Bakanlığı tarafından toplam tutarı yaklaşık 3 milyon TL olan 17 adet proje (15 adet kamu kurum ve kuruluşu, 2 adet STK projesi) uygun görülmüş olup, sözleşme aşamasındadır.