

**1- Sunuş**

Yüksek Planlama Kurulunun "2018 Yılı Programı" ile "2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ın Kabulü Hakkındaki 2017/10924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kararın 21. maddesinde İl Koordinasyon Kurullarının Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda en az dört kez toplanacağı belirtilmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararında; İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarına ilgili konularda görüşlerine başvurmak üzere Valinin belirleyeceği kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, dernekler, vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşlarının da davet edilebileceği hususuna yer verilmiş ve toplantı gündemleri de belirlenmiştir.

Bu kapsamda Ocak, Nisan ve Ekim aylarındaki toplantıların gündeminin yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu ve yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesini, Temmuz ayındaki toplantının gündeminin ise gelecek yıl için öngörülen tedbirlerin ve yatırım tekliflerinin değerlendirilerek Valilik görüşlerinin oluşturulmasını esas alacak şekilde belirleneceği hususuna yer verilmiştir. **Buna göre 18 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak toplantının gündemi aşağıdaki gibi belirlenmiştir:**

- 2018 Yılı Yatırımlarının, sosyo-ekonomik gelişmelerin değerlendirilmesi,
- 2019 yılına yönelik yatırım tekliflerinin ve tedbirlerin değerlendirilmesi,
- Koordinasyonu gerektiren hususların görüşülmesi.

**2- Genel Durum**

**Haziran ayı sonu itibariyle; 33 kurum ve kuruluşun 2018 yılı yatırım programında yer alan 477 adet projesinin (yatırımının) toplam bedeli 8,85 Milyar TL olup bunun 2,27 Milyar TL'si (% 26'sı) önceki yıllarda harcanmıştır.**

**2018 yılı programı ödenek toplamı 1,58 Milyar TL`dir. Haziran ayı sonu itibariyle ödenek gerçekleşmesi % 36 düzeyindedir.**

**Toplam proje bedeli içindeki oranlarına göre;** ildeki yatırımların sektörel ağırlığını ulaştırma (% 57), eğitim (% 12), tarım (% 12), diğer kamu hizmetleri (9) ve sağlık (% 4) sektörleri oluşturmaktadır. Diğer sektörlerin toplam proje bedeli içindeki payı ise % 6'dır.

**Yatırım programındaki 478 adet yatırımdan 64 adedinin inşaatı/uygulaması tamamlanırken, 276 adet yatırım inşaat/uygulama aşamasında, 43 adet yatırım ihale aşamasında, 95 adet yatırım ise proje aşamasındadır.**

**(Ödenek ve harcama rakamlarına Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi, Sivas Erzincan Hızlı Tren Projesi, MTA projeleri ve bazı onarımlar dahil edilmemiştir.)**

## I. BÖLÜM

## Genel Değerlendirme

## 3 - Sektörel Değerlendirme

**Toplam proje bedeli içindeki oranlarına göre;** ildeki yatırımların sektörel ağırlığını ulaştırma (% 57), eğitim (% 12), tarım (% 12), diğer kamu hizmetleri (9) ve sağlık (% 4) sektörleri oluşturmaktadır. Diğer sektörlerin toplam proje bedeli içindeki payı ise % 6'dır.

**2018 yılı ödeneği içindeki oranlarına göre yatırımların sektörel ağırlığını;** eğitim sektörü (% 30), ulaştırma sektörü (% 29), tarım sektörü (% 12), diğer kamu hizmetleri sektörü (% 8), kırsal altyapı sektörü (% 8), sağlık sektörü (% 6) ve diğer sektörler (% 7) oluşturmaktadır.

## Yatırımların Sektörlere Göre Dağılımı - TL

Sektörün Adı	Parasal Gerçekleşmeler				Projelerin İnşaat/Uygulama Durumu – Adet				
	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Toplam Proje	Biten	Devam Eden	İhale Aşaması	Proje Aşaması
Çevre-Orman	26.802.000	0	26.802.000	3.869.744	24	-	24	-	-
Diğer Kamu Hizmetleri	804.615.882	141.439.244	133.284.417	55.611.286	65	15	31	3	16
Eğitim	1.084.497.515	198.880.369	474.283.723	169.410.940	125	25	56	17	27
Enerji	263.716.016	116.000	57.876.016	10.661.000	13	-	4	-	9
Kırsal Altyapı*	121.065.101	0	123.019.928	19.289.631	12	-	11	1	-
Kültür - Turizm	64.607.205	21.146.854	30.773.164	10.487.934	26	1	16	7	2
Sağlık	373.138.712	48.853.189	96.519.021	18.833.974	29	-	10	-	19
Spor	10.337.462	344.209	3.138.095	1.638.095	7	1	4	1	1
Tarım	1.065.482.676	211.277.838	187.687.950	91.296.986	102	12	76	10	4
Ulaştırma	5.042.283.134	1.652.233.141	451.987.024	192.029.463	75	10	44	4	17
<b>TOPLAM</b>	<b>8.856.545.703</b>	<b>2.274.290.844</b>	<b>1.585.371.338</b>	<b>573.129.053</b>	<b>478</b>	<b>64</b>	<b>276</b>	<b>43</b>	<b>95</b>

\* Kırsal altyapı yatırımları ana başlıklar halinde değerlendirilmiştir.

## I. BÖLÜM

## Genel Değerlendirme

## 4 - İlçelere Göre Değerlendirme

**Toplam proje bedeli içindeki oranlarına göre;** muhtelif ilçeler başlığı altındaki projelerin payı % 61'dir. Özellikle ulaştırma projelerinin birden fazla ilçeyi kapsamaması ve aynı nitelikteki bazı projelerin (bakım ve onarımlar, kırsal altyapı vs.) toplulaştırılması nedeniyle bu oran diğer ilçelere göre yüksek görünmektedir. İl Merkezinin % 21, diğer ilçelerin ise % 18 paya sahip olduğu görülmektedir. Muhtelif ilçeler başlığı altındaki yatırımlar hariç tutulduğunda; toplam proje bedelinin % 54'ü İl Merkezine aittir.

**2018 yılı ödeneği içindeki oranlarına göre;** muhtelif İlçeler başlığı altındaki projeler % 44, Merkez İlçe % 36, diğer ilçeler % 20 paya sahiptir. Muhtelif ilçeler başlığı altındaki yatırımlar hariç tutulduğunda; toplam proje bedelinin yıl ödeneğinin % 65'i İl Merkezine aittir.

## Yatırımların İlçelere Göre Dağılımı - TL

İlçenin Adı	Parasal Gerçekleşmeler				Projelerin İnşaat/Uygulama Durumu – Adet				
	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Toplam Proje	Biten	Devam Eden	İhale Aşaması	Proje Aşaması
Akıncılar	21.132.300	2.628.416	8.846.584	3.472.471	3	1	2	-	-
Altınyayla	18.524.605	4.967.601	7.387.286	3.567.771	5	2	2	1	-
Divriği	117.800.378	18.897.323	17.866.523	6.925.065	11	1	7	1	2
Doğanşar	9.975.558	0	1.793.618	890.470	4	-	3	-	1
Gemerek	246.463.286	20.178.456	27.623.361	12.103.646	17	3	8	3	3
Gölova	10.738.472	0	1.300.000	320.188	3	-	3	-	-
Gürün	96.470.778	10.477.395	14.131.898	1.179.769	20	2	7	4	7
Hafik	13.459.000	1.482.129	2.940.846	39.644	6	1	-	2	3
İmranlı	18.239.841	5.673.323	3.466.432	1.434.563	5	2	2	-	1
Kangal	209.593.901	38.793.170	41.076.052	20.846.103	20	3	9	2	6
Koyulhisar	25.315.776	856.896	12.301.932	1.649.692	12	1	5	-	6
Merkez	1.901.230.759	339.934.383	578.616.081	206.289.170	143	19	73	18	33
Muhtelif İlçeler*	5.360.533.386	1.671.331.621	697.557.468	241.021.597	136	15	106	1	14
Suşehri	91.073.151	32.709.875	16.738.733	6.480.982	11	4	1	2	4
Şarkışla	164.411.973	6.984.536	56.077.977	17.829.022	17	1	8	3	5
Ulaş	115.548.013	43.184.468	18.860.152	8.576.196	14	1	10	2	1
Yıldızeli	352.176.254	71.719.260	52.585.323	31.247.443	31	7	15	4	5
Zara	83.858.272	4.471.992	26.201.072	9.255.261	20	1	15	-	4
<b>TOPLAM</b>	<b>8.856.545.703</b>	<b>2.274.290.844</b>	<b>1.585.371.338</b>	<b>573.129.053</b>	<b>478</b>	<b>64</b>	<b>276</b>	<b>43</b>	<b>95</b>

\* Ulaştırma sektörü ve kırsal altyapı başta olmak birden fazla ilçeyi kapsayan projelerdir.

## I. BÖLÜM

## Genel Değerlendirme

## 5 - Kuruluşlara Göre Değerlendirme

Kurum ve Kuruluşu	Parasal Gerçekleşmeler				Projelerin Aşama Durumu – Adet				
	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Toplam Proje	Biten	Devam Eden	İhale Aş.	Proje Aş.
Adalet Bakanlığı	100.000.000	0	10.000.000	0	1	-	-	-	1
Bilim, San. ve Tek. Bakanlığı	168.734.232	15.509.219	2.563.106	636.706	2	-	2	-	-
Milli Savunma Bakanlığı	15.333.000	16.441.984	0	0	1	1	-	-	-
Tarım Reformu Genel Md.	37.819.971	7.258.061	13.020.106	0	3	-	3	-	-
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi	360.900.000	160.490.000	101.039.000	29.476.000	12	1	8	-	3
İl Özel İdaresi	406.684.299	34.404.092	365.129.356	131.703.733	32	5	23	3	1
İl Emniyet Müdürlüğü	12.364.580	1.282.576	2.067.163	583.790	4	2	-	-	2
İl Afet ve Acil Durum Md.	35.946.128	1.038.575	15.676.858	2.684.793	15	3	7	-	5
Rölöve Ve Anıtlar Müdürlüğü	6.093.196	346.744	1.114.017	221.424	5	-	1	2	2
Vakıflar Bölge Müdürlüğü	32.146.127	15.325.785	11.655.978	4.185.082	13	1	8	4	-
Aile ve Sosyal Politikalar İl Md.	16.350.000	15.070.000	1.280.000	1.280.000	3	-	1	-	2
Çevre ve Şehircilik İl Md.	48.461.420	13.822.194	20.196.592	9.581.488	8	1	6	-	1
İller Bankası A.Ş.	275.389.244	5.078.482	48.409.362	17.887.571	12	1	7	2	2
Tapu ve Kadastro Bölge Md.	3.011.198	753.570	2.257.628	404.431	2	1	1	-	-
TEİAŞ 11. Bölge Müdürlüğü	207.200.000	116.000	1.360.000	0	5	-	-	-	5
ÇEDAŞ Genel Müdürlüğü	56.516.016	0	56.516.016	10.661.000	8	-	4	-	4
Kredi ve Yurtlar Kurumu	68.000.000	0	0	0	4	-	-	-	4
Gençlik Hiz. ve Spor İl Md.	3.482.180	344.209	811.278	811.278	4	-	3	1	-
Gıda, Tarım ve Hay. İl Md.	1.120.705	0	870.745	534.972	16	2	14	-	-
TKDK Sivas İl Koordinatörlüğü	58.577.000	973.950	35.634.050	26.194.050	5	2	3	-	-
İl Millî Eğitim Müdürlüğü	639.825.142	74.685.150	226.965.942	68.412.143	115	25	50	17	23
DSİ Bölge Müdürlüğü	985.600.000	206.138.464	146.527.136	69.185.411	80	8	58	10	4
Kayseri Orman Bölge Md.	20.907.000	0	20.907.000	2.978.144	16	-	16	-	-
Giresun Orman Bölge Md.	5.745.000	0	5.745.000	891.600	7	-	7	-	-
Doğa K. ve M. Parklar Şb. Md.	150.000	0	150.000	0	1	-	1	-	-
Organize Sanayi Bölgesi Md.	40.817.419	29.845.459	1.968.960	1.000.000	4	1	1	-	2
İl Sağlık Müdürlüğü	207.088.712	23.133.189	41.519.021	1.785.974	25	-	8	-	17
TÜDEMSAŞ	25.035.000	1.617.000	9.300.000	159.698	3	-	1	2	-
TCDD 4. Bölge Müdürlüğü	306.629.402	51.347.318	167.505.673	21.966.695	18	-	11	2	5
Karayolları 6. Bölge Md.	2.621.000	2.371.000	250.000	0	1	-	1	-	-
Karayolları 16. Bölge Md.	4.683.021.930	1.596.897.823	261.455.549	168.950.346	51	10	30	-	11
Sivas Nuri Demirağ Havaalanı	21.500.000	0	10.000.000	0	1	-	-	-	1
Beton Travers Fabrikası Md.	3.475.802	0	3.475.802	952.724	1	-	1	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>8.856.545.703</b>	<b>2.274.290.844</b>	<b>1.585.371.338</b>	<b>573.129.053</b>	<b>478</b>	<b>64</b>	<b>276</b>	<b>43</b>	<b>95</b>

\* İlgili Bakanlık, Merkez Teşkilatı veya TOKİ tarafından ihale edilen yatırımlar ildeki ilgili kuruluşlara dahil edilmiştir.

\*\* İl Özel İdaresi kırsal altyapı yatırımları ana başlıklar halinde değerlendirilmiştir. Bazı Bakanlık yatırımları ilgili Müdürlüklere dağıtılmıştır.

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## 1 - Adalet Bakanlığı

**Açık Ceza ve İnfaz Kurumu İnşaatı** proje aşamasında olup, ihale edilmesi beklenmektedir. (**Sivas Ceza İnfaz Kurumu Projelerinin Hazırlanması Ve Zemin Etüdü Yapılması İş**i ihale edilmiş olup, iş bitim tarihi 16.01.2018`dir.)

## Adalet Bakanlığı Yatırımları - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
Açık Ceza ve İnfaz Kurumu İnşaatı (114.800 Metrekare)	Merkez	2018 - .....	100.000.000	0	10.000.000	0	Proje aş.
TOPLAM			100.000.000	0	10.000.000	0	-

## 2- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

**Demirağ OSB** 814,1 hektarlık alan üzerinde, 226 sanayi parseli olarak projelendirilmiştir. “**Demirağ Organize Sanayi Bölgesi (814,11 Ha.) Alanına Ait Yol, İçmesuyu, Atıksu, Yağmursuyu, Atıksu Paket Arıtma Tesisi ve Kamera Sistemi İnşaatlarından Müteşekkil Altyapı Yapım İş**i” 7 Haziran 2018 tarihinde ihale edilmiştir. İhale bedeli 71.126.974 TL olup, inşaat çalışmalarının 2020 yılında tamamlanması planlanmıştır.

**Cumhuriyet Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 2016 yılında başlanan Yeni Hizmet Binası (6.491 m<sup>2</sup>) inşaat çalışmaları % 95 oranında tamamlanmıştır.** 2018 yılında hizmete açılması planlanan yeni hizmet binasının 6.492 metrekare kapalı alanı (bodrum+zemin+2 kat) bulunmaktadır. Binada toplam 69 adet ofis, 3 adet laboratuvar, 1 adet konferans salonu, 3 adet toplantı salonu, 1 adet çok amaçlı salon, yemekhane ve ibadet alanı bulunmaktadır. Peyzaj düzenlemesi de yapılacak olan projede 259 araçlık otopark imkânı da sunulacaktır.

## Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
Sivas Demirağ OSB (814,1 Hektar)	Merkez	2016-2020	160.672.000	8.453.871	750.000	0	İnşaat aş.
Cumhuriyet Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kuluçka Merkezi ve İdari Bina Yapım İş (6.491 m <sup>2</sup> )	Merkez	2016-2018	8.062.232	7.055.348	1.813.106	636.706	% 95
TOPLAM			168.734.232	15.509.219	2.563.106	636.706	-

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## 3- Milli Savunma Bakanlığı

TOKİ tarafından toplam inşaat alanı 12.604 metrekareden oluşan "1 Adet Orduevi, 1 Adet Er Pavyonu, 1 Adet Komutan Konutu, 1 Adet Nizamiye, 1 Adet Teshin Merkezi, 1 Adet 3 Araçlık Otopark, 1 Adet 5 Araçlık Otopark ve Spor Alanları İnşaatı ile Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşİ" 02.06.2015 tarihinde ihale edilmiştir. İnşaat çalışmalarında % 91 fiziki gerçekleşme sağlanmış ve geçici kabulü yapılmıştır.

## Milli Savunma Bakanlığı Yatırımları - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
Orduevi İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ (TOKİ)*	Merkez	2015-2018	15.333.000	16.441.984	0	0	% 91
<b>TOPLAM</b>			<b>15.333.000</b>	<b>15.441.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## 4- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü\*

2007-2012 yılları arasında 6 ilçeye (Merkez, Zara, Hafik, Ulaş, Şarkışla, Altınyayla) bağlı 47 yerleşim biriminde **86.444 hektar arazi toplulaştırma uygulama alanı** ilan edilmiş, toplulaştırma projelerinin uygulanması için çalışmalara başlanmıştır. (Ayrıca Gemerek ve Kangal İlçelerinde 17 yerleşim biriminde uygulama alanı ilan edilmesi ile ilgili karar 14.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) İlimizde ilk olarak uygulamaya konulan **Ulaş Karacalar Arazi Toplulaştırması (4.500 Hektar)** 2012 yılında tamamlanmıştır.

**Zara-Hafik Arazi Toplulaştırma ve Tarlaıçi Hizmetleri Geliştirme Projesinde (9.400 hektar)** % 63 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Parselasyon askı süreci ve tarlaıçi yol yapım çalışmaları devam etmektedir.

Sivas İl Merkezi, Hafik, Şarkışla ve Altınyayla İlçelerindeki 20 köyü kapsayan **III. Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarlaıçi Geliştirme Projesinde (20.200 hektar)** % 28 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Gemerek ve Kangal İlçelerinde 1 mahalle ve 16 köyü kapsayan **IV. Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarlaıçi Geliştirme Projesi (50.000 hektar)** 11.07.2017 tarihinde ihale edilmiş olup, 21.12.2017 tarihinde ihale sözleşmesi imzalanmıştır.

**(Arazi toplulaştırma projelerinin DSİ Genel Müdürlüğüne devredildiği ve devir işlemlerinin devam ettiği Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından 12.06.2018 tarih ve 1788406 sayılı yazı ile Valiliğimize bildirilmiştir.)**

## Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Yatırımları - TL (Nisan Ayı İtibariyle)

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
Sivas III. Kısım Arazi Toplulaştırma Ve TİGH (Toplulaştırma 20.200 Hektar - Tarlaıçi Yol Yapımı 600 Km )	Muhtelif	2014-2018	15.900.920	4.397.329	6.308.018	0	% 28
Zara ve Hafik Arazi Toplulaştırma ve Tarlaıçi Hizmetleri Geliştirme Projesi (9.400 Hektar)	Muhtelif	2012-2018	4.570.868	2.860.732	419.696	0	% 63
Sivas IV. Kısım Arazi Toplulaştırma Ve TİGH (Toplulaştırma 50.000 Hektar - Tarlaıçi Yol Yapımı 700 Km )	Muhtelif	2017-2020	17.348.183	0	6.292.392	0	Devam ed.
<b>TOPLAM</b>			<b>37.819.971</b>	<b>7.258.061</b>	<b>13.020.106</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## 5- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 17 Fakültesi, 5 Yüksekokulu, 14 Meslek Yüksekokulu, 4 Enstitüsü, 26 Araştırma Merkezi, Rektörlüğe bağlı 3 bölüm ve Türk Müziği Devlet Konservatuarı ile bölgede önemli bir bilim ve eğitim merkezidir. Üniversitede 1.887 akademik personel görev yapmakta, Temmuz ayı itibarıyla önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 48.951 öğrenciye hizmet verilmektedir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin 2018 yılı yatırım programında toplam bedeli 360,9 Milyon TL tutarında 12 adet proje yer almaktadır. Yıl ödeneği yaklaşık 90,4 Milyon TL olup, ödenek gerçekleşmesi % 33'dür.

**Kampüs Altyapı Projesi** kapsamında; çevre düzenleme, yol, kanalizasyon, su, doğalgaz dönüşümü ve diğer altyapı vs. çalışmalarına 2018 yılında da devam edilmektedir.

**Derslik ve merkezi birimlerin inşaatı kapsamında;**

- **Veterinerlik Fakültesi Eğitim Blokları (13.000 m<sup>2</sup>) İnşaatında % 53, Konferans Salonu İnşaatında (10.000 m<sup>2</sup>) % 71 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.**
- **Gençlik Merkezi İnşaatı (6.500 m<sup>2</sup>)** 11.07.2017 tarihinde ihale edilmiş olup, ihale süreci devam etmektedir.
- **Kangal Köpeği Araştırma Merkezi İnşaatı (3.000 m<sup>2</sup>)** henüz proje aşamasındadır.

**Yıldız Dağı YİSBAM Bina İnşaatında** (Yüksek İrtifa Ve Spor Bilimleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi Binası-3500 m<sup>2</sup>) % 95 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

**Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi İnşaatı** 29.03.2016 tarihinde 53,1 Milyon TL bedelle ihale edilmiş olup, iş bitim tarihi 09.08.2019 olarak belirlenmiştir. İnşaat çalışmalarında % 58 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

**Onkoloji Hastanesi İnşaatı** proje aşamasındadır. *(Yeni hastane projesi kapsamında yeniden projelendirilecektir.)*

**Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin yenilenmesi planlanmış olup,** yeni hastanenin etüt-proje işi 2018 yılında etüt-proje işleri yatırım programına alınmıştır.

**Merkezi Araştırma Laboratuvarı Bina İnşaatı** 2014 yılı itibarıyla tamamlanmıştır. Donanım (makine-teçhizat alımı vs.) yönelik gerekli yatırımlara devam edileceğinden izleme raporunda yer almaktadır.

## Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Yatırımları - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Merkez	2018-2018	100.000	0	100.000	0	Devam ed.
2 Kampus Altyapısı	Merkez	1974-2020	103.211.000	97.711.000	6.300.000	1.572.000	Devam ed.
3 Derslik ve Merkezi Birimler	Merkez	2023-2020	55.361.000	14.000.000	21.730.000	7.428.000	Devam ed.
4 Muhtelif İşler (Eğitim)	Merkez	2018-2018	6.122.000	0	10.612.000	1.402.000	Devam ed.
5 Yayın Alımı	Merkez	2018-2018	600.000	0	900.000	26.000	Devam ed.
6 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Bakım Onarım)	Merkez	2018-2018	1.500.000	0	1.500.000	0	Proje aş.
7 Muhtelif İşler (Sağlık)	Merkez	2018-2018	13.000.000	0	13.000.000	1.239.000	Devam ed.
8 Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi (230 Yatak-37.000 m <sup>2</sup> )	Merkez	2015-2020	71.500.000	25.720.000	32.000.000	15.809.000	% 58
9 Onkoloji Hastanesi (230 Yatak-35.000 m <sup>2</sup> )	Merkez	2017-2019	77.550.000	0	6.000.000	0	Proje aş.
10 Hastane İnşaatı Etüt Projesi	Merkez	2018-2018	4.000.000	0	4.000.000	0	Proje aş.
11 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Merkez	2018-2018	4.887.000	0	4.887.000	2.000.000	Devam ed.
12 Merkezi Araştırma Laboratuvarı / İleri Araştırma, Makine, Teçhizat, İnşaat (10.400 m <sup>2</sup> )	Merkez	2011-2018	23.069.000	23.059.000	10.000	0	% 100
<b>TOPLAM</b>			<b>360.900.000</b>	<b>160.490.000</b>	<b>101.039.000</b>	<b>29.476.000</b>	-

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## 6- Sivas İl Özel İdaresi – Kırsal Altyapı Yatırımları

2017 yılı sonu itibariyle; 7.660 km köy yolu ağının yaklaşık % 43'ü asfalt, % 52'si stabilize kaplama, % 5'i tesviye yol niteliğindedir. İçmesuyu hizmet alanı içerisinde yer alan 1.847 yerleşim biriminin % 96'sı kapalı şebeke durumundadır. 2017 yılı sonu itibariyle il genelindeki 806 köyün ve 115 mezranın kanalizasyon altyapısı bulunmaktadır. İl Özel İdaresi tarafından toplam 44.457 hektar arazi tarımsal sulamaya açılmıştır.

**2018 yılında** 376 km yol onarımı/stabilize; yaklaşık 9 km kırmataş/temel/alttemel yapımı; 157,4 I. kat asfalt yol yapımı; 10 km BSK'lı asfalt yol yapımı; 277,5 km II. kat asfalt yama çalışması, 5 adet köprü, 77 adet sanat yapısı, 1.783.150 metrekare parke taşı döşemesi, 287 adet içmesuyu çalışması, 94 adet kanalizasyon çalışması, 372 hektar tarımsal sulama çalışması yapılması planlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

## İl Özel İdaresi Kırsal Altyapı Yatırımları - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödenegi	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1 Yol Onarım / Stabilize Yapımı (116 Adet - 376 Km)	Muhtelif	2018-2018	20.000	0	20.000	0	Devam ed.
2 Kırmataş/Temel/Alttemel Yapımı (1 Adet - 8,9 Km)	Kangal	2018-2019	445.000	0	445.000	0	İhale aş.
3 I.Kat Asfalt Kaplama Yapımı (30 Adet - 157,4 Km)	Muhtelif	2018-2020	7.173.500	0	7.173.500	783.247	Devam ed.
4 II. Kat Asfalt (Yama) Yapımı (73 Adet - 277,5 Km)	Muhtelif	2018-2021	7.220.100	0	7.220.100	0	Devam ed.
5 BSK Asfalt Yapımı (1 Adet - 10 Km)	Merkez	2018-2022	4.248.000	0	4.248.000	1.072.433	Devam ed.
6 Kilitli Parke Taşı Yapımı (794 Adet - 1.783.150 Metrekare)	Muhtelif	2018-2023	34.369.857	0	34.369.857	2.321.382	Devam ed.
7 Köprü Yapımı (5 Adet)	Muhtelif	2018-2024	1.006.000	0	1.006.000	364.012	Devam ed.
8 Sanat Yapısı Yapımı (77 Adet)	Muhtelif	2018-2025	3.178.140	0	3.178.140	104.054	Devam ed.
9 İçmesuyu Çalışmaları (287 Adet)	Muhtelif	2018-2026	23.715.365	0	23.715.365	607.543	Devam ed.
10 Kanalizasyon Çalışmaları (94 Adet)	Muhtelif	2018-2027	3.021.799	0	3.021.799	1.185.811	Devam ed.
11 Tarımsal Sulama (71 Adet - 372 Hektar)	Muhtelif	2018-2028	16.266.173	0	18.221.000	5.537.451	Devam ed.
12 Ortak Kullanım Giderleri (Malzeme, Makine Teçhizat, Akaryakıt Alımları, Yol Onarımları, Diğer Giderler)	Muhtelif	2018-2029	20.401.167	0	20.401.167	7.313.698	Devam ed.
<b>TOPLAM</b>			<b>121.065.101</b>	<b>0</b>	<b>123.019.928</b>	<b>19.289.631</b>	<b>-</b>



## II. BÖLÜM

### 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

#### 6- Sivas İl Özel İdaresi – Diğer Yatırımlar

- **Şarkışla Hükümet Konağı** inşaatında % 100 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Hükümet konağı bodrum+zemin+3 katlı olmak üzere, toplam 8.205 metrekare kapalı alana sahiptir. Ayrıca 130 kapalı, 30 açık olmak üzere; toplam 160 araçlık otoparkı da bulunmaktadır. **Çevre düzenleme** çalışmaları devam etmektedir.
- **“Suşehri Hükümet Konağı ve Adliye Binası Yapım İşi”** inşaat çalışmaları tamamlanmıştır. Hükümet Konağı Bodrum+zemin+4 katlı olmak üzere; 8.800 metrekare kapalı alandan oluşmaktadır.
- **Yıldızeli Hükümet Konağı Yapım İşi, Gürün Hükümet Konağı Yapım İşi ve Kangal Hükümet Konağı Yapım İşi** yatırım programına alınmış olup proje aşamasındadır.
- **“Kayak Simülasyon Merkezi Yapım İşi”** ihale edilerek yer teslimi yapılmış olup, 2018 yılında çalışmalara başlanmıştır. İnşaat çalışmalarında % 40 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
- **Kültür Merkezi inşaat çalışmalarında % 65 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.** 9.600 metrekare inşaat alanına sahip olan kültür merkezi 5 katlı (bodrum+zemin+3 kat), binanın içerisinde konferans salonu, tiyatro salonu, opera salonu, fuaye ve çok amaçlı salon ile kapalı otopark yer alacak şekilde planlanmıştır.
- **Sivas Valiliği Ek Hizmet Binası Yapım İşinde % 61 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.** Akıllı bina şeklinde dizayn edilen Valilik Ek Hizmet Binası içerisinde konferans salonu, yemekhane, personele hizmet edecek yan birimler bulunacaktır. Bodrum+zemin+3 kattan oluşan binanın toplam kapalı alanı 19.000 metrekaredir. İnşaat çalışmalarının 2019 yılında tamamlanarak hizmete alınması planlanmıştır.
- **10.000 Öğrenci Kapasiteli Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdunun** yapım ihalesi 2017 yılında yapılmış ve 19.10.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 169.502 m<sup>2</sup> inşaat alanına sahip olan öğrenci yurdunda 8 adet yurt binası, 4 adet sosyal tesis binası, 1 adet öğrenci yaşam merkezi, 1 adet giriş kontrol ve ziyaretçi binası ile dış sosyal donatı binaları yer almaktadır. 8 adet yurt binasının her biri zeminle birlikte toplam 10 kattan oluşmaktadır.
- **Sivas Geleneksel Sporlar ve EKO Turizm Vadisi (Haralar-Bölgesi) İl Özel İdaresi Yatırım Programına** alınmış olup, proje aşamasındadır. 244.314 metrekarelik alan üzerinde; açık fuar, gösteri alanları, minia Sivas, açık-kapalı çocuk oyun alanları, engelsiz çocuk parkı, açık yapay buz pisti, yürüyüş ve bisiklet yolları, geleneksel atlı spor alanlarının oluşturulması planlanmaktadır.
- **Sivas Kent Meydanı Ve Tarihi Binaların Aydınlatma Tasarımı Ve Projelendirilmesi Hizmet Alımının** ihalesi yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## İl Özel İdaresinin Diğer Yatırımları - TL

	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Suşehri Hükümet Konağı Yapım İşİ	Suşehri	2016-2018	9.989.264	6.626.843	4.570.049	4.076.786	% 100
2	Şarkışla Hükümet Konağı Çevre Düzenle-mesi	Şarkışla	2017-2018	1.809.243	0	500.000	500.000	% 50
3	Yıldızeli İlçesi Hükümet Konağı Proje Yapım İşİ	Yıldızeli	2017-2018	82.600	0	0	0	% 100
4	Gürün İlçesi Hükümet Konağı Proje Yapım İşİ	Gürün	2018-2018	0	0	0	0	İhale aş.
5	Kangal İlçesi Hükümet Konağı Proje Ya-pım İşİ	Kangal	2018-2018	0	0	0	0	Proje aş.
6	Kültür Merkezi İnşaatı	Merkez	2013-2018	17.279.920	5.474.325	11.143.593	4.981.112	% 65
7	Sivas Hükümet Konağı Basit Onarım İşİ	Merkez	2018-2018	1.220.120	0	1.195.280	0	Devam ed.
8	İl Halk Kütüphanesi Onarım İşİ	Merkez	2018-2018	0	0	0	0	İhale aş.
9	112 Acil Çağrı Merkezi Onarım İşİ	Merkez	2017-2018	586.914	0	586.914	586.914	% 100
10	Sivas Kent Meydanı Ve Tarihi Binaların Aydınlatma Tasarımı Ve Projelendirilmesi Hizmet Alımı	Merkez	2017-2018	751.096	0	0	0	Devam ed.
11	Sivas Valiliği Ek Hizmet Binası Yapım İşİ	Merkez	2017-2019	29.647.500	9.818.705	9.733.959	9.558.621	% 61
12	Sivas Merkez Yüksekokul Öğrenci Yurdu(10.000 Kişilik) Yapım İşİ	Merkez	2017-2019	211.278.373	12.484.219	207.675.781	90.570.797	% 50
13	Geleneksel Sporlar Ve EKO Turizm Vadisi (Haralar Bölgesi) Projelendirme İşİ	Merkez	2017-2018	306.800	0	160.000	0	Devam ed.
14	Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezinde Muhtelif İşler	Merkez	2017-2018	296.626	0	108.996	108.996	Devam ed.
15	Kayak Simülasyon Merkezi Yapım İşİ	Merkez	2016-2018	6.118.020	0	5.000.000	991.320	% 40
16	Aydınlar Köy Konağı	Koyulhisar	2017-2018	395.300	0	395.300	0	% 50
17	Gürün İlçesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Onarım İşİ	Gürün	2017-2018	188.664	0	188.664	188.664	% 100
18	İl Özel İdaresi Güvenlik Kamerası ve DATA Sistemi Yapım İşİ	Merkez	2018-2018	357.118	0	67.717	67.717	% 25
19	İl Özel İdaresi Parke Tesisleri Jeneratör Yapım İşİ	Merkez	2018-2018	145.022	0	145.022	145.022	% 100
20	2018 Yılı Köylere ve Okullara Halı Saha Yapımı	Muhtelif İlçeler	2018-2019	5.166.618	0	638.153	638.153	Devam ed.
<b>İL ÖZEL İDARESİ DİĞER İŞLER TOPLAMI</b>				<b>285.619.198</b>	<b>34.404.092</b>	<b>242.109.428</b>	<b>112.414.102</b>	<b>-</b>

\* İlgili Bakanlıklar tarafından gönderilen ödeneklerle yapılan yatırımlar dahilidir. Bazı Bakanlık yatırımları ilgili Müdürlüklere dağıtılmıştır.

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## 7- İl Emniyet Müdürlüğü

“Zara Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Yapım İşi” inşaat çalışmaları tamamlanmıştır.

Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası (bodrum+zemin+2 kat) ve Koyulhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası (bodrum+zemin+2 kat) proje aşamasındadır.

## İl Emniyet Müdürlüğü Yatırımları - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
Zara Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Yapım İşi (Zemin+1 Kat)	Zara	2016-2018	2.043.580	782.576	552.163	318.790	% 100
Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Hizmet Binalarına Ek Güvenlik Kamera Sistemi Yapım İşi	Muhtelif İlçeler	2017-2018	265.000	0	265.000	265.000	% 100
Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi	Şarkışla	2018-2021	5.028.000	0	750.000	0	Proje aş.
Koyulhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi	Koyulhisar	2017-2020	5.028.000	500.000	500.000	0	Proje aş.
TOPLAM			12.364.580	1.282.576	2.067.163	583.790	-

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## 8 - İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

2018 yılı yatırım programında toplam proje bedeli 35,9 Milyon TL tutarında 15 adet yatırım yer almaktadır. İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (Hizmet Binası) Yapım İşi 25.05.2018 tarihinde ihale edilmiş ve 11 Temmuz 2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin yanında bulunan yaklaşık 6 bin 267 metrekarelik alan üzerinde bodrum, zemin ve 2 kat olmak üzere 4 katlı olarak inşa edilecektir.

**Evini yapana yardım uygulaması kapsamında;** 172 adet (7 proje) konut inşaat aşamasında, 10 adet (2 proje) konut proje aşamasındadır.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afet önleyici tedbirler kapsamında kaya ıslahı, afet konutları altyapı işleri vs. kapsamında proje ve inşaat işlerine de devam edilmektedir.

## İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yatırımları - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1 İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (Hizmet Binası) (Etüt-Proje-İnşaat)	Merkez	2018-2019	19.116.000	0	8.000.000	0	Devam ed.
2 İmranlı Eskikeşlik Köyü Afet Konutları (Evini Yapana Yardım-14 Adet)	İmranlı	2017-2018	926.245	519.814	406.431	0	% 60
3 Zara Evrencik Köyü Afet Konutları (Evini Yapana Yardım - 1 Adet)	Zara	2017-2018	68.143	60.014	8.129	0	% 90
4 Kızılkavraz Köyü Afet Konutları (Evini Yapana Yardım - 1 Adet)	Merkez	2017-2018	81.286	0	81.286	56.900	% 70
5 Zara Kaplan Köyü Afet Konutları (Evini Yapana Yardım - 24 Adet)	Zara	2018-2020	1.950.864	0	1.950.864	577.130	% 30
6 Ağılıkapı-Hatip-Yenicami Mah.) Afet Konutları (Evini Yapana Y. - 65 Adet)	Zara	2018-2020	5.039.732	0	5.039.732	1.292.447	% 30
7 Aşağıçamurcu Köyü Afet Konutları (Evini Yapana Yardım - 6 Adet)	Zara	2018-2020	487.716	0	487.716	0	Proje aş.
8 Göktepe Köyü Afet Konutları (Evini Yapana Yardım - 4 Adet)	Zara	2018-2020	325.144	0	325.144	0	Proje aş.
9 Yolüstü Köyü Afet Konutları (Evini Yapana Yardım - 22 Adet)	Koyulhisar	2018-2020	1.788.292	0	1.707.006	422.687	% 30
10 Taşbayır Köyü Afet Konutları (Evini Yapana Yardım - 45 Adet)	Suşehri	2018-2020	3.657.870	0	3.657.870	97.543	% 30
11 Ortaköy Köyü Afet Konutları (Evini Yapana Yardım - 19 Adet)	Koyulhisar	2018-2020	1.544.434	0	1.544.434	0	Proje aş.
12 Eskikeşlik Köyü Afet Konutları Altyapı	İmranlı	2017-2018	450.760	327.351	90.000	89.940	% 100
13 Lojistik Depo Yağmur suyu Drenajı ve Muhtelif Onarım İşi Yapımı	Merkez	2017-2018	108.560	71.960	36.600	36.600	% 100
14 Şuğul Vadisi Kaya Islahı Proje Yapım İşi	Gürün	2018-2018	230.100	0	230.100	0	Devam ed.
15 AFAD Eğitim Tatbikat ve Geçici Barınma Alanı Etrafına Beton Direkli Kafes Tel Örgü Yapılması İşi	Merkez	2017-2018	170.982	59.436	111.546	111.546	% 100
<b>TOPLAM</b>			<b>35.946.128</b>	<b>1.038.575</b>	<b>23.676.858</b>	<b>2.684.793</b>	<b>-</b>

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## 9- Sivas Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü

“Divriği Hüma Hatun Sokağı ve Dükkanları Restorasyon İşİ” 2017 yılında ihale edilmiştir. Proje kapsamında **17 adet dükkanın ve sokağın (arastanın) sağlıklılaştırması** yapılmakta olup, % 90 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Sivas Kalesi sınırları içerisinde; zemin üzerine altı köşeli, üç kademeli ve her kademe diğerinden bağımsız olarak daralan eski saat kulesinin yeniden yapılması planlanmıştır. **Sivas Saat Kulesi Yapım İşinin** proje çalışmalarları tamamlanmış ve ihale aşamasına gelmiştir.

Gürün İlçesindeki tarihi Ermeni Kilisesi'nin ve İl Merkezindeki İncili Hanım Türbesi'nin de restore edilmesi planlanmıştır.

## Sivas Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
Divriği Hüma Hatun Sokağı ve Dükkanlarının Restorasyonu İşİ (17 Dükkan ve Sokak Sağlıklılaştırma)	Divriği	2017-2018	849.000	366.133	482.866	221.424	% 90
Sivas Saat Kulesi Yeniden Yapım İşİ	Merkez	2017-2018	94.196	0	111.151	0	İhale aş.
Sivas Gürün 124 Ada, 3 Parseldeki Tescilli Ermeni Kilisesi Restorasyonunun Yapılması İşİ	Gürün	2018-2020	5.000.000	0	500.000	0	Proje aş.
Sivas Merkez İncili Hanım Türbesi Projelerinin Yapım İşİ	Merkez	2018-2019	5.427	0	5.000	0	İhale aş.
Sivas Merkez İncili Hanım Türbesi'nin Restorasyonunun Yapılması İşİ	Merkez	2018-2019	144.573	0	15.000	0	Proje aş.
<b>TOPLAM</b>			<b>6.093.196</b>	<b>366.133</b>	<b>1.114.017</b>	<b>221.424</b>	<b>-</b>

### II. BÖLÜM

#### 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

##### 10- Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Sivas'ta 5 adet kervansaray-han, 4 adet medrese, 28 adet türbe-mezar-kümbet, 6 adet hamam ve 68 adet cami-mescit-minare olmak üzere; toplamda **116 adet vakıf eseri** bulunmaktadır.

**Gökmedrese 2014-2017 Onarımı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi** kapsamında onarım ve çevre düzenlemesi inşaat çalışmaları devam etmekte olup, % 75 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

**Behrampaşa Hanı'nın** restorasyon veya onarım karşılığı kiralama usulüyle restorasyonu için ihaleye çıkmıştır. 8 Temmuz 2015 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiş olup, proje yapım ve restorasyon işleri ihaleyi kazanan firma tarafından gerçekleştirilmiştir. Restorasyon çalışmaları 2018 yılı itibariyle tamamlanmıştır.

**"Divriği Ulucamii ve Darüşşifa 2015-2019 Yılları Restorasyonu İşi"** Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilmiş ve 09.11.2015 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Çalışmalar 2019 yılına kadar yaklaşık 5 yıl süreyle devam edecektir.

İl Merkezinde **Ece Camii** ve **Ali Ağa Camii**, Yıldızeli İlçesinde **Kemenkeş Kara Mustafa Camii** ve **Tat Köyü Camii**, Zara İlçesinde **Yeni Camii**, Altınyayla İlçesinde **Ahmed Ağa Camii**, Gemerek İlçesinde **Merkez Camii** onarım çalışmaları devam etmektedir.

İl Merkezinde **Güçük Minare**, **Alibaba Camii** ve **Hafik İlçesinde Tepebaşı Camii** onarım işleri ihale aşamasındadır.

**Yıkımı gerçekleştirilen Eski Vakıf İş Hanı yerine yapılacak yeni iş merkezi de ihale aşamasındadır.**

Ayrıca; Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başta vakıf camileri olmak üzere, vakıf eserlerinin restorasyon ve onarımlarına yönelik proje yapım çalışmaları (hizmet alımı) devam etmektedir. Bu kapsamda **10 adet proje yapım işi** programa alınmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırımları - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1 Gökmedrese 2014 -2018 Yılları Onarımı Ve Çevre Düzenlemesi İşİ	Merkez	2014-2018	16.500.309	13.418.043	3.082.266	3.000.266	% 75
2 Divriği Ulu Camii Ve Darüşşifası Yıllara Sari Onarım İşİ	Divriği	2015-2019	11.121.850	1.645.256	3.336.555	0	% 35
3 Behrampaşa Hanı Restorasyonu (Restore Et İşlet Devret Model)	Merkez	2015-2019	0	0	0	0	% 100
4 Sivas Merkez Ece Mahallesi Cami 2017-2018 Yılı Onarım İşİ	Merkez	2017-2018	305.914	53.000	353.378	323.567	% 95
5 Zara İlçesi Yeni Cami 2018 Yılı Restorasyon İşİ	Zara	2018-2018	650.000	0	951.304	231.768	% 30
6 Altınyayla Ahmed Ağa Camii ve Gemerek Merkez Camii Onarım İşİ	Muhtelif	2018-2019	1.263.780	0	1.673.371	0	% 20
7 Yıldızeli Kemenkeş Kara Mustafa Paşa Camii Ve Tat Köyü Camii 2017-2018 Onarım İşİ	Yıldızeli	2017-2018	969.574	40.486	924.404	387.193	% 60
8 Sivas Merkez Ali Ağa Camii 2017-2018 Onarım İşİ	Merkez	2017-2018	666.700	169.000	666.700	242.288	% 90
9 Sivas Merkez Gündük Minare	Merkez	2018-2019	0	0	0	0	İhale aş.
10 Sivas Merkez Alibaba Cami	Merkez	2018-2019	0	0	0	0	İhale aş.
11 Hafik Tepebaşı Camii Onarımı	Hafik	2018-2019	0	0	0	0	İhale aş.
12 Sivas Merkez 2. Vakıf İş Hanı Yerine Yapılacak Yeni İş Merkezi Projesi	Merkez	2018-2019	0	0	0	0	İhale aş.
13 Proje Hizmet Alımları (10 Adet)	Muhtelif	2017-2019	668.000	0	668.000	0	Devam ed.
<b>TOPLAM</b>			<b>32.146.127</b>	<b>15.325.785</b>	<b>11.655.978</b>	<b>4.185.082</b>	<b>-</b>

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## 11- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

12.661 metrekare (3 blok) inşaat alanından oluşan yeni **Huzurevi** inşaat çalışmaları % 97 seviyesindedir. Yıl içinde hizmete açılması için çalışmalar devam etmektedir.

**Engelsiz Yaşam Merkezi (Etüt-Proje-İnşaat)** ve **Çocuk Evleri Sitesi (Etüt-Proje-İnşaat)** yatırım programına alınmış olup, proje aşamasındadır.

## Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Yatırımları - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
Huzurevi İnşaatı (96 Kişi Kapasiteli)	Merkez	2014-2018	16.350.000	15.070.000	1.280.000	1.280.000	% 97
Engelsiz Yaşam Merkezi (Etüt-Proje-İnşaat)	Merkez	2018-.....	0	0	0	0	Proje aş.
Çocuk Evleri Sitesi (Etüt-Proje-İnşaat)	Merkez	2018-.....	0	0	0	0	Proje aş.
<b>TOPLAM</b>			<b>16.350.000</b>	<b>15.070.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>-</b>



## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## 12- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

**Defterdarlık Hizmet Binası İnşaatında** % 90 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bodrum+zemin+4 kat olmak üzere toplam 6 katlı olan binanın toplam inşaat alanı 13.895 metrekaredir.

**İşkur Hizmet Binası İnşaatında** % 54 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bodrum+zemin+5 kat olmak üzere toplam 7 kattan oluşan binanın toplam inşaat alanı 4.161 metrekaredir.

**Akıncılar İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri** hizmet binası, garaj, nöbetçi kulübesi ve gözetleme kulesi inşaatından oluşmaktadır. Bodrum+zemin+1 kat olmak üzere; 3 katlıdır. Toplam inşaat alanı ise 2.923 metrekaredir. İnşaat çalışmaları tamamlanmış ve geçici kabulü yapılmıştır.

**İmranlı İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri** hizmet binası, garaj, nöbetçi kulübesi ve gözetleme kulesi inşaatından oluşmaktadır. Bodrum+zemin+1 kat olmak üzere; toplam 3 katlıdır. Toplam inşaat alanı ise 2.913 metrekaredir. % 75 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

**Koyulhisar Gökdere Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası** bodrum+zemin+1 kat olmak üzere; toplam 3 katlıdır. Toplam inşaat alanı 1.228 metrekaredir. % 85 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

**Zara İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri** hizmet binası, garaj, nöbetçi kulübesi, gözetleme kulesi ve akaryakıt istasyonu inşaatından oluşmaktadır. Bodrum+zemin+1 kat olmak üzere; toplam 3 katlıdır. Toplam inşaat alanı ise 2.444 metrekaredir. % 30 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

**Divriği İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri Yapım İş**i proje aşamasında olup, ihale talimatı beklenmektedir.

**Sivas Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası** bodrum+zemin+3 kat olmak üzere; toplam 5 katlıdır. Toplam inşaat alanı 7.329 metrekaredir. % 20 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

## Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Yatırımları - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1 Defterdarlık Hizmet Binası Yapım İş	Merkez	2017-2018	17.768.440	8.864.104	7.000.000	3.689.104	% 90
2 Sivas Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İş	Merkez	2017-2018	4.823.840	952.708	5.550.008	1.201.136	% 54
3 Akıncılar İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri Yapım İş	Akıncılar	2017-2018	3.186.000	2.628.416	596.584	440.382	% 100
4 İmranlı İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri Yapım İş	İmranlı	2016-2018	3.085.700	1.020.070	2.600.000	853.958	% 75
5 Gökdere Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri Yapım İş	Koyulhisar	2016-2018	2.714.000	356.896	2.450.000	883.743	% 85
6 Zara İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri Yapım İş	Zara	2017-2019	5.959.000	0	2.000.000	1.054.743	% 30
7 Divriği İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri Yapım İş	Divriği	2017-2018	0	0	0	0	Proje aş.
8 Sivas Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İş	Merkez	2018-2019	10.924.440	0	0	1.458.422	% 20
<b>TOPLAM</b>			<b>48.461.420</b>	<b>13.822.194</b>	<b>20.196.592</b>	<b>9.581.488</b>	<b>-</b>

## II. BÖLÜM

### 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

#### 13- İller Bankası A.Ş. Sivas Bölge Müdürlüğü

2018 yılı yatırım programında yer alan (değerlendirmeye alınan) işlerin bedeli yaklaşık 275,3 Milyon TL'dir.

**İmranlı İçmesuyu Projesi** kapsamında inşaat çalışmaları yıl içinde tamamlan ve geçici kabulü yapılmıştır.

**“Gemerek Çepni İçmesuyu İnşaatı”, “Kangal İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı”, “Şarkışla İçmesuyu Şebeke ve Arıtma ile Kanalizasyon Şebeke İnşaatı”, “Şarkışla-Cemel-Gürçayır Grup İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı” ve “Zara Kısmi Kanalizasyon Ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı”** 2017 yılında ihale edilerek yer teslimleri yapılmıştır.

**“Gemerek İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı” ve “Yıldızeli Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı”** kapsamında ihale öncesi tespitler yapılmış olup, Genel Müdürlük tarafından ihalelerinin yapılması beklenmektedir.

**“Doğanşar İçmesuyu İnşaatı” ile “Gürün İçmesuyu İnşaatı”** proje çalışmaları tamamlanmış, ihale öncesi tespitleri yapılmış, ancak ilgili belediyeler tarafından ihalelerinin ertelenmesi istenmiştir.

**İller Bankası tarafından içmesuyu, içmesuyu arıtma tesisi, kanalizasyon şebeke ve atıksu arıtma tesisi altyapılarına yönelik proje yapım işlerine de yıl içinde devam edilmiştir.** Sivas Merkez İçmesuyu, Suşehri Atıksu Arıtma Tesisi ve Yıldızeli Atıksu Arıtma Tesisinin proje yapım işleri tamamlanmıştır. Sivas Merkez Kanalizasyon Şebeke, Çepni Atıksu Arıtma Tesisi ve Yıldız Atıksu Arıtma Tesisi proje çalışmaları devam etmektedir.

**Harita ve imar planı sektöründe ise;** Koyulhisar, Ulaş, Şarkışla ve Suşehri ilçelerinde çalışmalar devam ederken, Yıldızeli Güneykaya Beldesinde ise çalışmalar tamamlanmıştır.

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## 13- İller Bankası A.Ş. Sivas Bölge Müdürlüğü

## İller Bankası Bölge Müdürlüğü Yatırımları - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1 Altyapı Sektörü Proje Yapım İşleri (6 Adet)	Muhtelif	2016-2019	1.571.123	0	1.331.460	505.250	Devam ed.
2 Harita ve İmar Planı Sektörü Çalışmaları (5 Adet)	Muhtelif	2015-2018	1.150.736	430.512	647.414	59.000	Devam ed.
3 İmranlı İçmesuyu İnşaatı	İmranlı	2016-2018	3.777.136	3.806.088	370.000	490.665	% 96
4 Çepni İçmesuyu İnşaatı	Gemerek	2017-2018	4.926.500	841.882	2.158.146	0	% 20
5 Kangal İçmesuyu Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı	Kangal	2017-2020	38.246.028	0	10.737.065	8.588.605	% 14
6 Şarkışla Kanalizasyon Yağmursuyu Ve İçmesuyu İnşaatı	Şarkışla	2017-2021	79.330.264	0	21.314.093	7.184.137	% 9
7 Şarkışla-Cemel-Gürçayır Grup İçmesuyu Artıma Tesis İnşaatı	Şarkışla	2017-2020	26.514.600	0	8.601.184	0	Devam ed.
8 Zara Kısmi Kanalizasyon Ve Atıksu Arıtma Tesis İnşaatı	Zara	2017-2019	7.924.317	0	3.250.000	1.059.914	% 12
9 İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı	Gemerek	2017-2021	68.454.332	0	0	0	İhale aş.
10 Doğanşar İçmesuyu İnşaatı	Doğanşar	2017-2018	3.181.398	0	0	0	Proje aş.
11 Gürün İçmesuyu İnşaatı	Gürün	2017-2018	11.829.634	0	0	0	Proje aş.
12 Yıldızeli Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	Yıldızeli	2018-2019	28.483.176	0	0	0	İhale aş.
<b>TOPLAM</b>			<b>275.389.244</b>	<b>5.078.482</b>	<b>48.409.362</b>	<b>17.887.571</b>	<b>-</b>

\* Belediyelerin kredisi onaylanan ve izlemesi yapılan işler ile hibeler dahil edilmemiştir.

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## 14- Tapu ve Kadastro 20. Bölge Müdürlüğü

2017 yılı yatırım programında 2 adet yatırım yer almaktadır. Şarkışla ve Yıldızeli İlçelerinde 23 birimi kapsayan 22-A çalışması yıl içinde tamamlanmıştır..

Sivas İl Merkezi, Ulaş, Kangal, Zara, Suşehri ve Hafik ilçelerine bağlı toplam 36 birimi kapsayan 22-A uygulamasına da 2017 çalışmalar devam etmekte olup, fiziki gerçekleşmesi % 19 seviyesindedir.

22-A uygulamaları teknik yetersizlik nedeniyle pafta-zemin uyumu olmayan yerlerin düzenlenmesi amacıyla yapılmaktadır.

## Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Yatırımları - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (22-A) (23 Birim)	Muhtelif	2017-2018	889.986	753.570	136.416	0	% 100
Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (22-A) (36 birim)	Muhtelif	2017-2019	2.121.212	0	2.121.212	404.431	% 19
<b>TOPLAM</b>			<b>3.010.198</b>	<b>753.570</b>	<b>2.257.638</b>	<b>404.431</b>	<b>-</b>

## 15- TEİAŞ 11. Bölge Müdürlüğü

2018 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli 207,2 Milyon TL olan 5 adet proje yer almaktadır. Mart ayı itibariyle yıl ödeneği 1,36 Milyon TL olup, yıl içinde henüz harcama yapılmamıştır. “**Sivas İşletme ve Bakım Müdürlüğü Hizmet Binası ve Ambar Yapımı**” 2018 yılı yatırım programına alınmıştır. Yatırım programındaki tüm işler proje aşamasındadır.

## TEİAŞ 11. Bölge Müdürlüğü Yatırımları - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1 Kangal TM Tevsiat	Kangal	2011-2019	6.600.000	2.000	10.000	0	Proje aş.
2 DEÇEKO TM Tevsiat	Muhtelif	2016-2019	7.500.000	2.000	750.000	0	Proje aş.
3 KÖSE-DEÇEKO EİH (DOKAP) (TTFO)	Muhtelif	2017-2022	104.000.000	50.000	100.000	0	Proje aş.
4 DEÇEKO-Yozgat 380 EİH (TTFO)	Muhtelif	2017-2022	88.000.000	50.000	100.000	0	Proje aş.
5 Sivas İşletme ve Bakım Müdürlüğü Hizmet Binası ve Ambar Yapımı	Merkez	2015-2019	1.100.000	12.000	400.000	0	Proje aş.
<b>TOPLAM</b>			<b>207.200.000</b>	<b>116.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## 16- ÇEDAŞ Genel Müdürlüğü

2018 yılında alçak-orta-yüksek gerilim şebeke yatırımları, küçük ek tesisler, köy şebekeleri ve açık şalttan modüler sisteme dönüşüm projeleri kapsamında yaklaşık 56,5 Milyon TL tutarında yatırım yapılması planlanmıştır. 2018 yılında yapılacak işlerin inşaat, proje ve ihale çalışmaları eşzamanlı olarak yürütülmektedir.

ÇEDAŞ Genel Müdürlüğü Yatırımları - TL								
Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.	
1 Sivas Merkez OG+AG Elektrik Şebekesi	Merkez	2018-2018	3.024.000	0	3.024.000	42.020	Devam ed.	
2 Zara İlçesi OG+AG Elektrik Şebekesi	Zara	2018-2018	612.000	0	791.016	0	Proje aş.	
3 Şarkışla İlçesi OG+AG Elektrik Şebekesi	Şarkışla	2018-2018	1.020.000	0	1.020.000	0	Proje aş.	
4 Koyulhisar İlçesi OG+AG Elektrik Şebekesi	Koyulhisar	2018-2018	576.000	0	576.000	0	Proje aş.	
5 Sivas ve İlçeleri Enerji Nakil Hattı	Muhtelif	2018-2018	6.000.000	0	6.000.000	4.738.122	Devam ed.	
6 Sivas Yenilenecek Köy OG+AG Elektrik Şebekeleri	Muhtelif	2018-2018	32.105.000	0	32.105.000	863.864	Devam ed.	
7 Sivas Küçük Ek Tesisler	Muhtelif	2018-2018	9.000.000	0	9.000.000	5.016.994	Devam ed.	
8 Sivas Açık Şalttan Modüler Sistem Dönüşüm	Muhtelif	2018-2018	4.000.000	0	4.000.000	0	Proje aş.	
<b>TOPLAM</b>			<b>56.516.016</b>	<b>0</b>	<b>56.516.016</b>	<b>10.661.000</b>	<b>-</b>	

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## 17- Kredi ve Yurtlar Kurumu

Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı (kiralanan binalar dahil) İl Merkezi ve ilçelerdeki (Divriği, Hafik, Gürün, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla Yıldızeli, Zara yurtların toplam kapasitesi 15.331 kişidir.

“Gürün 300 Kişilik Yurt İnşaatı”, “Kangal 250 Kişilik Yurt İnşaatı”, “Suşehri 300 Kişilik Yurt İnşaatı” ve “Gemerek 250 Kişilik Yurt İnşaatı” yatırım programında olup, proje aşamasındadır.

## Kredi ve Yurtlar Kurumu Yatırımları - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1 Suşehri 300 Kişilik Yurt Projesi	Suşehri	2017 - .....	20.000.000	0	0	0	Proje aş.
2 Gürün 300 Kişilik Yurt Projesi	Gürün	2017 - .....	18.000.000	0	0	0	Proje aş.
3 Gemerek 250 Kişilik Yurt Projesi	Gemerek	2017 - .....	15.000.000	0	0	0	Proje aş.
4 Kangal 250 Kişilik Yurt Projesi	Kangal	2017 - .....	15.000.000	0	0	0	Proje aş.
<b>TOPLAM</b>			<b>68.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## 18- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

İl genelinde Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 1 kapalı stadyum, 25 adet futbol sahası, 3 adet halı saha, 12 spor salonu, 1 yüzme havuzu (Gürün), atletizm stadı, kayakevi, trap skeet atış sahası, 1 izcilik tesisi ve 2 gençlik merkezi hizmet vermektedir.

2017 yılında yürütülen yatırımlar kapsamında;

- **5.500 Kişi Seyirci Kapasiteli Spor Salonu** inşaat çalışmaları yıl içinde tamamlanmış olup, eksik kalan işlerin tamamlanması için çalışmalar yapılmaktadır.
- Spor Genel Müdürlüğü tarafından **Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunun İkmal İnşaatının** ihalesi 24 Nisan 2018 tarihinde yapılmış olup, ihale süreci devam etmektedir.

**Yıldızeli Gençlik Merkezi İkmal İnşaatında % 70, Zara Gençlik Merkezi Yapım İşinde % 15 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.**

## Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yatırımları - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1 5.500 Seyirci Kapasiteli Spor Salonunun Geçici Kabul Eksikliklerinin Tamamlanması	Merkez	2018-2018	0	0	0	0	Devam ed.
2 Merkez Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İkmal İnşaatı	Merkez	2018-2018	0	0	0	0	İhale aş.
3 Gençlik Merkezi İkmal İnşaatı	Yıldızeli	2017-2018	966.420	344.209	504.278	504.278	% 70
4 Gençlik Merkezi Yapım İşİ	Zara	2017-2018	2.515.760	0	307.000	307.000	% 15
<b>TOPLAM</b>			<b>3.482.180</b>	<b>344.209</b>	<b>811.278</b>	<b>811.278</b>	<b>-</b>

## II. BÖLÜM

### 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

#### 19- Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, bitkisel üretimin geliştirilmesi, denetim ve kontrol hizmetleri, mera ıslahı çalışmaları vs. gibi her yıl yürütülen periyodik yatırımlara 2018 yılında da devam edilmektedir.

**Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ve Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı**, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir:

#### Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

- 2007-2017 döneminde; toplam proje tutarı 48,4 Milyon TL olan 4.186 adet makine-ekipman alımı (bireysel sulamalar dahil) için yaklaşık 23,3 Milyon TL hibe desteği sağlanmıştır. 2018 yılında toplam tutarı yaklaşık 4 Milyon TL, hibe desteği yaklaşık 2 Milyon TL olan 114 adet bireysel sulama projesinin sözleşmesi imzalanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.
- Ekonomik yatırımlar başlığı altında ise 2007-2017 döneminde uygulanan 144 adet projenin toplam bedeli yaklaşık 95,2 Milyon TL olup, hibe desteği tutarı yaklaşık 45,6 Milyon TL`dir.

2018 yılında ekonomik yatırımlar kapsamında toplam proje tutarı yaklaşık 2,9 Milyon TL olan 24 adet projenin sözleşmesi imzalanmış olup, hibe desteği yaklaşık 1,4 Milyon TL`dir.

#### Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı

- Program kapsamında 30.000 TL'ye kadar hibe desteği sağlanmaktadır. İlimizde bu kapsamda 2016 yılında 294 adet proje desteklenmiş olup, desteklenen projeler için hibe desteği ödeneği 8,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Projeler kapsamında 2.200 adet küçükbaş hayvan ve 966 adet büyükbaş hayvan teslimi yapılmış, 73 adet arıcılık ve 5 adet kanatlı projesi desteklenmiştir.
- 2017 yılında ilimize 9.300.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 310 adet genç çiftçi projesi desteklenmiştir. Projeler kapsamında; 1.029 adet büyükbaş ve 2.585 adet küçükbaş hayvan teslimi yapılmış, 35 adet aracılık ve 5 adet kanatlı proje desteklenmiştir.
- 2018 yılında da programın uygulanmasına devam edilmektedir. Yıl içinde kabul edilen 323 proje kapsamında 9.690.000 TL hibe desteği sağlanmış olacaktır. Projelerin 25 adedi aracılık, 200 adedi büyükbaş, 72 adedi küçükbaş, 26 adedi diğer (mantar, ipekböcekçiliği, örtüaltı tarım, tıbbi bitkiler, meyve bahçesi) projelerden oluşmaktadır.



## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Yatırımları - TL								
Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.	
1	Bitki Sağlığı Uygulamaları Kont. Proj.- Bitkisel Üretim Karantina Hizmetleri	Muhtelif	2018-2018	249.960	0	0	45.422	Devam ed.
2	Bitkisel Üretim Geliştirilmesi Projesi	Muhtelif	2018-2018	63.583	0	63.583	28.740	Devam ed.
3	Hayvan Hastalık Ve Zararlıları İle Mücadele Projesi	Muhtelif	2018-2018	121.512	0	121.512	17.656	Devam ed.
4	Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Programı	Muhtelif	2018-2018	9.998	0	9.998	2.499	Devam ed.
5	Hayvancılığı Geliştirme Projesi	Muhtelif	2018-2018	44.458	0	44.458	27.875	Devam ed.
6	Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi	Muhtelif	2018-2018	2.995	0	2.995	0	Devam ed.
7	Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi	Muhtelif	2018-2018	8.514	0	8.514	3.733	Devam ed.
8	Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi	Muhtelif	2018-2018	4.338	0	4.338	2.332	Devam ed.
9	Su Ürünleri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi	Muhtelif	2018-2018	3.668	0	3.668	1.184	Devam ed.
10	Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolü Projesi	Muhtelif	2018-2018	4.935	0	4.935	1.935	Devam ed.
11	Tarım Arazilerinin Devir Ve Takip Sistemi Projesi	Muhtelif	2018-2018	35.000	0	35.000	0	Devam ed.
12	Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi	Muhtelif	2018-2018	55.433	0	55.433	11.398	Devam ed.
13	Gıda Ve Yem Numunesi Alma Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi	Muhtelif	2018-2018	11.000	0	11.000	0	Devam ed.
14	Çayır Mera Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi	Muhtelif	2018-2018	57.094	0	57.094	2.570	% 100
15	Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması Projesi	Muhtelif	2018-2018	7.999	0	7.999	2.947	Devam ed.
16	Merkez ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon Projesi	Muhtelif	2018-2018	440.218	0	440.218	386.681	% 100
<b>TOPLAM</b>				<b>1.120.705</b>	<b>6.234.970</b>	<b>870.745</b>	<b>534.972</b>	<b>-</b>

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## 20- TKDK Sivas İl Koordinatörlüğü

TKDK tarafından 2011-2015 döneminde **15 ayrı proje teklif çağrısı** yayınlanmıştır. Proje teklif çağrıları sonucunda il genelinde; 103 adet süt üreten işletmeler, 20 adet besicilik, 4 adet süt işleme tesisi, 2 adet süt toplama merkezi, 1 adet kesimhane, 2 adet et işleme tesisi, 3 adet sebze ve meyve depolama tesisi, 2 adet kırsal turizm projesi ve diğerleri arıcılık-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği olmak üzere; toplam **602 adet** proje uygulanmıştır. Uygulamaya konulan projelerin toplam bedeli 302,5 Milyon TL olup, TKDK tarafından 154,7 Milyon TL hibe ödemesi yapılmıştır.

**IPARD II Programı birinci başvuru çağrı döneminde toplam yatırım tutarı 58,5 milyon TL, öngörülen hibe tutarı yaklaşık 36,5 Milyon TL olan 59 adet projenin sözleşmesi imzalanmıştır.** Arıcılık ve tıbbi aromatik bitkilere ait projeler tamamlanırken, diğer projelerin uygulama süreci devam etmektedir. Projelerin 15 adedi et üreten tarımsal işletmeler, 12 adedi süt üreten tarımsal işletmeler, 24 adedi tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, 6 adedi arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, 2 adedi kırsal turizm projesidir.

**IPARD II Programı üçüncü çağrı döneminde toplamda 203 adet proje başvurusu alınmış olup, değerlendirme süreci devam etmektedir.**

## TKDK Sivas İl Koordinatörlüğü IPARD II Projeleri - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi (6 Adet)	Muhtelif	2017-2018	432.000	199.250	30.750	30.750	% 100
2 Bitkisel Üretim Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi (Tıbbi ve Aromatik Bitkiler) (24 Adet)	Muhtelif	2017-2018	1.475.000	774.700	33.300	33.300	% 100
3 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler (12 Adet)	Muhtelif	2017-2018	27.000.000	0	16.800.000	12.900.000	% 70
4 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler (15 Adet)	Muhtelif	2017-2018	26.800.000	0	17.100.000	12.000.000	% 75
5 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri (2 Adet)	Zara	2017-2018	2.870.000	0	1.670.000	1.230.000	% 90
<b>TOPLAM</b>			<b>58.577.000</b>	<b>973.950</b>	<b>35.634.050</b>	<b>26.194.050</b>	<b>-</b>

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## 21- Milli Eğitim Yatırımları

**Geçen yıldan devam eden yatırımlarla birlikte 2018 yılı yatırım programında;** 929 derslik-ek derslik (58 okul), 2.050 öğrenci kapasiteli 11 adet pansiyon, 26 adet spor salonu, 22 adet atölye (9 okulda), 7 adet yemekhane, 1 uygulama camii, Bilim ve Sanat Merkezi, 8 adet öğretmenevi, 4 adet halk eğitim merkezi, Şarkışla Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, Milli Eğitim Müdürlüğü Arşiv, Konferans Salonu ve Depo Yapım İşİ, 47 daireselik 9 adet lojman yer almaktadır:

- **234 derslikli 18 okul inşaatı, 4 adet spor salonu, 4 yemekhane ve 2 adet atölye (2 okul) inşaatı** yıl içinde tamamlanmıştır.
- **435 derslik (27 okul), 7 adet spor salonu, 1.150 öğrenci kapasiteli 7 pansiyon, 13 atölye (5 okulda), 3 adet yemekhane ve 1 uygulama camii inşaat aşamasındadır.**
- **76 derslik (5 okul), 7 spor salonu, 200 öğrencilik 1 adet pansiyon, 2 atölye (1 okul) ihale aşamasındadır.**
- **184 derslik (8 okul), 8 spor salonu, 700 öğrencilik 3 adet pansiyon, 5 atölye (1 okul) proje aşamasındadır.**

**Okul öncesi yatırımları kapsamında;** Altınyayla Anaokulu (5 derslik) ve Merkez Eylül Anaokulu (5 derslik) inşaat çalışmaları yıl içinde tamamlanmıştır.

**62 adet ilkokul-ortaokul yatırımı kapsamında;** 615 derslik inşaatı (40 okul), 18 adet spor salonu, 1.250 öğrenci kapasiteli 5 adet pansiyon, 4 adet yemekhane yapılması planlanmıştır. 148 derslikli 12 okul inşaatı, 400 öğrencilik 1 pansiyon, 3 spor salonu ve 4 yemekhane inşaatı tamamlanmıştır. 275 derslik (18 okul), 2 spor salonu, 350 öğrencilik 2 adet pansiyon ve 2 yemekhane inşaat aşamasındadır. 64 derslik (4 okul) ve 6 spor salonu ihale aşamasında, 128 derslik (6 okul), 7 adet spor salonu, 500 öğrenci kapasiteli 2 adet pansiyon ise proje aşamasındadır.

**24 adet ortaöğretim (lise) yatırımı kapsamında;** 304 derslik (16 okul), 1.200 öğrenci kapasiteli 7 adet pansiyon, 8 spor salonu, 22 adet atölye (9 okulda), 1 yemekhane ve 1 uygulama camii'nin yapılması planlanmıştır. 76 derslikli 4 okul inşaatı, 1 spor salonu ve 2 atölye (2 okul) inşaatı tamamlanmıştır. 160 derslik (9 okul), 5 adet spor salonu, 13 atölye (5 okul), 800 öğrenci kapasiteli 5 adet pansiyon, 1 yemekhane ve 1 uygulama camii inşaat aşamasındadır. 12 derslikli 1 okul, 1 spor salonu, 200 öğrencilik 1 pansiyon ve 2 atölye (1 okul) ihale aşamasında; 56 derslikli (2 okul), 200 öğrenci kapasiteli 1 adet pansiyon, 1 spor salonu ve 5 atölye (1 okul) proje aşamasındadır.

**Sivas Öğretmenevi, Zara Öğretmenevi, Doğanşar Öğretmenevi, Koyulhisar Öğretmenevi ve Gölova Öğretmenevi, Bilim ve Sanat Merkezi, Sivas Halk Eğitim Merkezi, Milli Eğitim Müdürlüğü Arşiv, Konferans Salonu ve Depo Yapım İşİ ve 19 daireselik 3 adet lojmanın inşaat çalışmaları devam ederken, diğer tesislerin proje yapım ve ihale hazırlıkları da İl Özel İdaresi tarafından yürütülmektedir.**

İl Özel İdaresi verilerine göre 2018 yılı içinde **temel eğitimde 160 adet, ortaöğretim ve diğer bağlı kurumlarda 66 adet bakım-onarım çalışması** programa alınmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

İl Özel İdaresi tarafından yıl içinde **16 okulun Deprem Güçlendirme Proje Yapım İşlerinin** yürütülmesi planlanmıştır. 2 adet proje yapım işi tamamlanırken, diğer proje yapım işlerinin ihale edilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## İl Millî Eğitim Müdürlüğü Okul Öncesi Yatırımları (Yeni Yapım) - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1 Altınyayla Anaokulu (5 Derslik)	Altınyayla	2016-2018	1.124.312	1.060.530	63.784	63.784	% 100
2 4 Eylül Anaokulu (5 Derslik)	Merkez	2017-2018	1.017.626	95.048	854.952	843.733	% 100

## İl Millî Eğitim Müdürlüğü İlkokul - Ortaokul Yatırımları (Yeni Yapım) - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1 Altınyayla Deliliyas İ.O. Spor Salonu	Altınyayla	2016-2018	1.767.608	1.125.655	270.822	171.372	% 100
2 Altınyayla Ortaokulu (16 Derslik)	Altınyayla	2016-2018	5.025.685	2.281.522	2.328.680	1.612.020	% 90
3 Doğanşar İ.Ö.O. Spor Salonu İkmal İnşaatı	Doğanşar	2018-2018	608.600	0	143.618	0	Devam ed.
4 Cumhuriyet İlkokulu (EK-4 Derslik)	Gemerek	2016-2018	1.684.210	834.205	642.104	557.060	% 100
5 İmam Hatip Ortaokulu ( 8 Derslik)	Gemerek	2014-2018	2.824.564	1.921.600	902.963	902.963	% 100
6 Gölova Ortaokulu (8 Derslik)	Gölova	2017-2018	3.991.940	0	800.000	320.188	% 15
7 Gölova Ortaokulu Pansiyonu (50 Öğrencilik Pansiyon)	Gölova	2018-2019	3.744.140	0	500.000	0	% 5
8 Gürün YBO Spor Salonu	Gürün	2018-2019	1.988.000	0	797.600	0	Proje aş.
9 Hafik Ortaokulu (Yık/Yap) (8 Derslik)	Hafik	2018-2019	4.018.000	0	1.103.600	0	Proje aş.
10 Hafik Ortaokulu Spor Salonu	Hafik	2018-2019	1.988.000	0	797.600	0	İhale aş.
11 Kangal Çetinkaya İlkokulu (8 Derslik)	Kangal	2015-2018	2.882.215	2.399.382	374.687	374.687	% 100
12 Kangal Havuz İlkokulu Spor Salonu	Kangal	2015-2018	2.754.638	2.110.006	644.631	644.631	% 100
13 Kangal Ortaokulu (Hayırsever) (16 Derslik)	Kangal	2017-2018	6.359.020	0	709.720	547.874	10
14 Kangal İmam Hatip Ortaokulu (8 Derslik)	Kangal	2018-2019	4.018.000	0	1.103.600	0	İhale aş.
15 Yukarıkale İlkokulu Yemekhanesi	Koyulhisar	2017-2018	378.190	0	378.190	210.527	% 100
16 Okullar Bölgesi Yemekhane (400 Kişilik Yemekhane)	Merkez	2015-2018	3.344.193	3.214.550	163.429	129.643	% 100
17 Merkez Kümbet Mah. İ.O. (24 Derslik)	Merkez	2016-2018	3.705.210	2.690.614	374.407	182.385	% 100

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## İl Millî Eğitim Müdürlüğü İlkokul - Ortaokul Yatırımları (Yeni Yapım) - TL

	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
18	Durdulu Köyü İlkokulu (Yemekhane+3 Derslik)	Merkez	2017-2018	809.830	785.770	23.230	24.060	% 100
19	İstiklal İlkokulu (Hayırsever) (16 Derslik)	Merkez	2017-2018	3.900.000	1.950.000	1.950.000	1.500.000	% 90
20	Merkez Yunus Emre Ortaokulu Spor Salonu (Çok Amaçlı Salon)	Merkez	2015-2018	1.240.430	1.004.574	303.585	243.656	% 100
21	Merkez Hasan Vardar Ortaokulu (24 Derslik)	Merkez	2015-2018	6.316.195	5.037.685	3.594.813	799.843	% 100
22	Selçuk Ortaokulu (24 Derslik)	Merkez	2016-2018	6.719.115	5.642.295	314.407	314.407	% 100
23	Kılavuz Ortaokulu (24 Derslik)	Merkez	2016-2018	6.475.840	0	2.476.973	2.071.352	% 35
24	Lütfi Abay Ortaokulu (Hayırsever) (16 Derslik)	Merkez	2017-2018	3.626.140	0	800.000	506.747	% 15
25	Ahmet Türkseven Ortaokulu (16 Derslik)	Merkez	2017-2018	3.557.700	0	800.000	605.321	% 20
26	Hanlı İlkokulu (12 Derslik+Yemekhane)	Merkez	2017-2018	4.906.440	0	2.385.880	2.285.783	% 50
27	Gültepe Mah. Votorantim Ortaokulu (16 Derslik)	Merkez	2017-2018	3.451.500	0	1.950.000	1.618.341	% 50
28	Fatih Mahallesi İlkokulu (24 Derslik)	Merkez	2018-2019	8.463.000	0	1.692.600	0	Proje aş.
29	Atatürk (Mevlana) İlkokulu (12 Derslik)	Merkez	2018-2019	5.024.440	0	0	0	% 5
30	Yapı Mahallesi İlkokulu (24 Derslik)	Merkez	2018-2019	8.463.000	0	1.692.600	0	Proje aş.
31	Tuzlugöl Ortaokulu (24 Derslik)	Merkez	2018-2019	9.848.280	0	0	0	% 5
32	Fatih Mahallesi Ortaokulu (24 Derslik)	Merkez	2018-2019	8.463.000	0	1.692.600	0	İhale aş.
33	Fatih Mahallesi Spor Salonu	Merkez	2018-2019	0	0	0	0	Proje aş.
34	Esentepe Mahallesi Ortaokulu (24 Derslik)	Merkez	2018-2019	8.463.000	0	1.692.600	0	Proje aş.
35	Yapı Mahallesi Ortaokulu (24 Derslik)	Merkez	2018-2019	8.463.000	0	1.692.600	0	Proje aş.
36	Çallı Köyü Ortaokulu (8 Derslik)	Merkez	2018-2019	4.018.000	0	1.103.600	0	İhale aş.
37	TOKİ Ahmet Yesevi Ortaokulu Spor Salonu	Merkez	2018-2019	1.988.000	0	748.000	0	Proje aş.
38	Merkez Pansiyon (300 Öğrencilik Pansiyon)	Merkez	2018-2019	8.248.200	0	1.000.000	0	% 10
39	Alibaba İmam Hatip Ortaokulu 300 Öğrencilik Yurt İnşaatı (300 Öğrencilik)	Merkez	2018-2019	0	0	0	0	Proje aş.
40	Merkez Spor Salonu (Şehit Şükrü Pürü Ortaokulu)	Merkez	2018-2019	1.988.000	0	797.600	0	Proje aş.

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## İl Millî Eğitim Müdürlüğü İlkokul - Ortaokul Yatırımları (Yeni Yapım) - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.	
41	Fevzipaşa Ortaokulu Spor Salonu	Merkez	2018-2019	1.988.000	0	851.600	0	İhale aş.
42	Şemsi Sivasi Ortaokulu Spor Salonu	Merkez	2018-2019	6.353.120	0	700.000	0	% 50
43	Okullar Bölgesi Spor Salonu (500 Kişilik)	Merkez	2018-2019	1.988.000	0	797.600	0	İhale aş.
44	Çayboyu OSB Spor Salonu	Merkez	2018-2019	1.988.000	0	797.600	0	Proje aş.
45	Selçuk Anadolu (Taha Emre Zillegil) Spor	Merkez	2018-2019	1.988.000	0	797.600	0	Proje aş.
46	Görme Engelliler Ortaokulu (10 Derslik)	Merkez	2018-2019	4.852.160	0	600.000	0	% 5
47	Görme Engelliler Okulu Spor Salonu	Merkez	2018-2019	0	0	700.000	0	İhale aş.
48	Örtülü Pınar Mahallesi Ortaokulu (24 Derslik + Spor Salonu)	Merkez	2018-2019	11.078.200	0	3.434.363	0	İhale aş.
49	Şemsi Sivasi İmam Hatip Ortaokulu (24 Derslik)	Merkez	2018-2019	7.187.380	0	3.850.692	3.850.692	% 55
50	Alibaba Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu (16 Derslik)	Merkez	2018-2019	6.241.020	0	800.000	0	% 5
51	Asım Şahin İmam Hatip Ortaokulu (Yık/ Yap) (24 Derslik+200 Öğ. Pan.+Spor Salonu)	Merkez	2018-2019	16.902.200	0	4.380.440	0	Proje aş.
52	Suşehri İlkokulu İkmal İnşaatı (Ek 12 Derslik)	Suşehri	2014-2018	1.578.375	1.313.003	207.140	207.140	% 100
53	Gümüştepe Muhtar Yalın İlkokulu (5 Derslik+Yemekhane)	Şarkışla	2017-2018	2.640.840	0	850.000	763.245	% 35
54	Şarkışla Belkent Ortaokulu (16 Derslik)	Şarkışla	2015-2018	5.859.634	5.312.127	547.507	547.507	% 100
55	Şarkışla YBO Spor Salonu	Şarkışla	2018-2019	1.988.000	0	797.600	0	İhale aş.
56	Ulaş İlkokulu (12 Derslik)	Ulaş	2016-2018	3.817.300	559.329	3.257.971	2.870.105	% 90
57	Ulaş Ortaokulu (12 Derslik)	Ulaş	2015-2018	5.290.713	4.570.507	255.989	245.841	% 100
58	Yıldızeli Büyük Akören İ.O. (Ek - 5 Derslik)	Yıldızeli	2016-2018	1.907.848	849.000	1.058.849	1.058.849	% 100
59	Yıldızeli Karkın İlkokulu (8 Derslik)	Yıldızeli	2016-2018	2.592.252	1.065.952	1.180.283	562.600	% 100
60	Karacaören Köyü İlkokulu Yemekhanesi	Yıldızeli	2017-2018	455.184	334.418	120.767	120.767	% 100
61	Zara Gazi İlkokulu (24 Derslik)	Zara	2018-2019	12.390.000	0	1.800.000	0	% 20
62	Zara İmam Hatip Ortaokulu (8 Derslik)	Zara	2018-2019	3.953.000	0	1.000.000	834.421	% 25

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## İl Millî Eğitim Müdürlüğü Orta Öğretim Yatırımları (Yeni Yapım) - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1 Akıncılar Mesleki ve Teknik Lise (12 Derslik+100 Öğr.Pan.+Atölye)	Akıncılar	2016-2019	12.726.300	0	7.250.000	3.032.089	% 25
2 Divriği Nuri Demirağ Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Atölye İnşaatı (1 Atölye)	Divriği	2016-2018	3.527.808	1.674.733	3.139.515	1.347.486	% 100
3 Gemerek Anadolu Lisesi Spor Salonu	Gemerek	2017-2019	2.428.440	624.688	1.803.752	1.656.627	% 95
4 Gemerek Ortaokulu (Teknik Meslek Lisesi) (12 Derslik+200 Öğr. Pans.+2 Adet Atölye)	Gemerek	2018-2019	10.920.000	0	2.184.000	0	İhale aş.
5 Gürün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (12 Derslik+1 Atölye)	Gürün	2017-2019	10.028.820	0	5.500.000	0	Devam ed.
6 Mesleki Teknik Eğitim Merkezi Atölyeleri (3 Atölye)	Kangal	2017-2019	12.460.800	1.210.530	5.592.470	3.627.181	% 40
7 Merkez Anadolu Lisesi (İşhan Yolu Üzeri) (Sosyal Bilimler Lisesi) (16 Derslik )	Merkez	2012-2018	5.858.700	1.672.211	4.177.967	1.934.015	% 65
8 Kadıburhaneddin Anadolu Lisesi (24 Derslik)	Merkez	2015-2018	3.986.364	3.623.605	872.571	576.940	% 100
9 İşitme Engelliler Özel Eğitim Okulu (12 Derslik+Spor Salonu)	Merkez	2015-2018	4.771.920	3.879.963	891.957	711.665	% 100
10 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (OSB) (24 Derslik+5 Adet Atölye+Yemekhane)	Merkez	2017-2019	33.629.500	3.805.033	16.631.192	6.394.795	% 30
11 Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (24 Derslik)	Merkez	2016-2018	9.433.942	774.022	9.724.208	1.624.887	% 25
12 Merkez Diriliş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu İkmal İnşaatı	Merkez	2016-2018	576.430	0	545.209	0	Devam ed.
13 Anadolu İmam Hatip Lisesi (İhramcızade) Spor Salonu	Merkez	2017-2018	2.360.000	921.544	1.438.456	826.533	% 75
14 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Emmioğlu Mermer) (32 Derslik + 5 Atölye)	Merkez	2017-2019	0	0	0	0	Proje aş.
15 Kılavuz İmam Hatip Lisesi (24 Derslik+Spor S.+200 Öğr. Pans.+Uyg. Cami)	Merkez	2017-2019	24.717.460	0	2.700.000	0	Devam ed.
16 Ortaöğretim Öğrenci Pansiyonu (SYDV) (300 Öğrencilik)	Merkez	2017-2019	11.764.600	0	11.775.220	0	Devam ed.
17 Anadolu İmam Hatip Lisesi (Selçuk Anadolu Lisesi) (24 Derslik+200 Öğr. Pans.)	Merkez	2018-2020	19.000.000	0	2.500.000	0	Proje aş.
18 Merkez Spor Salonu (Sivas C.Ü. Kampüs)	Merkez	2018-2020	2.500.000	0	334.000	0	İhale aş.
19 Selçuk Anadolu Lisesi Spor Salonu	Merkez	2018-2020	2.500.000	0	334.000	0	Proje aş.
20 Mesleki ve Tek. Anadolu Lisesi (24 Derslik)	Suşehri	2015-2018	6.798.422	5.009.585	2.011.674	1.876.493	% 100
21 Şarkışla İmam Hatip Lisesi (16 Derslik+100 Öğr.Pan.+Spor Salonu+Uygulama Alanı)	Şarkışla	2017-2019	14.295.700	0	8.500.000	3.510.875	% 25
22 Şarkışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (16 Derslik+3 Atölye)	Şarkışla	2017-2019	16.201.400	1.667.409	11.522.590	4.993.848	% 35
23 Güneykaya Çok Programlı Anadolu Lisesi (16 Derslik+1 Atölye)	Yıldızeli	2015-2018	6.490.000	3.654.025	2.747.678	1.790.591	% 100
24 Yıldızeli Kız İmam Hatip Lisesi (16 Derslik+100 Öğr.Pan.)	Yıldızeli	2017-2019	12.378.200	10.030	6.400.000	2.076.378	% 15

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## İl Millî Eğitim Müdürlüğü Diğer Yatırımları (Yeni Yapım) - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1 Altınyayla Rifat Öçten Mahallesi Ortaokulu (Halk Eğitim Merkezi) (8 Derslik)	Altınyayla	2018-2019	4.620.000	0	1.224.000	0	İhale aş.
2 Doğanşar Ortaokulu (Öğretmenevi) (100 Öğrencilik Pansiyon)	Doğanşar	2018-2019	4.670.440	0	1.150.000	663.202	% 15
3 Öğretmen Lojmanı (4 Dairelik)	Doğanşar	2017-2018	1.515.120	0	500.000	227.268	% 15
4 Gemerek Ortaokulu (Halk Eğitim Merkezi) (8 Derslik)	Gemerek	2018-2019	4.620.000	0	1.224.000	0	İhale aş.
5 Gölova Öğretmenevi Hizmet Binası	Gölova	2018-2019	3.002.392	0	0	0	% 40
6 Gürün Ortaokulu 100 Kişilik Pansiyon (Öğretmenevi)	Gürün	2018-2019	0	0	0	0	Proje aş.
7 Gürün Ortaokulu (Halk Eğitim Merkezi) (8 Derslik)	Gürün	2018-2019	0	0	0	0	İhale aş.
8 Öğretmen Lojmanı (8 Dairelik)	Gürün	2017-2018	1.746.400	0	900.000	488.063	% 30
9 Beypınar Öğretmen Lojmanı (4 Dairelik)	Gürün	2018-2020	600.000	0	500.000	0	Proje aş.
10 Havuz Öğretmen Lojmanı (7 Dairelik)	Kangal	2018-2020	1.200.000	0	810.000	0	Proje aş.
11 Öğretmen Evi (50 Yataklı)	Koyulhisar	2017-2019	6.000.000	0	3.849.000	14.750	Devam ed.
12 Öğretmen Lojmanı (7 Dairelik)	Koyulhisar	2017-2018	1.701.560	0	900.000	117.985	% 10
13 Öğretmen Evi (210 Yataklı)	Merkez	2017-2019	29.087.000	0	3.500.000	0	% 5
14 Halk Eğitim Merkezi İnşaatı	Merkez	2017-2019	20.915.500	0	2.744.507	0	Devam ed.
15 Bilim Sanat Merkezi (16 Derslik)	Merkez	2017-2019	6.436.900	0	1.850.000	0	Devam ed.
16 Millî Eğitim Müdürlüğü Arşiv+Konferans Salonu+Depo Yapımı	Merkez	2017-2018	5.474.020	0	766.983	0	Devam ed.
17 Suşehri Ortaokulu Pansiyonu (Öğretmenevi) (100 Kişilik Pansiyon)	Suşehri	2018-2019	11.210.000	0	0	0	İhale aş.
18 Şarkışla İlkokulu (Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi) (12 Derslik)	Şarkışla	2018-2019	0	0	800.000	0	İhale aş.
19 Yıldızeli Ortaokulu 100 Öğrencilik Pansiyon (Öğretmenevi) (100 Öğrencilik Pansiyon)	Yıldızeli	2018-2019	0	0	0	0	İhale aş.
20 Güneykaya Öğretmen Lojmanı (4 Dairelik)	Yıldızeli	2018-2020	600.000	0	330.000	0	Proje aş.
21 Yavu Öğretmen Lojmanı (7 Dairelik)	Yıldızeli	2018-2020	1.200.000	0	800.000	0	Proje aş.
22 Sanyar Öğretmen Lojmanı (2 Dairelik)	Yıldızeli	2018-2020	300.000	0	165.000	0	Proje aş.
23 Karkın Öğretmen Lojmanı (4 Dairelik)	Yıldızeli	2018-2020	600.000	0	500.000	0	Proje aş.
24 Öğretmen Evi	Zara	2018-2018	8.850.000	0	2.000.000	387.593	% 15
25 Temel Eğitim Kurumları Bakım ve Onarımları (160 Adet)	Muhtelif	2018-2018	18.100.820	0	18.100.820	1.394.984	Devam ed.
26 Ortaöğretim Kurumları ve Diğer Kurumlar Bakım ve Onarımları (66 Adet)	Muhtelif	2018-2018	7.323.697	0	7.323.697	1.546.351	Devam ed.
27 Deprem Güçlendirme Proje Yapım İşleri (16 Adet)	Muhtelif	2017-2018	0	0	0	0	Devam ed.

## MİLLÎ EĞİTİM YATIRIMLARI GENEL TOPLAMI

639.825.142 74.685.150 226.965.942 68.412.143 -

\* İl Özel İdaresi ve Millî Eğitim Müdürlüğü yatırım izleme raporlarından yararlanılarak düzenlenmiştir. Parasal bilgiler kesinlik içermemektedir.



## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## 22- DSİ 19. Bölge Müdürlüğü

2017 yılı sonu itibariyle; İl genelinde DSİ tarafından inşaatı tamamlanan 19 adet baraj, 35 adet gölet, 13 adet regülatör, 2 adet içmesuyu arıtma tesisi ve 239 adet taşkın-rusubat-drenaj tesisi bulunmaktadır. Ayrıca tarımsal sulama projeleri kapsamında 2017 yılı sonu itibariyle toplam 67.121 hektar sulama şebekesi inşaatı tamamlanmıştır.

**2018 yılı yatırım programında** proje bedeli 985,6 Milyon TL olan 80 adet yatırımdan; 8 adedinin inşaat/uygulaması tamamlanırken; 58 adet yatırım inşaat/uygulama aşamasında, 10 adet yatırım ihale aşamasında ve 4 adet yatırım proje aşamasındadır. *(Planlama ve proje yapım işleri toplulaştırılmıştır.)*

**2018 yılı yatırım programında yer alan işler kapsamında Haziran ayı sonu itibariyle;**

- **Divriği İçmesuyu Projesi** kapsamında isale hattı, arıtma tesisi, depo ve bağlantı hattı inşaat çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır. 2018 yılında depo inşaatı 2.kısım çalışmalarında % 96 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
- Sivas kent merkezine yılda 33 milyon metreküp içmesuyu temin edecek olan, **Tavra Kaynakları İçmesuyu İsale Hattı (5 km)** inşaat çalışmalarında % 21 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
- **Kangal Kocakurt Barajı İnşaatı** 2017 yılında tamamlanmış olup, eksik kalan işlerin yapımına devam edilmektedir. Gemerek Projesi kapsamında **Kartalkaya Barajı İnşaatında** % 18 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
- **19 adet tarımsal sulama projesi ile 16.841 hektar arazinin daha sulamaya açılması planlanmıştır. 14.553 hektar sulama alanına sahip 15 adet sulama inşaat işi** devam ederken, diğerlerinin de ihale edilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
- Ayrıca **Yıldızeli Güneykaya Sulaması 3.588 hektar), Yıldızeli Cizözü Sulaması (213 hektar), Merkez Çeltek Sulaması (399 Hektar), Mühürkulak Sulaması (561 Hektar) ve Ulaş Karacalar Sulaması (4.100 hektar)** geçen yıllarda tamamlanmakla birlikte eksik işlerin tamamlanması ve ikmal işleri için çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda ayrıca **Suşehri Sulaması Tamamlama İş**i ve **Karacaören Göleti Tamamlama İş**i de ihale aşamasındadır.
- **Toplam depolama hacmi yaklaşık 57 hm<sup>3</sup> olan 20 adet gölet-baraj yapım işinden;** 19 adet gölet-baraj inşaatı yıl devam ederken, 1 adet gölet yapım işi ihale aşamasındadır.
- **22 adet taşkın koruma işi kapsamında** inşaat, ihale ve proje çalışmaları eşzamanlı olarak yürütülmektedir.
- DSİ tarafından ayrıca **planlama ve proje yapım işleri** de yürütülmektedir. Bu kapsamda 73 adet iş programda olup, çalışmalar devam etmektedir.

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## DSİ 19. Bölge Müdürlüğü Yatırımları (Yeni Yapım) - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1 Altınyayla Deliliyas Göleti Sulaması Yenileme (Sulama - 174 Hektar)	Altınyayla	2017-2018	5.987.000	499.894	3.500.000	1.720.595	% 44
2 Divriği Güresin Göleti Sulaması (Sulama - 362 Hektar)	Divriği	2017-2018	8.786.000	6.474.485	805.515	680.504	% 98
3 Kevendüzü Göleti Su Alma Yapısı İletim Hattı ve Sulaması (Sulama - 1.767 Ha.)	Divriği	2018-2019	40.000.000	0	1	0	İhale aş.
4 Divriği Kevendüzü Göleti (Depolama - 6 hm <sup>3</sup> )	Divriği	2016-2018	9.491.000	3.989.768	3.092.374	1.407.532	% 73
5 Divriği Güresin Barajı (Depolama - 2 hm <sup>3</sup> )	Divriği	2016-2019	21.419.000	1.673.700	2.640.236	640.235	% 12
6 Divriği İlçesi Ve Civarı Arıtma Tesisi, Bağlantı Hattı ve Depo Yapımı 2. Kısım (1,99 milyon m <sup>3</sup> /yıl)	Divriği	2017-2018	6.912.000	3.092.637	2.864.087	2.627.884	% 96
7 Gemerek Projesi Kartalkaya Barajı (Depo Hacmi 33,16 hm <sup>3</sup> )	Gemerek	2016-2020	106.712.000	9.473.754	13.589.080	7.846.687	% 18
8 Gemerek Projesi Kartalkaya Barajı Telekom Hatları Deplasmanı	Gemerek	2017-2018	124.000	0	110.920	0	Devam ed.
9 Gemerek Projesi Kartalkaya Barajı ENH Deplasmanı	Gemerek	2017-2018	303.000	0	300.000	0	Devam ed.
10 Gemerek Yumağın Barajı (Depolama - 3 hm <sup>3</sup> )	Gemerek	2016-2019	14.910.000	3.989.768	3.092.374	599.872	% 38
11 Gürün Eskihamal Göleti Sulaması (Sulama - 189 Hektar)	Gürün	2016-2018	2.849.000	2.081.323	2	0	% 97
12 Gürün Ayvalı Göleti Sulaması (Sulama - 324 Hektar)	Gürün	2016-2018	5.170.000	3.079.829	420.612	0	% 81
13 Gürün Çamlıca Göleti (Depolama - 0,108 hm <sup>3</sup> )	Gürün	2017-2019	9.929.000	0	2.000.000	0	Devam ed.
14 Kangal Kocakurt Projesi Kocakurt Barajı (Depo Hacmi 15,27 hm <sup>3</sup> )	Kangal	2013-2018	31.112.000	19.964.073	2.307.726	573.486	% 90
15 Kocakurt Projesi Kocakurt Sulaması (2.831 Hektar)	Kangal	2016-2019	25.114.000	9.368.106	10.692.274	5.582.790	% 75
16 Kocakurt Projesi Kocakurt Sulaması Malzeme Alımı 2. Kısım	Kangal	2018-2019	11.996.000	0	2.000.000	0	Devam ed.

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## DSİ 19. Bölge Müdürlüğü Yatırımları (Yeni Yapım) - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
17 Davulbaz Göleti Su Alma Yapısı İletim Hattı ve Sulaması (Sulama - 505 Ha.)	Kangal	2017-2020	11.165.000	0	2	0	Devam ed.
18 Davulbaz Göleti (Depolama - 2 hm <sup>3</sup> )	Kangal	2016-2018	8.000.000	3.739.073	2.553.877	906.849	74%
19 Mancılık Barajı (Depolama 3 hm <sup>3</sup> )	Kangal	2017-2019	23.177.000	0	1.500.000	0	Devam ed.
20 Mühürkulak Sulaması Nam ve Hesabına Tamamlanması (Sulama - 561 Hektar)	Merkez	2017-2018	225.000	137.470	80.000	0	Devam ed.
21 Hayranlı Göleti Su Alma Yapısı İletim Hattı ve Sulaması (Sulama - 164 Ha.)	Merkez	2017-2018	2.079.000	0	2.000.040	1.353.256	68%
22 Armutlu Göleti Su Alma Yapısı İletim Hattı ve Sulaması (Sulama 273 Hektar)	Merkez	2018-2018	2.337.000	0	2.105.728	993.461	47%
23 Demiryazı Göleti Sulaması (Sulama - 669 Hektar)	Merkez	2016-2018	7.753.000	6.082.893	249.070	147.261	98%
24 Elbeyli Göleti Sulaması (Sulama - 179 Hektar)	Merkez	2018-2019	4.000.000	0	1	0	İhale aş.
25 Çeltek Göleti Sulaması Nam ve Hesabına Tamamlanması (Sulama - 399 Ha.)	Merkez	2017-2018	150.000	0	150.000	0	Devam ed.
26 Demiryazı Barajı (Depolama - 2 hm <sup>3</sup> )	Merkez	2015-2018	13.357.000	5.490.735	4.854.218	960.324	58%
27 Elbeyli Göleti (Depolama - 0,668 hm <sup>3</sup> )	Merkez	2017-2020	9.660.000	127.956	1.500.000	0	Devam ed.
28 Merkez Tavra Kaynakları İçmesuyu İsale Hattı (5 Km)	Merkez	2018-2018	10.723.000	0	5.500.000	1.989.563	21%
29 Gölet Sulamaları 1.Kısım Malzeme Alımı (Merkez Hayranlı,Kangal Davulbaz, Merkez Armutlu,Ulaş Karacalar, Zara Akören)	Muhtelif İlçeler	2017-2018	19.175.000	0	4.000.000	4.000.000	23%
30 Suşehri Projesi Suşehri Sulaması Tamamlama İşi	Suşehri	2018-.....	3.000.000	0	1.000	0	İhale aş.
31 Karacaören Göleti Sulamasının Yüklenici Nam ve Hesabına Tamamlanması (Sulama - 321 Hektar)	Şarkışla	2017-2018	500.000	0	1	0	İhale aş.
32 Karacalar Sulaması Tamamlama İkmali	Ulaş	2018-2018	2.060.000	0	564.400	0	Devam ed.
33 Örenlice Göleti Sulaması (Sulama - 1.349 Hektar)	Ulaş	2015-2018	14.841.000	10.109.714	1.277.286	1.215.097	99%

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## DSİ 19. Bölge Müdürlüğü Yatırımları (Yeni Yapım) - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
34 Ulaş Şenyurt Göleti Sulaması (Sulama - 335 Hektar)	Ulaş	2016-2018	3.758.000	2.844.228	55.488	0	98%
35 Ulaş Karacalar Göleti Sulaması (Sulama - 118 Hektar)	Ulaş	2017-2018	1.555.000	299.290	997.530	900.640	93%
36 Ulaş Baharözü Göleti Sulaması (Sulama - 242 Hektar)	Ulaş	2018-2019	6.000.000	0	1	0	İhale aş.
37 Küpeli Köyü Kanalizasyonu Deplasesi	Ulaş	2018-2018	1.000.000	0	1	0	İhale aş.
38 Ulaş Örenlice Barajı (Depolama - 5 hm <sup>3</sup> )	Ulaş	2014-2018	19.398.000	6.159.263	4.000.000	2.152.694	50%
39 Ulaş Şenyurt Göleti (Depolama - 2 hm <sup>3</sup> )	Ulaş	2013-2018	16.765.000	7.378.510	2.500.000	0	53%
40 Ulaş Küpeli Göleti (Depolama - 0,4 hm <sup>3</sup> )	Ulaş	2016-2018	8.600.000	5.449.904	1.242.937	725.888	92%
41 Ulaş Karaşar Gülbahçe Barajı (Depolama - 2 hm <sup>3</sup> )	Ulaş	2016-2019	17.447.000	3.659.807	3.400.000	157.383	24%
42 Ulaş Baharözü Barajı (Depolama - 0,944 hm <sup>3</sup> )	Ulaş	2017-2019	10.516.000	2.153.916	308.549	308.548	27%
43 Yıldızeli Nevruz Sulaması (5.500 Ha.)	Yıldızeli	2016-2020	59.732.000	6.660.546	8.473.110	3.508.869	20%
44 Sivas-Yıldızeli Nevruz Sulaması 2. Kı- sım Malzeme Alımı	Yıldızeli	2017-2018	19.844.000	0	16.526.890	16.526.760	100%
45 Güneykaya Sulaması (Sulama - 3.588 Hektar)	Yıldızeli	2013-2018	44.210.000	29.153.810	1.099.263	939.192	97%
46 Yıldızeli Cizözü Göleti Sulaması (Sulama - 213 Hektar)	Yıldızeli	2016-2018	3.843.000	2.402.859	397.841	0	86%
47 Yıldızeli Eşmebaşı Göleti Sulaması (Sulama - 682 Hektar)	Yıldızeli	2016-2018	9.636.000	3.277.547	2.300.000	1.527.302	63%
48 Yıldızeli Kaleköy Göleti Sulaması (Sulama - 100 Hektar)	Yıldızeli	2018-2019	3.000.000	0	1	0	İhale aş.
49 Yıldızeli Cizözü Barajı İkmali (Depolama - 0,955 hm <sup>3</sup> )	Yıldızeli	2018-2019	6.385.000	0	1.750.000	0	Devam ed.

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## DSİ 19. Bölge Müdürlüğü Yatırımları (Yeni Yapım) - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
50 Yıldızeli Güneykaya (Yusufoğlan) Barajı (Depolama - 16 hm <sup>3</sup> )	Yıldızeli	2009-2018	31.875.000	16.427.754	395.953	395.953	94%
51 Eşmebaşı Barajı (Depolama - 2 hm <sup>3</sup> )	Yıldızeli	2015-2018	16.420.000	3.415.580	2.500.000	0	24%
52 Kemerkaya Göleti (Depolama 6 hm <sup>3</sup> )	Yıldızeli	2018-2020	70.000.000	0	1	0	İhale aş.
53 Kaleköy Göleti (Depolama - 0,236 hm <sup>3</sup> )	Yıldızeli	2017-2019	7.580.000	0	2.500.000	1.230.947	18%
54 Akören Göleti Sulaması (Sulama - 1078 Hektar)	Zara	2017-2019	8.756.000	0	2	0	Devam ed.
55 Zara Akören Barajı (Depolama - 3 hm <sup>3</sup> )	Zara	2016-2018	15.627.000	3.629.402	3.218.000	1.961.455	43%
56 Zara Kanlıgöl Göleti (Depolama - 0,035 hm <sup>3</sup> )	Zara	2018-2018	853.000	0	100.000	0	Devam ed.
57 Taşkın Koruma İşleri (23 Adet)	Muhtelif	2017-2019	79.407.000	10.281.733	4.162.508	1.198.264	Devam ed.
58 Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapım İşleri (73 Adet)	Muhtelif	2013-2020	90.377.000	13.569.137	16.848.237	4.406.120	Devam ed.
<b>TOPLAM</b>			<b>985.600.000</b>	<b>206.138.464</b>	<b>146.527.136</b>	<b>69.185.411</b>	<b>-</b>

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## 23- Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü

2018 yılı yatırım programında 4 ana başlık altındaki yatırımların (16 detay yatırım) proje bedeli için **20,9 Milyon TL**'dir. 2018 yılı yatırımları için proje tutarı kadar ödenek kullanılması planlanmıştır.

Yıl içinde **2.294 hektar sahada ağaçlandırma tesis-bakım çalışması, 20.500 hektar toprak muhafaza bakım-tesis çalışması, 2.232 hektar orman rehabilitesi tesis-bakım çalışması, 3.350.000 adet fidan üretimi, çeşitli orman içi yol ve sanat yapısı işlerinin yapılması** planlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

## Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Yatırımları - TL

	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1	Orman Kadastro (80 Hektar)	Muhtelif	2018-2018	480.000	0	480.000	103.971	Devam ed.
2	Ağaçlandırma Tesis- Bakım (2.294 Ha.)	Muhtelif	2018-2018	2.638.000	0	2.638.000	25.482	Devam ed.
3	Ormanların Rehabilitesi Tesis- Bakım (2.232 Hektar)	Muhtelif	2018-2018	1.033.000	0	1.033.000	0	Devam ed.
4	Toprak Muhafaza Tesis- Bakım (20.500 Hektar)	Muhtelif	2018-2018	11.450.000	0	11.450.000	1.109.780	Devam ed.
5	Etüt Proje (16.000 Hektar)	Muhtelif	2018-2018	320.000	0	320.000	48.911	Devam ed.
6	Orman Yolu Yapımı (40 Km.)	Muhtelif	2018-2018	880.000	0	880.000	0	Devam ed.
7	Orman Yolu Büyük Onarımı (20 Km.)	Muhtelif	2018-2018	220.000	0	220.000	0	Devam ed.
8	Üst Yapı (20 Km)	Muhtelif	2018-2018	320.000	0	320.000	0	Devam ed.
9	Planlama (1 Adet)	Muhtelif	2018-2018	40.000	0	40.000	0	Devam ed.
10	Sanat Yapısı (20 Km.)	Muhtelif	2018-2018	340.000	0	340.000	0	Devam ed.
11	Aplikasyon (80 Km.)	Muhtelif	2018-2018	56.000	0	56.000	0	Devam ed.
12	Fidan Üretimi (3.350.000 Adet)	Muhtelif	2018-2018	1.500.000	0	1.500.000	800.000	Devam ed.
13	Fidan Bakımı (7.970.000 Adet)	Muhtelif	2018-2018	360.000	0	360.000	200.000	Devam ed.
14	Tohum Üretimi (4 Ton)	Muhtelif	2018-2018	100.000	0	100.000	50.000	Devam ed.
15	Makine-Teçhizat ve Ekipman Alımları (3 Adet)	Muhtelif	2018-2018	290.000	0	290.000	200.000	Devam ed.
16	Tesisler (6 Adet)	Muhtelif	2018-2018	880.000	0	880.000	440.000	Devam ed.
<b>TOPLAM</b>				<b>20.907.000</b>	<b>0</b>	<b>20.907.000</b>	<b>2.978.144</b>	<b>-</b>

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## 24- Giresun Orman Bölge Müdürlüğü

2018 yılı için toplam proje bedeli 5,7 Milyon TL olan 7 adet iş yatırım programına alınmış olup, ihale çalışmaları devam etmektedir.

2018 yılında 200 hektar ağaçlandırma yeni tesis, 2.000 toprak muhafaza yeni tesis ve 6.000 hektar toprak muhafaza bakımı yapılması planlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

## Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Yatırımları - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1 Yeni Orman Yolu Yapımı (10 Km)	Muhtelif	2018-2018	390.000	0	390.000	160.600	Devam ed.
2 Büyük Onarım (Standart Olmayan Yolların Genişletilmesi) (10 Km)	Muhtelif	2018-2018	200.000	0	200.000	20.000	Devam ed.
3 Üst Yapı (Stabilize Kaplama) (10 Km)	Muhtelif	2018-2018	160.000	0	160.000	16.000	Devam ed.
4 Sanat Yapısı (Menfez-Büz-İstinat Duvarı Yapılması) (15 Km)	Muhtelif	2018-2018	255.000	0	255.000	20.000	Devam ed.
5 Ağaçlandırma Yeni Tesis (200 Hektar)	Muhtelif	2018-2018	440.000	0	440.000	75.000	Devam ed.
6 Toprak Muhafaza Yeni Tesis (2.000 Hektar)	Muhtelif	2018-2018	2.800.000	0	2.800.000	250.000	Devam ed.
7 Toprak Muhafaza Bakımı (6.000 Hektar)	Muhtelif	2018-2018	1.500.000	0	1.500.000	350.000	Devam ed.
<b>TOPLAM</b>			<b>5.745.000</b>	<b>0</b>	<b>5.745.000</b>	<b>891.600</b>	<b>-</b>

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## 25- Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü

2018 yılında Tödürge ve Ulaş Göllerinde Sulak Alan Tescil Sınırları İçerisinde Sulak Alan Yönetim Planının yapılması planlanmıştır. Danışmanlık hizmeti alımına yönelik ihale yapılmış, 04.05.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

## Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Yatırımları - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1 Tödürge ve Ulaş Göllerinde Sulak Alan Tescil Sınırları İçerisinde Sulak Alan Yönetim Planının Yapımı	Muhtelif	2018-2018	150.000	0	150.000	0	Devam ediyor.
<b>TOPLAM</b>			<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## 26- Sivas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü

Sivas I. Organize Sanayi Bölgesi 435 hektar alan üzerinde kurulmuş olup, halihazırda 270 sanayi parseline sahiptir. Bölgede 150 firma üretim, 10 firma inşaat, 25 firma proje aşamasındadır. Bölgede üretime ara veren 14 firma, binası tamamlandığı halde üretime geçmeyen 27 firma bulunmaktadır. Mevcut sanayi parsellerinde doluluk oranı % 96'dır.

**I. Organize Sanayi Bölgesinde 222 hektar alanda eksik kalan kamulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır.** Ayrıca imar planı da Bakanlık tarafından onaylanmıştır. **130 hektar alanın altyapı ve elektrik inşaat işleri de proje aşamasındadır.**

## Sivas OSB Müdürlüğü Yatırımları - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1 I. OSB Tevsi Alan Kamulaştırması (222 Hektar)	Merkez	2014-2018	24.488.606	23.488.606	1.000.000	1.000.000	% 100
2 I. OSB Tevsi Alan 3. Etap Altyapı İnşaatı (130 Hektar)	Merkez	2011-2018	6.000.000	0	0	0	Proje aş.
3 I. OSB Tevsi Alan 3. Etap Elektrik İşleri (130 Hektar)	Merkez	2011-2018	3.000.000	0	0	0	Proje aş.
4 Yol Yapımı (1 Km)	Merkez	2011-2018	7.328.813	6.356.853	968.960	0	% 75
<b>TOPLAM</b>			<b>40.817.419</b>	<b>29.845.459</b>	<b>1.968.960</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>



## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## 27- Sağlık İl Müdürlüğü

İl genelinde toplam Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve özel kuruluşlar olmak üzere; 2.685 yatak kapasiteli 20 adet yataklı sağlık kuruluşu, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi (5 yataklı) ile Diş Hekimliği Fakültesi hizmet vermektedir. İl genelinde 17 toplum sağlığı merkezi, 55 aile sağlığı merkezi, 202 aile hekimliği birimi, 93 sağlıkevi (53 sağlık evi faal durumda), 1 dispanser, 1 halk sağlığı laboratuvarı, 1 AÇSAP Merkezi ve 2 Kanser Erken Teşhis Ve Tarama Merkezi (KETEM) hizmet vermektedir.

**2018 yılı yatırım programı yer alan 25 adet yatırımın toplam bedeli 207 milyon TL, önceki yıllar harcaması 23,1 milyon TL'dir. Yıl ödeneği ise yaklaşık 41,5 milyon TL'dir:**

- **Numune Hastanesi 250 Yataklı Ek Bina+İdari Hizmet Binası Yapım İşİ** yıl içinde ihale edilmiş, 15.12.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İşin süresi 950 takvim günü olup, inşaat çalışmalarının 2020 yılında tamamlanması planlanmıştır. 250 Yataklı Ek Blok Kapalı Alanı 36.287 m<sup>2</sup> (bodrum+zemin+8 kat), geriatri binası 27.712 m<sup>2</sup> (bodrum+altzemin+zemin+5 kat), kapalı otopark 20.000 m<sup>2</sup>'dir. Toplam ihale bedeli KDV dahil 125,8 milyon TL'dir. % 13 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
- **Suşehri 75 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatında % 70 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.** Kapalı alanı 21.411 metrekare (bodrum+altzemin+zemin+4 kat).
- **Gürün 25 Yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatında % 90 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.** Yeni hastane binası 4 katlı olup, toplam kapalı alanı 5.997 m<sup>2</sup> dir.
- **Merkez Fatih ASM (zemin katlı - 500 m<sup>2</sup>), Şarkışla Gürçayır ASM (zemin katlı - 300 m<sup>2</sup>) ve Gemerek Eğerci Sağlık Evi (2 katlı - 220 m<sup>2</sup>), Kangal 112 ASHİ** yapım işleri inşaat aşamasındadır.
- **10 yataklı Akıncılar İlçe Entegre Hastanesi Yapım İşİ** ihale edilmiş olup, inşaat çalışmalarında % 16 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 5.575 metrekare arsa üzerinde, 1.050 metrekare oturma alanına sahip olan hastanenin toplam kapalı alanı 3.143 metrekaredir.
- **Merkez Kızılırmak ASM-112 ASHİ Yapım İşİ, Çayyurt ASM-Halk Sağlığı Laboratuvarı Yapım İşİ, Kangal Havuz Sağlık Evi, Suşehri Esenyaka Sağlık Evi, Merkez Kardeşler 112 ASHİ, Yıldızeli 112 ASHİ, Zara ASM- TSM 112- ASHİ Yapım İşİ, Kangal İlçesi 25 Yataklı Devlet Hastanesi ve Gemerek İlçesi 20 Yataklı Devlet Hastanesi** geçen yıldan devreden ve proje aşamasında olan sağlık yatırımlarıdır.
- **2018 yılında ayrıca; Hafik Entegre İlçe Hastanesi (10 yataklı), Ulaş Entegre İlçe Hastanesi (10 Yataklı), Şarkışla 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Merkez Gültepe Aile Sağlığı Merkezi, Suşehri 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Koyulhisar Gökdere Sağlık Evi, Gemerek Çepni Sağlık Evi ve Şarkışla Gümüştepe Sağlık Evi** yatırım programına alınan yeni sağlık yatırımlarıdır.

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## Sağlık İl Müdürlüğü Yatırımları - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.	
1	Fatih ASM Yapım İşi (6 Hekimli)	Merkez	2017-2018	1.056.100	422.502	577.104	577.104	% 95
2	Şarkışla Gürçayır ASM Yapım İşi	Şarkışla	2017-2018	825.292	5.000	595.000	329.410	% 60
3	Gemerek Eğerci Sağlık Evi	Gemerek	2014-2018	670.240	0	450.000	376.418	% 94
4	Kızılırmak ASM-112 ASHİ Yapım İşi	Merkez	2014-2019	950.000	0	350.000	0	Proje aş.
5	Çayyurt ASM-Halk Sağlığı Laboratuvarı Yapım İşi	Merkez	2017-2019	1.850.000	0	750.000	0	Proje aş.
6	Kangal Havuz Sağlık Evi Yapım İşi	Kangal	2014-2018	250.000	0	250.000	0	Proje aş.
7	Suşehri Esenyaka Sağlık Evi Yapım İşi	Suşehri	2014-2018	250.000	0	250.000	0	Proje aş.
8	Kardeşler 112 ASHİ Yapım İşi	Merkez	2016-2019	417.000	0	200.000	0	Proje aş.
9	Kangal 112 ASHİ Yapım İşi	Kangal	2017-2018	814.200	0	345.000	0	Devam ed.
10	Yıldızeli 112 ASHİ Yapım İşi	Yıldızeli	2017-2018	345.000	0	345.000	0	Proje aş.
11	Zara ASM-TSM-112 ASHİ Yapım İşi	Zara	2014-2019	2.500.000	0	750.000	0	Proje aş.
12	Akıncılar İlçe Entegre Hastanesi İnşaatı	Akıncılar	2014-2019	5.220.000	0	1.000.000	0	% 16
13	Gemerek Devlet Hastanesi Yapım İşi (20 Yataklı)	Gemerek	2017-2019	6.000.000	0	1.000.000	0	Proje aş.
14	Kangal Devlet Hastanesi Yapım İşi (25 Yataklı)	Kangal	2018-2020	8.000.000	0	1.000.000	0	Proje aş.
15	250 Yataklı Bölge Hastanesi Ek Bina Ve İdari Hizmet Binası İnşaatı	Merkez	2016-2020	125.876.500	0	25.000.000	0	% 13
16	Gürün Devlet Hastanesi Yapım İşi İkmal İnşaatı (25 Yataklı)	Gürün	2017-2018	3.790.160	2.945.243	844.917	503.042	% 90
17	Suşehri 75 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi	Suşehri	2016-2018	33.074.220	19.760.444	5.800.000	0	% 70
18	Hafik Entegre İlçe Hastanesi (10 Yataklı)	Hafik	2018-2020	4.500.000	0	1.000.000	0	Proje aş.
19	Ulaş Entegre İlçe Hastanesi (10 Yataklı)	Ulaş	2018-2020	4.500.000	0	1.000.000	0	Proje aş.
20	3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi	Şarkışla	2018-2020	2.500.000	0	2.000	0	Proje aş.
21	Gültepe Aile Sağlığı Merkezi	Merkez	2018-2019	1.250.000	0	2.000	0	Proje aş.
22	2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi	Suşehri	2018-2019	1.250.000	0	2.000	0	Proje aş.
23	Gökdere Sağlık Evi	Koyulhisar	2018-2019	400.000	0	2.000	0	Proje aş.
24	Çepni Sağlık Evi	Gemerek	2018-2019	400.000	0	2.000	0	Proje aş.
25	Gümüştepe Sağlık Evi	Şarkışla	2018-2019	400.000	0	2.000	0	Proje aş.
<b>TOPLAM</b>				<b>207.088.712</b>	<b>23.133.189</b>	<b>41.519.021</b>	<b>1.785.974</b>	<b>-</b>

\* TOKİ ve Bakanlık tarafından ihale edilen yatırımlar İl Sağlık Müdürlüğü yatırımları içerisinde gösterilmiştir.

\* Tablo bilgileri Bakanlık, TOKİ ve İl Sağlık Müdürlüğü izleme raporlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## 28- TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü

2018 yılı yatırım programındaki 3 adet projenin toplam bedeli yaklaşık 25 Milyon TL'dir. Makine-teçhizat alımları ve diğer işlerle ilgili ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

## TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü Yatırımları - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1 Boyama ve Kurutma Holü (Makine - Teçhizat)	Merkez	2015-2019	15.064.000	0	6.300.000	0	İhale aş.
2 Tezgah ve Tesis Temini (Makine - Teçhizat)	Merkez	2016-2019	7.371.000	1.617.000	400.000	0	İhale aş.
3 İdame ve Yenileme	Merkez	2018-2018	2.600.000	0	2.600.000	159.698	Devam ed.
TOPLAM			25.035.000	1.617.000	9.300.000	159.698	-

## 29- TCDD 4. Bölge Müdürlüğü

Bölge Müdürlüğü tarafından demiryolu ulaşımının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla bakım ve onarım, yol yenileme, ihata duvarı ve istinat duvarı yapım işleri, hemzemin geçit çalışmaları, kaynak ve makas yenileme çalışmaları, telekomünikasyon ve elektrifikasyon vs. çalışmalarına 2018 yılında da devam edilmektedir.

Bölge Müdürlüğü 2018 yılı yatırım programında yer alan Sivas iline ait projelerin toplam bedeli yaklaşık 306,6 Milyon TL'dir. 2018 yılı için öngörülen ödenek tutarı yaklaşık 167,5 Milyon TL olup, ödenek gerçekleşmesi % 13'dür.

**Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi** kapsamında 405 km uzunluğundaki yüksek hızlı tren hattının altyapı inşaat çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında ayrıca; **Yerköy-Sivas Güzergâhı (Km:184+400-Km:465+500) Üstyapı ve Elektromekanik İş** KDV hariç 1 Milyar 83 Bin TL bedelle ihale edilmiş, 13.07.2017 tarihinde ihale sözleşmesi imzalanmıştır. **Kayaş-Yerköy Yüksek Hızlı Tren Projesi Üstyapı ve Elektromekanik İşleri** KDV hariç 779,4 Milyon TL bedelle ihale edilmiş ve 20.11.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

**Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars Demiryolu** güzergâhının Sivas ile Erzincan arasında kalan 245 km'lik kesimde hızlı tren hattının ihale ve inşaat çalışmaları devam etmektedir. **Sivas-Erzincan Demiryolu Projesi Kesim I (5+410-79+880 Arası) Altyapı İnşaatı Yapım İş** ihale edilerek 20.09.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. **Kesim II (Km 79+880-118+525) Altyapı İnşaatı Yapım İş** de ihale aşamasındadır.

**Demiryolu Lojistik Merkezinin II. Organize Sanayi Bölgesi** olarak belirlenen alana yakın olan Ulaş Kovalı mevkiinde kurulması planlanmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmış olup, inşaat ihalesi 17.08.2018 tarihinde yapılacaktır.

**Kayaş-Irmak-Kırıkkale-Çetinkaya Elektrifikasyon Projesi Kapsamında Yapılacak Olan Trafo Merkezlerine Enerji Nakil Hattı Çekilmesi, Proje ve Yapım İş** kapsamında çalışmalar devam etmekte olup, % 40 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. **Kayaş-Irmak-Kırıkkale-Çetinkaya Elektrifikasyon Tesisler Yapımı** da yatırım programına alınmış olup, proje aşamasındadır.

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Yatırımları - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1 Sivas Lojistik Merkezi ve Demiryolu Bağlantısı (I. Etap) İnşaatı Yapım İşi	Merkez	2018-2020	0	0	0	0	İhale aş.
2 40 Adet 60 E1 Raylı, Beton Traversli Makas Temini (Sivas İli 19 Adet)	Muhtelif	2016-.....	4.317.497	4.546.701	403.754	0	% 95
3 S49'luk Raya Uygun Beton Traversli 39 Adet Makas Temini (Sivas İli 13 Adet)	Muhtelif	2016-.....	2.649.487	183.074	317.000	0	% 80
4 Tecer-Kangal Varyantı Km 649-650'den İtibaren Yol Uzatması, Tecer-Candoğan Arası 12+750 ve Çetinkaya-Kangal Arası Km 701+060-702+010'a Saydın Teşkilî	Muhtelif	2016-.....	12.811.257	8.550.232	489.000	0	% 90
5 Tecer-Kangal Arası 53 Km Yol Yenilemesi	Muhtelif	2016-.....	36.131.213	35.751.238	1.751.000	1.044.087	% 75
6 64 Adet Hemzemin Geçitte Kaplama Yapılması (Sivas İli 26 Adet)	Muhtelif	2016-.....	628.062	0	121.875	0	% 15
7 170 Adet Hemzemin Geçitte İyileştirme Yapılması (Sivas İli 61 Adet)	Muhtelif	2016-.....	3.043.954	2.043.024	985.579	68.742	% 75
8 Tecer-Kangal Varyantına Yapılan 2 Adet Saydın Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemlerine İlave Edilmesi	Muhtelif	2018-.....	11.567.167	0	4.000.000	0	İhale aş.
9 Hanlı-Bostankaya Arası 45 Km Yol Yenilemesi	Merkez	2018-.....	50.373.757	750	25.000.000	19.933.015	% 30
10 Kayseri - Hudut Hattı (Km 475+250) Üstgeçit Yapılması.	Şarkışla	2018-.....	4.000.000	0	276.000	0	Proje aş.
11 Kayseri - Hudut Hattı (Km 608+044) Üstgeçit Yapılması.	Merkez	2018-.....	9.900.000	0	1.222.106	0	Proje aş.
12 Tecer-Karagöl-Kangal İstasyonları Arası 53 Km'lik Hat Kesimi Fiber Optik Kablo Döşemesi, Yüksek Frekans Ve Enerji Kablolarının Değişimi, GSM-R Sistemi Kurulumu İşi	Muhtelif	2018-.....	9.900.000	0	1.500.000	0	Proje aş.
13 Kayaş-Irmak-Kırıkkale-Çetinkaya Elektrifikasyon Projesi Kapsamında Yapılacak Olan Trafo Merkezlerine Enerji Nakil Hattı Çekilmesi, Proje ve Yapım İşi	Muhtelif	2017-.....	30.000.000	272.299	30.000.000	0	% 40
14 Kayaş-Irmak-Kırıkkale-Çetinkaya Elektrifikasyon Tesisler Yapımı	Muhtelif	2018-.....	91.684.000	0	91.684.000	0	Proje aş.
15 Sivas-Hudut Hattında Yol Yenilemesi Tamamlanan Kesimlerin Ray Taşlama ve Makinalı Tamiratlarının Yapılması	Muhtelif	2018-2020	9.839.625	0	2.000.000	913.302	% 15
16 Sivas-Divriği-Kayseri Arasında Bulunan 79 Adet Köprüde İyileştirme (Sivas % 75)	Muhtelif	2018-2018	3.593.152	0	1.125.000	0	% 5
17 Eski Demirdağ İstasyonuna İltisak Hattı , Yükleme Rampası, Sinyalizasyon Ve Elektrifikasyon Yapımı İşi	Divriği	2018-.....	15.053.720	0	1.505.372	0	Proje aş.
18 Bakım Onarım, Elektrifikasyon, Telekomünikasyon, Sinyalizasyon, Makine Teçhizat, Diğer İşler (23 Adet)	Muhtelif	2014-.....	11.136.511	0	5.124.987	7.549	Devam ed.
<b>TOPLAM</b>			<b>306.629.402</b>	<b>51.347.318</b>	<b>167.505.673</b>	<b>21.966.695</b>	<b>-</b>

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## 30- Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü

**Pınarbaşı-Gürün Yolu Etüt-Projesi (Maraşlı Bakımevi-Gürün Çıkışı Arası)** etüt-proje çalışmaları tamamlanmış, I. ve II. kısmın proje çalışmaları ve aç-kapa tünel projesi Karayolları Genel Müdürlüğüne sunulmuştur.

## Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Yatırımları - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1 Pınarbaşı-Gürün Yolu Etüt-Projesi (Maraşlı Bakımevi-Gürün Çıkışı Arası) (BY 52 Km)	Gürün	2013-2018	2.621.000	2.371.000	250.000	0	% 95
TOPLAM			2.621.000	2.371.000	250.000	0	-

## 31- Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü

İl genelinde **1.040 km devlet yolu**, **1406 km il yolu** olmak üzere; toplam **2.446 km karayolu ağı** bulunmaktadır. **2017 yılı sonu itibariyle toplam bölünmüş yol uzunluğu 765 km, BSK'lı yol uzunluğu 470 km'dir.** İl genelinde ayrıca 2003-2017 döneminde tamamlanan **Reşadiye-Koyulhisar-Suşehri** yolunda **Aşağıkale** (1x400 metre) ve **Suşehri-Zara** yolunda **Tokrak Tüneli** (1x340 metre) bulunmaktadır.

**2018 yılında** 14 km bölünmüş yol, 10 km bölünmüş yol yenileme, 30 km tekyol, 30 km BSK, 472 km asfalt çalışması (onarım), 2.000 metrekare düşey işaretleme, 685.000 metrekare yatay işaretleme, 80 km otokorkuluk, 4 adet tek köprü, 4 adet çift köprü, 1 adet köprülü kavşak, 2 adet yaya üst geçidi, 4 adet sinyalizasyon yapılması planlanmıştır.

**Geminbeli Tüneli (2x4.279 Metre) ve Bağlantı Yolları (9,3 km)** inşaatı % 87 seviyesinde iken tasfiye edilmiştir. Zara – Geminbeli- Suşehri Yolu (Geminbeli Tüneli Ve Bağlantı Yolları Dahil) ve Zara Çevre Yolu Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Bitümlü Sıcak Karışım, Üstyapı Ve Tünel İkmal İnşaatı ihale edilmiş ve 18.08.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

**Yağdonduran Tüneli (2x1.568 metre), Divriği Sarıççek 1 Tüneli (1x1.585 metre) ve Divriği Sarıççek 2 Tüneli (1x1.115 metre)** inşaat aşamasındadır. **Yıldızeli Çamlıbel Tüneli (2x4470 metre)** proje aşamasındadır. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından **Kızıldağ Tüneli** ve Bağlantı Yolları **Yapım İşinin** ihalesi, proje ve metraj değişikliği nedeniyle iptal edilmiş olup, yeniden ihale edilmesi beklenmektedir.

**Sivas-Malatya Bölünmüş Yol Projesi** kapsamında; Sivas İli-8.Bölge Hududu arasındaki 106,5 kilometrelik güzergâh 2 kısım halinde ve Sivas Sınırından Malatya İli'ne kadar olan 103,1 kilometrelik güzergâh 2 kısım halinde ihale edilmiştir. Çalışmaların 2020 yılında tamamlanması planlanmıştır.

**Sıcak Çermik-Yıldızdağı Yolu (Havaalanı Bağlantısı Dahil-2A/50 Km) ve Sivas Kuzey Çevre Yolu (21 Km)** proje aşamasındadır.

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Yatırımları - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1 Zara-Geminbeli-Suşehri Yolu Toprak İşleri ve Üstyapı İşleri (BY - 43 Km / Tünel)	Muhtelif	1979-2018	192.580.000	185.265.440	5.000.000	0	% 96
2 Zara-Geminbeli-Suşehri Yolu (10 Km Bağlantı Yolu - 4,2 Km Çift Tüp Tünel - BSK Yapım)	Muhtelif	2013-2018	369.000.000	360.000.000	7.000.000	0	% 98
3 Zara-Geminbeli-Suşehri Yolu (Geminbeli Tüneli Ve Bağlantı Yolları Dahil) Km 0+000- 55+300 Arası Ve Zara Çevre Yolu Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Bitümlü Sıcak Karışım, Üstyapı Ve Tünel İkmal İnşaatı	Muhtelif	2017-2019	373.000.000	7.200.000	20.900.000	18.129.999	% 7
4 Keban-Arapkir-Divriği-(1A-BY- 52 Km)	Muhtelif	1997-2021	530.000.000	418.000.000	18.200.000	18.200.000	% 82
5 (Sivas-Şarkışla) Ayrımı-Kangal (BY - 57 Km)	Muhtelif	2012-2018	210.000.000	171.500.000	30.000.000	14.699.977	% 89
6 Kangal-Alacahan-8. Bölge Hududu (BY - 50 Km)	Muhtelif	2013-2018	146.560.000	93.800.000	30.000.000	9.577.996	% 71
7 Zara - İmranlı Devlet Yolu (Km 167+200 - 204+000) Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri (BSK) Yapılması-(BY- 37 Km)	Muhtelif	2017-2019	120.000.000	0	0	0	Devam ed.
8. Bölge Hududu-Yıldızeli-Sivas-Zara-İmranlı Devlet Yolu (Km 109+000- 166+000) (Sivas-Zara Arası) Sanat Yapıları, Üstyapı Onarım İşleri (BSK) Yapılması İşi -(BY-BSK - 57 Km)	Muhtelif	2017-2019	38.000.000	0	1.666.667	0	Devam ed.
İmranlı-Refahiye Ayrımı Yolu (BSK'lı) +Kızıldağ Tüneli-(BY-BSK / 32 Km + Tünel)	Muhtelif	2018-2020	625.000.000	0	5.000.000	0	Proje aş.
10 (Yıldızeli-Sivas) Ayrımı Direkli-Bedirli-Hanlı-(1A - 46 Km)	Muhtelif	1997-2018	13.260.000	12.760.000	0	0	% 96
11 (Yıldızeli-Sivas) Ayrımı Direkli-Bedirli-Hanlı Yolu Heyelan İşleri--	Muhtelif	2016-2018	11.400.000	4.500.000	500.000	1.269.880	% 51

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Yatırımları - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
12 (Yıldızeli-Sivas) Ayrımı-Direkli-Bedirli-Hanlı Yolu (Km 0+000-46+010) İkmal İnşaatı Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üst Yapı (BSK) Yapım İşi	Muhtelif	2017-2019	115.000.000	0	4.500.000	0	Devam ed.
13 Reşadiye (7. Bölge Hududu)-Gölova Ayrım Yolu (Km 0+000-47+000 Arası) Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri (BSK) İkmal İnşaatı İle Otokorkuluk Ve Köprülerin Yapılması İşi	Muhtelif	2014-2018	65.000.000	36.000.000	11.020.465	11.020.465	% 72
14 Reşadiye (7. Bölge Hududu)-Gölova Ayrım Yolu (Km 47+000-94+000 Arası) Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri (BSK) İkmal İnşaatı İle Otokorkuluk Ve Köprülerin Yapılması İşi	Muhtelif	2011-2018	85.750.000	84.000.000	2.375.000	1.000.000	% 99
15 Reşadiye (7. Bölge Hududu)-Gölova Ayrım Yolu (II. Kısım) (Km 47+000 - 80+000 Arası) Toprak İşleri, Sanat Yapıları İkmal İnşaatı Ve Üstyapı İşleri (BSK) Yapılması İkmal İşi	Muhtelif	2017-2019	158.000.000	11.000.000	25.419.000	25.419.000	% 23
16 Gölova Ayrım - Altköy Kavsağı (Km 4+000 - 22+000) İle Altköy Ayrımı - Refahiye Yolu (Km 22+000 - 31+500) Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı İşleri (BSK) Yapılması İkmal İnşaatı (BY-BSK - 28 Km)	Muhtelif	2016-2018	50.000.000	2.000.000	9.431.998	9.431.998	% 23
17 (Sivas-Yıldızeli) Ayrımı - 7. Bölge Hududu (Çamlıbel) Bölünmüş Yol Yapımı (BY-BSK /13 Km+Tünel)	Muhtelif	2018-2021	350.000.000	0	10.000.000	0	Proje aş.
18 6.Bölge Hududu-Yıldızeli-Sivas-Hafik Devlet Yolu Güzergâhında Sivas Bölge Hastanesi Kavşağı Ve Muhtelif Kesimlerde (Yavu-Ekecik-Yıldız) Kavşak Yapılması İşi	Muhtelif	2015-2018	16.000.000	7.750.000	1.666.667	367.989	% 51
19 Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı İle Karşıyaka Farklı Seviyeli Köprülü Kavşaklar Ve Bağlantı Yollarının Yapılması (Farklı Seviyeli Köprülü Kavşak ve Bağlantı Yolları - 1,2 Km)	Merkez	2017-2019	35.000.000	0	1.666.667	999.981	% 3
20 Kangal-Çetinkaya-Divriği Devlet Yolu Km 41+325-(53+557 / 50+375) - 66+750 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri Ve Yellice Kavşağı (37+550) Yapım İkmal İnşaatı İşleri (1A - 51 Km)	Muhtelif	2016-2018	67.000.000	36.900.000	17.491.000	17.491.000	% 81

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Yatırımları - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
21 (Sivas-Kangal) Ayrımı-Gürün (BY - 66 Km)	Muhtelif	2013-2019	230.000.000	0	2.000	0	Proje aş.
22 Doğanşar-(Reşadiye-Koyulhisar) Ayrımı Yolu (Km 0+000 - 5+660) İkmal İnşaatı İşleri İle Km 5+660 - 27+929 Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı İşleri Yapım İşİ (2A - 27 Km)	Muhtelif	2005-2018	89.000.000	7.000.000	2.200.000	250.000	% 8
23 Hafik - Doğanşar Yolu (Km 0+000 - 10+000) İkmal İnşaatı İle Km 10+000 - 18+100 Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı İşleri (1A - 17 Km)	Muhtelif	2016-2018	23.000.000	19.000.000	5.000.000	3.535.000	% 98
24 Hafik-Doğanşar (58-14) Öncelikli Yol (2A - 97 Km)	Muhtelif	2017-2021	269.000.000	0	20.000.000	0	Proje aş.
25 (Suşehri - Refahiye) Ayrımı - Gölova İl Yolu (Km 0+000 - 7+150 Arası) İle (Suşehri-Gölova) Ayrımı - Akıncılar İl Yolu (Km 0+000 - 3+760 Arası) Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri ve Enerji Nakil Hattı Deplase İşleri	Muhtelif	2013-2018	26.000.000	25.000.000	1.000.000	1.000.000	% 100
26 Celalli-Bakımlı-Benlikaya Köyü Yol Ayrımı -İl Yolu (Km 0+000-16+560 Arası),Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri Ve Enerji Nakil Hattı Deplase İşleri	Muhtelif	2012-2018	19.000.000	12.010.000	1.000.000	912.000	% 68
27 Hafik-Celalli Ayrımı -Bolucan Beypınarı Km 16+000-35+050 Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri	Muhtelif	2013-2018	24.500.000	20.000.000	4.524.000	4.524.000	% 100
28 (Sivas - Karayün - Celalli ) İl Yolu (Km 0+000-38+920) Arası İkmal İnşaatı, (Hafik - Celalli) Ayrımı - Bakımlı (Celalli-Benlikaya) Ayrımı Bağlantı Yolu (0+000 - 4+000) Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri ve Enerji Nakil Hattı Deplase İşleri	Muhtelif	2017-2018	31.625.000	31.625.000	1.000.000	0	% 100
29 (Sivas - Karayün - Celalli ) İl Yolu (Km 0+900-39+200), Arası İkmal, Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı Yol Yapım İşinin Yapılması (2A -TY / 30 Km)	Muhtelif	2017-2019	32.000.000	3.500.000	2.093.000	1.800.000	% 17
30 Hafik Celalli Yolu-(TY - 20 Km)	Muhtelif	2017-2020	33.000.000	0	2.000.000	0	Proje aş.



## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Yatırımları - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
31 Sıcakçermik-Yıldızdağı (Havaalanı Bağlantısı Dahil) Yolu (2A - 50 Km)	Merkez	2015-2020	150.000.000	0	1.000	0	Proje aş.
32 İmranlı-Karacaören Yolu (1A - 24 Km)	Muhtelif	2011-2021	30.609.000	0	2.000	0	Proje aş.
33 Şarkışla- Altınyayla- (Ulaş-Gürün) Ayrımı Yolu (Km 0+000 - 50+624) Toprak İşleri, Sanat Yapıları İle Üstyapı İşleri (2A - 51 Km)	Muhtelif	2005-2018	47.000.000	11.000.000	2.000.000	800.000	% 25
34 (Sivas-Şarkışla) Ayrımı - Akçakışla— 6. Bölge Hududu (Akdağmadeni) Yolu (Km 13+200 - 24+760); Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri Ve Enerji Nakil Hattı Deplase İşleri (1A - 8 Km)	Muhtelif	2015-2018	18.000.000	14.000.000	3.970.000	3.970.000	% 100
35 Sivas-Karaçayır Yolu (Km 0+000 - 4+200) İkmal İnşaatı İle Km 4+200 - 23+500 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı İşleri.-(BY 4 Km - TY 20 Km)	Muhtelif	2010-2018	29.000.000	12.000.000	3.092.000	3.092.000	% 52
36 Kaza Kara Noktası Üstgeçit Yapılması (Suşehri-Koyulhisar Arası - 2 Adet)--	Muhtelif	2018-2018	2.000.000	0	0	0	Devam ed.
37 Akçakışla 2.Kısım (Kaldır 1,2 - Karain 1,2 - Yahyalı Köprüleri Yapım İşi (II. Grup)-(5 Adet - 193 Metre)	Muhtelif	2011-2018	4.100.000	2.926.000	333.007	333.007	% 79 (Fesih)
38 Direkli Bedirli Yolunda Sarısöğüt Köprüleri (1 Adet - 203 Metre)	Muhtelif	2010-2017	5.287.000	1.900.383	1.000.000	1.702.522	% 68
39 Mursal Köprüsü ve Bağlantı Yolları Yapım İşi (1Adet - 67 Metre)	Muhtelif	2015-2018	2.500.000	2.250.000	2.000	0	% 90
40 Halep Köprüsü-(1Adet - 22 Metre)	Muhtelif	2015-2019	700.000	0	2.000	0	Proje aş.

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Yatırımları - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
41 Çepni Köprüsü (1Adet - 93 Metre)	Muhtelif	2015-2019	1.000.000	0	2.000	0	Proje aş.
42 Kangal İlçesi Bozarmut, Ulaş-Divriği Yolunda Mancılık, Divriği Giriş, Handere-Nihçayı Köprüleri, Giresun Muhara, Zara Fadlum Köprüleri Restorasyon İşleri (5 Adet - 181 Metre)	Muhtelif	2010-2018	4.100.000	4.011.000	0	0	% 98
43 Tarihi Köprü Onarımları Kapsamında Merkez İlçede Boğaz Köprüsünün Onarımı (1Adet - 110 Metre)	Merkez	2016-2021	400.000	0	40.000	0	Proje aş.
44 Tarihi Köprü Onarımları Kapsamında Merkez İlçede Taş Köprüsünün Onarımı (1Adet - 30 Metre)	Merkez	2018-2021	450.000	0	45.000	0	Proje aş.
45 162. Şube Kızıldağ Bakımevi Yapım İş	Muhtelif	2017-2020	5.627.245	0	430.000	0	Devam ed.
46 Yol Bakım Onarım Ve Yolboyu Gelişimi Hizmetleri (Kar-Buz Mücadelesi+Bakımevleri Yakacak Alımları)	Muhtelif	2018-2018	6.000.000	0	0	5.038.124	% 84
47 Muhtelif Köprü Onarımları	Muhtelif	2018-2018	1.000.000	0	1.000.000	0	Devam ed.
48 Trafik Hizmetleri Çalışmaları	Muhtelif	2018-2018	4.000.000	0	3.059.663	3.059.663	% 76
49 Tesis Onarımları	Muhtelif	2018-2018	1.650.000	0	0	1.456.402	% 88
50 Müşavirlik Hizmetleri	Muhtelif	2018-2018	9.473.685	0	3.473.685	3.473.685	% 37
51 Diğer Birimler Çalışmaları (Etüt-Proje, Kamulaştırma, Makine İkmal, Temizlik-Güvenlik Vs.)	Muhtelif	2018-2018	12.450.000	0	2.346.730	6.395.658	Devam ed.
<b>TOPLAM</b>			<b>4.683.021.930</b>	<b>1.596.897.823</b>	<b>261.455.549</b>	<b>168.950.346</b>	<b>-</b>

## II. BÖLÜM

## 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

## 32- Nuri Demirağ Havaalanı İşletme Müdürlüğü

**Sivas Nuri Demirağ Havaalanı Pistinin CAT II Standartlarına Dönüştürülmesi Projesi**, 2.pist yapılmasına yönelik proje ile birlikte değerlendirilecektir. Proje ve ihale hazırlık çalışmaları 2. pist çalışmaları ile eşzamanlı olarak yürütülmektedir.

## Nuri Demirağ Havaalanı İşletme Müdürlüğü Yatırımları - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1 Sivas Nuri Demirağ Havaalanı Pistinin CAT II Standartlarına Dönüştürülmesi (250.000 Metrekare)	Merkez	2016-2020	21.500.000	0	10.000.000	0	Proje aş.
<b>TOPLAM</b>			<b>21.500.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## 33- Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü

**2018 yılında** inşaat, bakım onarım, makine-teçhizat alımı kapsamında 10 adet iş programa alınmıştır. 3 adet makine-teçhizat alımı ve yenilemesine yönelik iş tamamlanırken, diğerlerinin ihale ve proje çalışmaları da devam etmektedir.

## Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Yatırımları - TL

Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş Yılı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harc.	2018 Yılı Ödeneği	2018 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.
1 Muhtelif Yatırımlar (İnşaat, Bakım Onarım, Makine Teçhizat) (10 Adet Detay Proje)	Merkez	2017-2018	3.475.802	0	3.475.802	952.724	Devam ed.
<b>TOPLAM</b>			<b>3.475.802</b>	<b>0</b>	<b>3.475.802</b>	<b>952.724</b>	<b>-</b>

### II. BÖLÜM

#### 2018 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

##### 33- Diğer Kuruluşlar

###### Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Sivas İli Projeleri

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2010-2016 döneminde çeşitli konularda Mali Destek Programı ve Doğrudan Faaliyet Desteği Programı uygulamaya konulmuştur. Destek programları kapsamında ilimiz adına 2010-2016 yılları arasında KOBİ ve kamu nitelikli olmak üzere toplam; 108 adet proje uygulamaya konulmuştur. Bu projeler için 28,4 Milyon TL hibe desteği sağlanırken toplam yatırım tutarı da yaklaşık 58,2 Milyon TL olmuştur.

2016 yılında Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi, **Gelişen Sanayi** ve **Turizm Geliştirme** başlıkları altında yeni mali destek programı için proje teklif çağrısı yayınlanmıştır. Proje başvurularının değerlendirilmesi sonucunda; 2 KOBİ projesi ve 17 adet kamu nitelikli proje hibe almaya hak kazanmıştır. Uygulama aşamasındaki sözkonusu projeler için 4,3 milyon TL hibe desteği öngörülmüş olup, toplam proje bedeli de yaklaşık 8,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı Aralık ayında yayınlanan proje teklif çağrıları sonucunda; **Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Bileşeni** kapsamında Sivas ilinden 4 adet, **Kentsel Ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Bileşeni** kapsamında 9 adet proje kabul edilmiş olup, sözleşme süreçleri devam etmektedir.

###### DAP BKİ Sivas İli Yatırımları

Sivas; ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmesine ve kalkınmasına destek sağlamak amacıyla, 08.06.2016 tarih ve 29.736 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2016/8870 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile **DOĞU ANADOLU PROJESİ**'nin kapsadığı iller arasına alınmıştır.

**Küçük ölçekli tarımsal sulama projeleri, tarım ve hayvancılık projeleri ile kültürel amaçlı projeler kapsamında Sivas genelindeki projeler için;** 2016-2017 yıllarında yaklaşık 18 Milyon TL ödenek kullanılmış, 2018 yılında da yaklaşık 12 milyon TL ödenek tahsis edilmesi planlanmıştır.

###### Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES)

2013 yılında 30 projenin SODES Finans Sözleşmesi imzalanmış, daha sonra 3 proje ilave edilerek toplam proje sayısı 33'e yükselmiştir. SODES Finans Sözleşmesi imzalanan ve uygulama sürecine geçen projelerinin toplam tutarı yaklaşık 4,2 milyon TL'dir.

2015 yılında ise; toplam bedeli yaklaşık 2,4 milyon TL olan 15 adet proje (12 adet asil ve 3 adet yedek) Bakanlık tarafından onaylanmıştır. 16 Eylül 2015 tarihi itibarıyla; toplam proje bedeli 1,9 milyon TL olan 12 adet asil projenin sözleşmeleri imzalanmış ve projeler uygulanmıştır.

2017 yılında proje teklif çağrısı kapsamında proje başvuruları alınmış olup, proje değerlendirme süreci sonunda Kalkınma Bakanlığı tarafından toplam tutarı yaklaşık 3 milyon TL olan 17 adet proje (15 adet kamu kurum ve kuruluşu, 2 adet STK projesi) uygun görülmüş, sözleşmeleri imzalanarak uygulama aşamasına geçilmiştir. 2018 yılı içinde sözkonusu projelerin uygulamaları tamamlanmış olacaktır.